



REPORTE N° 2
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERÍODO ACTUAL		ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERÍODO		POR EJECUTAR	
											(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Levantamiento batimétrico con multihaz para la verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01)																	
a)	a) Inicial	HA	286.00	\$ 528.15	\$ 151,050.90	12.91	02/06/2026	11/08/2026	10	0.00	\$ -	285.80	\$ 150,945.27	285.80	\$ 150,945.27	0.20	\$ 105.63	
b)	b) Final	HA.	286.00	\$ 528.15	\$ 151,050.90	12.91	06/08/2026	15/08/2026	10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	286.00	\$ 151,050.90	
2	Supervisión para el control y seguimiento de la obra de dragado de mantenimiento en el Canal de Navegación Exterior, Dársena de Ciaboga I, Canal Principal TPT y Canal Interior CTY así como el Canal y Dársena de API, por unidad de obra terminada (EP 02)	JOR	75.00	\$ 8,599.24	\$ 644,943.00	55.12	12/06/2026	05/08/2026	55	31.00	\$ 266,576.44	28.00	\$ 240,778.72	59.00	\$ 507,355.16	16	\$ 137,587.84	
3	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 03)																	
a)	a) Inicial	HA	270.00	\$ 133.46	\$ 36,034.20	3.08	12/06/2026	13/06/2026	2	0.00	\$ -	270.00	\$ 36,034.20	270.00	\$ 36,034.20	0	\$ -	
b)	b) Final	HA.	270.00	\$ 133.46	\$ 36,034.20	3.08	12/08/2026	14/08/2026	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	270	\$ 36,034.20	
4	Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la verificación de la ejecución de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones transversales a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 04).	HA.	286.00	\$ 528.15	\$ 151,050.90	12.91	25/06/2026	14/07/2026	20	127.42	\$ 67,296.87	106.84	\$ 56,427.55	234.26	\$ 123,724.42	51.74	\$ 27,326.48	
						100.00					\$ 333,873.31	\$ 484,185.74	\$ 818,059.05			\$ 352,105.05		
											Porcentaje global de la Obra:						65.43	
											Porcentaje global de la Obra Real Ejecutada:						69.91	
											Porcentaje global de la Obra faltante por ejecutar:						30.09	

ING. IVAN FARRATE ZUBIRIA
PRESIDENTE DE SERVICIO
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.