

RUBRO: "SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"												HOJA N° 1 de 1	
UBICACION: TUXPAN, VER.												PERIODO REAL DEL:	
CONTRATISTA: SEAPROD, S.A DE C.V.												02/06/2026 AL 19/08/2026	
CONTRATO #: ASIPONATUX-GOI-SRO-1/26												FECHA: 31/08/2026	
CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-SRO-1-1/26												HORA: 13:00:00 p. m.	
LUGAR: TUXPAN, VER.													
MONTO CONTRATO: \$998,179.30 CON I.V.A. \$1,157,887.99													
ANTICIPO \$0.00 CON I.V.A. \$0.00													
CONVENIO: \$171,984.80 CON I.V.A. \$199,502.37													

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	Levantamiento batimétrico con multihaz para la verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01)														
A)	Inicial	HA	\$ 528.15	286.00	\$ 151,050.90	285.80	\$ 150,945.27	0.00	\$	0.00	\$	285.80	\$ 150,945.27	0.20	\$105.63
B)	Final	HA	\$ 528.15	286.00	\$ 151,050.90	0.00	\$	0.00	\$	285.80	\$ 150,945.27	285.80	\$ 150,945.27	0.20	\$105.63
02	Supervisión para el control y seguimiento de la obra de dragado de mantenimiento en el Canal de Navegación Exterior, Dársena de Ciaboga I, Canal Principal TPT, Canal Interior CTT, Canal y Dársena de API, por unidad de obra terminada (EP 02)	JORNADA	\$ 8,599.24	75.00	\$ 644,943.00	28.00	\$ 240,778.72	31.00	\$ 266,576.44	5.00	\$ 42,996.20	64.00	\$ 550,351.36	11.00	\$94,591.64
03	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP03)	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$0.00
A)	Inicial	HA	\$ 133.46	270.00	\$ 36,034.20	270.00	\$ 36,034.20	0.00	\$	0.00	\$	270.00	\$ 36,034.20	0.00	\$0.00
B)	Final	HA	\$ 133.46	270.00	\$ 36,034.20	0.00	\$	0.00	\$	270.00	\$ 36,034.20	270.00	\$ 36,034.20	0.00	\$0.00
04	Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la verificación de la ejecución de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones transversales a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 04)	HA	\$ 528.15	286.00	\$ 151,050.90	106.84	\$ 56,427.55	127.42	\$ 67,296.87	0.00	\$	234.26	\$ 123,724.42	51.74	\$27,326.48
TOTAL					\$1,170,164.10		\$484,185.74		\$333,873.31		\$229,975.67		\$ 1,048,034.72		\$122,129.38

RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DEVOLUCION DE RETENCIONES MONTO SIN I.V.A. AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO SUBTOTAL I.V.A. 16% SUBTOTAL MENOS 0.5 % (SABG) ESCALACIONES GENERADAS TOTAL SALDO	ESTIMACION 1 (UNO)	\$0.00	ESTIMACION 2 (DOS)	\$0.00	ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)	\$0.00	SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO	
		\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL CONTRATO	
		\$484,185.74		\$333,873.31		\$229,975.67	TOTAL ESTIMADO	
		\$0.00		\$0.00		\$0.00	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	
		\$484,185.74		\$333,873.31		\$229,975.67	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	
		\$77,469.72		\$53,419.73		\$36,796.11	ANTICIPO OTORGADO	
		\$561,655.46		\$387,293.04		\$266,771.78	ANTICIPO AMORTIZADO	
		\$2,420.93		\$1,669.37		\$1,149.88	OTROS CARGOS	
		\$559,234.53		\$385,623.67		\$265,621.90	TOTAL ESCALACION GENERADA	
		\$513,993.56		\$352,105.05		\$122,129.38	TOTAL SANCION GENERADA	
						SALDO DE CONTRATO		\$122,129.38
						SALDO A FAVOR DE ASIPONATUX		\$122,129.38

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.


ENTIDAD Y LA CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORO



ING. JUAN ZARATE ZUBIRIA
RESIDENTE DE SERVICIO
ASIPONATUX

REVISO



ING. RAMON DE JESUS RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
ASIPONATUX

AUTORIZO



ING. ALBERTO FERRER AMAYA
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
ASIPONATUX

CONFORME



ING. CARLOS TOBIAS SANTIAGO SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
SEAPROD, S.A DE C.V.