



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.**  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO CICLO 2016-2017", (DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.) HOJA N° 1 de 1

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.

CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-042/16

CONVENIO N°: APITUX-GOIN-OP-042-1/16

PERIODO DE EJECUCION ORIGINAL: 06 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2016

PERIODO REAL DE EJECUCION : 06 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016

TUXPAN, VER. A 23 DE DICIEMBRE DE 2016 HORA: 11:00 HRS

MONTO CONTRATO : \$59,204,791.78 CON I.V.A. \$68,677,558.46

CONVENIO \$6,100,667.33 CON I.V.A. \$7,076,774.10

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (CONTRATO)		ESTIMACIÓN 2 (CONTRATO)		ESTIMACIÓN 1A (CONVENIO)		TOTAL ESTIMADO CONTRATO + CONVENIO.		SALDO	
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E.P.01TX	MOV.	\$ 18,269,583.56	0.50	\$ 9,134,791.78	0.50	\$ 9,134,791.78					0.50	\$ 9,134,791.78	0.00	\$ 0.00
E.P.03	M3	\$ 8345	600,000.00	\$ 50,070,000.00			600,000.00	\$ 50,070,000.00	73,105.66	\$ 6,100,667.33	673,105.66	\$ 56,170,667.33	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$59,204,791.78</b>		<b>\$9,134,791.78</b>		<b>\$50,070,000.00</b>		<b>\$6,100,667.33</b>		<b>\$65,305,459.11</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>						<b>\$9,134,791.78</b>		<b>\$59,204,791.78</b>		<b>\$65,305,459.11</b>		<b>\$65,305,459.11</b>		

SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO									
MONTOS SIN I.V.A.	ESTIMACION 1 CONTRATO	\$9,134,791.78	ESTIMACION 2 CONTRATO	\$50,070,000.00	ESTIMACION 1A CONVENIO FINIQUITO	\$6,100,667.33	TOTAL CONTRATADO	\$65,305,459.11	
AMORTIZACION DEL 0% DEL ANTECIPIO		\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL ESTIMADO	\$65,305,459.11	
SUBTOTAL		\$9,134,791.78		\$50,070,000.00		\$6,100,667.33	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$0.00	
I.V.A. 16%		\$1,461,566.68		\$8,011,200.00		\$976,106.77	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	\$0.00	
SUBTOTAL		\$10,596,358.46		\$58,081,200.00		\$7,076,774.10	ANTICIPO AMORTIZADO		
MENOS 0.5 % (S.F.P.)		\$45,673.96		\$250,350.00		\$30,503.34	OTROS CARGOS		
TOTAL		\$10,550,684.51		\$57,830,850.00		\$7,046,270.76	TOTAL	\$0.00	
SALDO		\$50,070,000.00		\$0.00		\$0.00	SALDO A FAVOR DE API	\$0.00	

LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS.  
 ENTIDAD : MANIFIESTA QUE ESTA EN PRECESO DE TRAMITE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1-A (UNO A CONVENIO) Y HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.  
 LA CONTRATISTA: MANIFIESTA QUE ESTA PENDIENTE EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, EL CUAL SERA PRESENTADO EN CUANTO EL INEGI PUBLIQUE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR.

ELABORÓ  
 POR LA APITUXPAN  
  
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 APITUXPAN

CONFORME  
 POR LA SUPERVISIÓN  
  
 ARQ. ROBERTO NÚÑEZ PÉREZ  
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO  
 SEAPROD, S.A DE C.V.

VERIFICÓ  
 POR LA APITUXPAN  
  
 LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE.  
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 APITUXPAN

CONFORME  
 POR LA CONTRATISTA  
  
 ING. JILY YAHIR JIMÉNEZ ZAMUDIO  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
 DRAGAMEX, S.A DE C.V.