



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA



FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2017-2018".
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
 CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-020/17
 MONTO CONTRATO: \$49,431,237.41 CON I.V.A. \$57,340,235.40

HOJA N° 1 de 1
 PERIODO REAL DEL: 23/11/2017 AL 31/12/2017
 FECHA: 29/12/2017
 HORA: 12:00 p.m.
 LUGAR: TUXPAN, VER.

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | P.U. | CONTRATADO | | PERIODO 23/11/17 AL 07/12/17 | | PERIODO 08/12/17 AL 22/12/17 | | PERIODO 23/12/17 AL 31/12/17 | | TOTAL ESTIMADO | | SALDO | |
|--|--|--------|------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |
| EP.01TX | Movilización principal de equipo de dragado y sus equipos perifericos a los puertos de coatzacoalcos y tuxpan en el estado de veracruz y tampico en el estado de tamaulipas, P.U.O.T. | MOV. | \$ 12,289,440.44 | 0.34 | \$ 4,178,409.75 | 0.34 | \$ 4,178,409.75 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 0.34 | \$ 4,178,409.75 | 0.00 | \$ 0.00 |
| EP.03 | Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a líneas y cotas de proyecto, referidas a nivel de bajamar media (NBM), mediante la tecnica de succion con draga de tolva autopropulsada P.U.O.T. | M3 | \$ 84.15 | 488,000.00 | \$ 41,065,200.00 | 0.00 | \$ - | 350,000.00 | \$ 29,452,500.00 | 138,000.00 | \$ 11,612,700.00 | 488,000.00 | \$ 41,065,200.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| EP.04 | Movilización principal de equipo de dragado y sus equipos perifericos a los puertos de coatzacoalcos y tuxpan en el estado de veracruz y tampico en el estado de tamaulipas, P.U.O.T. | MOV. | \$ 865,427.66 | 1.00 | \$ 865,427.66 | 0.60 | \$ 519,256.60 | 0.00 | \$ - | 0.40 | \$ 346,171.06 | 1.00 | \$ 865,427.66 | 0.00 | \$ 0.00 |
| EP.05 | Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a líneas y cotas de proyecto, referidas a nivel de bajamar media (NBM), mediante la tecnica de succion con draga de tolva autopropulsada P.U.O.T. | M3 | \$ 110.74 | 30,000.00 | \$ 3,322,200.00 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 8,685.14 | \$ 961,792.40 | 8,685.14 | \$ 961,792.40 | 21,314.86 | \$ 2,360,407.60 |
| TOTAL | | | | | \$4,178,409.75 | | \$4,697,666.35 | | \$29,452,500.00 | | \$12,920,663.46 | | \$ 47,070,829.81 | | \$2,360,407.60 |
| RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA | | | | | | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO | | | |
| DEVOLUCION DE RETENCIONES | | | | | | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | TOTAL CONTRATO | | | |
| MONTOS SIN I.V.A. | | | | | | ESTIMACION 1 (UNO) | \$ 4,697,666.35 | ESTIMACION 2 (DOS) | \$ 29,452,500.00 | ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) | \$ 12,920,663.46 | TOTAL ESTIMADO | | | |
| AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO | | | | | | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | \$ 4,697,666.35 | | \$ 29,452,500.00 | | \$ 12,920,663.46 | ANTICIPO OTORGADO OTORGADO | | | |
| I.V.A. 16% | | | | | | | \$ 751,626.62 | | \$ 4,712,400.00 | | \$ 2,067,306.15 | ANTICIPO AMORTIZADO | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | \$ 5,449,292.97 | | \$ 34,164,900.00 | | \$ 14,987,969.61 | OTROS CARGOS | | | |
| MENOS 0.5% (S.F.P.) | | | | | | | \$ 23,488.33 | | \$ 147,262.50 | | \$ 64,603.32 | TOTAL ESCALACION GENERADA | | | |
| ESCALACIONES GENERADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL SANCION GENERADA | | | |
| TOTAL | | | | | | | \$ 5,425,804.63 | | \$ 34,017,637.50 | | \$ 14,923,366.30 | SALDO DE CONTRATO | | | |
| SALDO | | | | | | | \$ 44,733,571.06 | | \$ 15,281,071.06 | | \$ 2,360,407.60 | SALDO A FAVOR DE API | | | |

LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS.
 ENTIDAD: MANIFIESTA QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE PARA TRAMITE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN
 LA CONTRATISTA: MANIFIESTA QUE ESTA EN PENDIENTE EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, EL CUAL SERA PRESENTADO EN CUANTO EL INEGI PUBLIQUE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR

ELABORÓ:
 POR LA API TUXPAN

 RESIDENTE DE OBRA
 ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
 APITUX

CONFORME
 POR LA SUPERVISIÓN

 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
 ING. GUILLERMO GARRIDO HERNÁNDEZ
 SEAPROD, S.A. DE C.V.

VERIFICO
 POR LA APITUX

 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 APITUX

CONFORME
 POR LA CONTRATISTA

 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 ING. YAHIR JIMÉNEZ ZAMUDIO
 DRAGAMEX, S.A DE C.V.