



RUBRO: "MANTENIMIENTO A OFICINAS DE SERVICIOS MARITIMOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."  
 UBICACION: TUXPAN, VER.  
 CONTRATISTA: SERVICIOCONSTRUCCIONES CRIMAC, S. A. DE C. V.  
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-022/17

PERIODO REAL DEL: 27/11/2017 AL 24/12/2017  
 FECHA: 28/12/2017  
 HORA: 11:00:00 p. m.  
 LUGAR: TUXPAN, VER.

MONTO CONTRATO: \$628,128.54  
 COW I.V.A. \$728,629.11  
 COW I.V.A. \$0.00  
 COW I.V.A. \$0.00

CANTIDAD	IMPORTE	PERIODO 27/11/17 AL 11/12/17		PERIODO 12/12/17 AL 24/12/17		TOTAL ESTIMADO	BALDO
		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
01	\$ 216.60	57.00	\$ 12,346.20	57.00	\$ 12,346.20	0.00	\$ 0.00
02	\$ 503.33	68.00	\$ 34,226.44	68.00	\$ 34,226.44	0.00	\$ 0.00
03	\$ 140.27	355.00	\$ 49,795.85	355.00	\$ 49,795.85	0.00	\$ 0.00
04	\$ 947.48	25.00	\$ 23,687.00	25.00	\$ 23,687.00	0.00	\$ 0.00
05	\$ 349.75	135.00	\$ 47,216.25	135.00	\$ 47,216.25	0.00	\$ 0.00
06	\$ 687.22	67.00	\$ 46,043.74	67.00	\$ 46,043.74	0.00	\$ 0.00
07	\$ 403.25	54.00	\$ 21,775.50	54.00	\$ 21,775.50	0.00	\$ 0.00
08	\$ 1,661.05	5.00	\$ 8,305.25	5.00	\$ 8,305.25	0.00	\$ 0.00
09	\$ 1,818.96	3.00	\$ 5,456.88	3.00	\$ 5,456.88	0.00	\$ 0.00
10	\$ 1,661.05	5.00	\$ 8,305.25	5.00	\$ 8,305.25	0.00	\$ 0.00
11	\$ 1,834.62	3.00	\$ 5,503.86	3.00	\$ 5,503.86	0.00	\$ 0.00
12	\$ 1,949.50	6.00	\$ 11,697.00	6.00	\$ 11,697.00	0.00	\$ 0.00
13	\$ 1,616.85	3.00	\$ 4,850.55	3.00	\$ 4,850.55	0.00	\$ 0.00
14	\$ 2,392.97	3.00	\$ 7,178.91	3.00	\$ 7,178.91	0.00	\$ 0.00
15	\$ 3,812.19	13.00	\$ 39,158.47	13.00	\$ 39,158.47	0.00	\$ 0.00
16	\$ 4,295.94	2.00	\$ 8,591.88	2.00	\$ 8,591.88	0.00	\$ 0.00
17	\$ 315.15	2.00	\$ 630.30	2.00	\$ 630.30	0.00	\$ 0.00
18	\$ 346.92	4.00	\$ 1,387.68	4.00	\$ 1,387.68	0.00	\$ 0.00
19	\$ 848.98	3.00	\$ 2,546.94	3.00	\$ 2,546.94	0.00	\$ 0.00
20	\$ 4,396.51	7.00	\$ 30,775.57	7.00	\$ 30,775.57	0.00	\$ 0.00
21	\$ 27,761.24	1.00	\$ 27,761.24	1.00	\$ 27,761.24	0.00	\$ 0.00
22	\$ 14,751.10	1.00	\$ 14,751.10	1.00	\$ 14,751.10	0.00	\$ 0.00
23	\$ 962.00	131.00	\$ 126,022.00	131.00	\$ 126,022.00	0.00	\$ 0.00
24	\$ 4,112.57	4.00	\$ 16,450.28	4.00	\$ 16,450.28	0.00	\$ 0.00
25	\$ 10,781.22	1.00	\$ 10,781.22	1.00	\$ 10,781.22	0.00	\$ 0.00
26	\$ 6,631.35	2.00	\$ 13,262.70	2.00	\$ 13,262.70	0.00	\$ 0.00
27	\$ 4,628.23	1.00	\$ 4,628.23	1.00	\$ 4,628.23	0.00	\$ 0.00
28	\$ 4,081.69	1.00	\$ 4,081.69	1.00	\$ 4,081.69	0.00	\$ 0.00
29	\$ 8,551.02	1.00	\$ 8,551.02	1.00	\$ 8,551.02	0.00	\$ 0.00
30	\$ 25,475.38	1.00	\$ 25,475.38	1.00	\$ 25,475.38	0.00	\$ 0.00
31	\$ 1,480.08	2.00	\$ 6,880.16	2.00	\$ 6,880.16	0.00	\$ 0.00
<b>T O T A L</b>			<b>\$628,128.54</b>		<b>\$554,464.14</b>	<b>\$73,664.40</b>	<b>\$ 628,128.54</b>

SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO	
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA	\$0.00
DEVOLUCION DE RETENCIONES	\$0.00
MONTO SIN I.V.A.	\$554,464.14
AMORTIZACION DEL IVA DEL ANTICIPO	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$554,464.14</b>
I.V.A. 16%	\$88,734.28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$643,198.42</b>
MENOS @ 16 (S.F.P.)	\$2,772.32
<b>RECALACIONES GENERADAS</b>	<b>\$640,426.10</b>
TOTAL	\$65,082.38
SALDO DE CONTRATO	\$0.00
SALDO A FAVOR DE API	\$0.00

LA ENTIDAD: RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INMÉRITOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAO LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO Y ESTA A SU VEZ HARÁ LAS VECES DE FINIQUITO.

ELABORADO: AQUITUX  
 CONFORME: POR EL CONTRATISTA  
 VO. No. AQUITUX

RESIDENTE DE OBRA: ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: ING. SERGIO JUAN BAUTISTA JIMENEZ  
 SUPERINTENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA: ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ