



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES



FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: MANTENIMIENTO A DRENES PLUVIALES EN PATIOS DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN VER. HOJAN* 1 DE 1

UBICACIÓN: ENAREA OPERATIVA DE LA API DE TUXPAN, VER.

CONTRATISTA: ELOY OLIVARES REYES PERIODO DE EJECUCIÓN : 05 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2016

CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-012/16 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2016

MONTO CONTRATO : \$151,772.63 CON LVA \$176,056.25 HORA: 11 00 HRS

LUGAR: TUXPAN, VER.

05/07/2016 AL 24/07/2016

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN No. 01 (UNICA)		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	LIMPIEZA DE PARRILLA TIPO IRVING. INCLUYE: DESAZOLVE, RECOLECCION, JUNTAS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO P U O T	ML	49.50	455.00	\$ 22,522.50	455.00	\$ 22,522.50	455.00	\$ 22,522.50	0.00	\$ -
02	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DRENES PLUVIALES INCLUYE. LEVANTAMIENTO DE TAPAS DE REGISTRO CON EQUIPO MALACATÉ, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA AJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO P U O T	ML	78.92	1,273.00	\$ 100,465.16	1,273.00	\$ 100,465.16	1,273.00	\$ 100,465.16	0.00	\$ -
03	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA EN PATIOS DEL RECINTO PORTUARIO INCLUYE LEVANTAMIENTO DE TAPAS CON EQUIPO MALACATÉ, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO P U O T	PZA	541.29	7.00	\$ 3,789.03	7.00	\$ 3,789.03	7.00	\$ 3,789.03	0.00	\$ -
04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA MARCA IRVING TIPO IS-06 3/16X1-1/4" ACABADO DENTADO GALVANIZADO H-20 DIMENSIONES DE 1 02X0 40 INCLUYE.SOLERA DE REMATE, CONSUMIBLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODD LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1,463.74	5.00	\$ 7,318.70	5.00	\$ 7,318.70	5.00	\$ 7,318.70	0.00	\$ -
05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA MARCA IRVING TIPO IS-06 3/16X1 1/4" ACABADO DENTADO GALVANIZADO H-20 DIMENSIONES DE 1 00X0 16M INCLUYE.SOLERA DE REMATE, CONSUMIBLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	623.75	4.00	\$ 2,495.00	4.00	\$ 2,495.00	4.00	\$ 2,495.00	0.00	\$ -
06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA MARCA IRVING TIPO IS-06 3/16X1 1/4" ACABADO DENTADO GALVANIZADO H-20 DIMENSIONES DE 0 80X 0 32M INCLUYE.SOLERA DE REMATE, CONSUMIBLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL	PZA	948.89	16.00	\$ 15,182.24	16.00	\$ 15,182.24	16.00	\$ 15,182.24	0.00	\$ -
TOTAL					\$ 151,772.63		\$151,772.63		\$ 151,772.63		\$0.00

MENOS SANCCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA MONTOS SIN IVA AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO SUBTOTAL IVA 16% SUBTOTAL MENOS 0.5% (SFP) ESCALACIONES GENERADAS TOTAL SALDO	ESTIMACION No. 1.	\$0.00	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
		\$151,772.63	TOTAL CONTRATO	\$151,772.63
			TOTAL ESTIMADO	\$151,772.63
		\$151,772.63	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$0.00
		\$24,283.62	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	\$0.00
		\$176,056.25	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00
		\$758.86	OTROS CARGOS	
			TOTAL ESCALACION GENERADA	\$0.00
		\$175,297.39	TOTAL SANCCION GENERADA	\$0.00
		\$0.00	SALDO DE CONTRATO	\$0.00
	SALDO A FAVOR DE API	\$0.00		

EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO APITUX-GOIN-OP-012/16

POR LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE DEL PAGO DE LA ESTIMACIONES N° 1 (UNICA), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V

ELABORÓ
 ING. ADELINA HERBERA RAMIREZ
 RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo.
 LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

POR LA CÍA
 CONFORME
 ING. ELOY OLIVARES REYES
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN