



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO:	"REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUELLE Y PATIOS EN INTERIOR DEL RECINTO"													HOJA N°	1 de 1		
UBICACION:	TUXPAN, VER.													FECHA:	07 DE DICIEMBRE DE 2016	PERIODO:	DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTRATISTA:	C. ELOY OLIVARES REYES													HORA:	13:00 HORAS		
CONTRATO N°:	APITUX-GOIN-OP-024/16																
MONTO CONTRATO:	\$349,878.07	CON I.V.A.	\$405,858.56														
ANTICIPO:	\$0.00	CON I.V.A.	\$0.00														

CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACION 1 (UNO)	ESTIMACION 2 (DOS)	ESTIMACION 3 (TRES)	ESTIMACION 4 (CUATRO FINIQUITO)	TOTAL ESTIMADO		SALDO							
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
1	\$ 1,163.14	60.00	\$ 69,788.40	60.00	\$ 69,788.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	60.00	\$ 69,788.40	0.00	\$ 0.00		
2	\$ 1,908.39	60.00	\$ 114,503.40	0.00	\$ -	24.00	\$ 45,801.36	0.00	\$ -	36.00	\$ 68,702.04	60.00	\$ 114,503.40	0.00	\$ 0.00
3	\$ 1,179.93	1.50	\$ 1,769.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.50	\$ 1,769.90	0.00	\$ -	1.50	\$ 1,769.90	0.00	\$ 0.00
4	\$ 546.90	137.00	\$ 74,925.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	137.00	\$ 74,925.30	0.00	\$ -	137.00	\$ 74,925.30	0.00	\$ 0.00
5	\$ 2,927.37	1.50	\$ 4,391.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.50	\$ 4,391.06	1.50	\$ 4,391.06	0.00	\$ 0.00
6	\$ 12,071.43	7.00	\$ 84,500.01	0.00	\$ -	2.00	\$ 24,142.86	5.00	\$ 60,357.15	0.00	\$ -	5.00	\$ 84,500.01	2.00	\$ 0.00
TOTAL			\$349,878.07		\$69,788.40		\$69,944.22		\$137,052.35		\$73,093.10		\$ 349,878.07		\$ 0.00
SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO															
MONTOS SIN I.V.A.				ESTIMACION 1 (UNO)	\$69,788.40	ESTIMACION 2 (DOS)	\$69,944.22	ESTIMACION 3 (TRES)	\$137,052.35	ESTIMACION 4 (CUATRO FINIQUITO)	\$73,093.10	TOTAL CONTRATO		\$349,878.07	
AMORTIZACION DEL 0% DEL ANTICIPO					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL ESTIMADO		\$349,878.07	
SUBTOTAL					\$69,788.40		\$69,944.22		\$137,052.35		\$73,093.10	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO		\$0.00	
I.V.A. 16%					\$1,116.61		\$1,119.11		\$2,192.84		\$1,169.49	ANTICIPO OTORGADO		\$0.00	
SUBTOTAL					\$70,905.01		\$71,063.33		\$139,245.18		\$74,262.58	ANTICIPO AMORTIZADO		\$0.00	
MENOS 0.5% (S.F.P.)					\$348.94		\$349.72		\$695.28		\$365.47	OTROS CARGOS		\$0.00	
TOTAL					\$70,556.07		\$70,713.61		\$138,549.90		\$73,897.12	TOTAL		\$0.00	
SALDO					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	SALDO A FAVOR DE API		\$0.00	

EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APITUX-GOIN-OP-024/16

ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION Y QUE LA ESTIMACION 04 (CUATRO FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORO

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE OBRA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

VERIFICO

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

CONFORME POR "LA CONTRATISTA"

ING. ELOY OLIVARES REYES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
EN SU PROPIA REPRESENTACION