



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.**  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO CICLO 2016-2017", (DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.) HOJA N° 1 de 1

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.

CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-042/16

CONVENIO N°: APITUX-GOIN-OP-042-1/16

PERIODO DE EJECUCION ORIGINAL: 06 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2016

PERIODO REAL DE EJECUCION : 06 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016

TUXPAN, VER. A 23 DE DICIEMBRE DE 2016 HORA: 11:00 HRS

MONTO CONTRATO : \$59,204,791.78 CON I.V.A. \$68,677,558.46

CONVENIO \$6,100,667.33 CON I.V.A. \$7,076,774.10

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (CONTRATO)		ESTIMACIÓN 2 (CONTRATO)		ESTIMACIÓN 1A (CONVENIO)		TOTAL ESTIMADO CONTRATO + CONVENIO		SALDO		
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
E.P.01TX	MOV.	\$ 18,269,583.56	0.50	\$ 9,134,791.78	0.50	\$ 9,134,791.78					0.50	\$ 9,134,791.78	0.00	\$ 0.00	
E.P. 03	M3	\$ 83.45	600,000.00	\$ 50,070,000.00			600,000.00	\$ 50,070,000.00	73,105.66	\$ 6,100,667.33	673,105.66	\$ 56,170,667.33	0.00	\$ 0.00	
<b>TOTAL</b>				<b>\$59,204,791.78</b>		<b>\$9,134,791.78</b>		<b>\$50,070,000.00</b>		<b>\$6,100,667.33</b>		<b>\$65,305,459.11</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>						<b>\$9,134,791.78</b>		<b>\$59,204,791.78</b>		<b>\$65,305,459.11</b>		<b>\$65,305,459.11</b>			
MONTOS SIN I.V.A.					ESTIMACION 1 CONTRATO	\$9,134,791.78	ESTIMACION 2 CONTRATO	\$50,070,000.00	ESTIMACION 1A CONVENIO FINIQUITO	\$6,100,667.33	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO				
AMORTIZACION DEL 0% DEL ANTICIPO						\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL CONTRATADO				\$65,305,459.11
SUBTOTAL						\$9,134,791.78		\$50,070,000.00		\$8,100,667.33	TOTAL ESTIMADO				\$65,305,459.11
I.V.A. 16%						\$1,461,566.68		\$8,011,200.00		\$976,108.77	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO				\$0.00
SUBTOTAL						\$10,596,358.46		\$58,081,200.00		\$7,076,774.10	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO				\$0.00
MENOS 0.5 % (S.F.P.)						\$45,679.96		\$250,350.00		\$30,503.34	ANTICIPO AMORTIZADO				
TOTAL						\$10,550,684.51		\$57,830,850.00		\$7,046,270.76	OTROS CARGOS				
SALDO						\$50,070,000.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL				\$0.00
											SALDO A FAVOR DE API				\$0.00

LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS.  
 ENTIDAD : MANIFIESTA QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1-A (UNO A CONVENIO) Y HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.  
 LA CONTRATISTA: MANIFIESTA QUE ESTA PENDIENTE EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, EL CUAL SERA PRESENTADO EN CUANTO EL INEGI PUBLIQUE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR.

ELABORÓ  
POR LA APITUXPAN

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
RESIDENTE DE OBRA  
APITUXPAN

CONFORME  
POR LA SUPERVISIÓN

ARQ. ROBERTO NUÑEZ PÉREZ  
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO  
SEAPROD, S.A DE C.V.

VERIFICÓ  
POR LA APITUXPAN

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE.  
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA  
APITUXPAN

CONFORME  
POR LA CONTRATISTA

ING. ILY YAHIR JIMÉNEZ ZAMUDIO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
DRAGAMEX, S.A DE C.V.