



FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO:		"SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN VER."										HOJA N° 1 de 1			
UBICACIÓN:		TUXPAN, VER.													
CONTRATISTA:		SEAPROD, S.A DE C.V.										PERIODO: 11 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2016			
CONTRATO N°:		APITUX-GOIN-SRO-023/16										FECHA: 30 de diciembre de 2016			
MONTOS:		MONTOS SIN I.V.A. \$853,070.93										HORA: 11:00			
ANTICIPO:		CON I.V.A. \$989,562.28										LUGAR: TUXPAN VER.			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 UNO		06 de diciembre al 28 de diciembre				TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01A	levantamiento batimetrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 01) a) Inicial SB	Ha	\$ 710.09	230.00	\$ 163,320.70	230.00	\$ 163,320.70					230.00	\$ 163,320.70	0.00	\$0.00
01B	levantamiento batimetrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 01) b) final	Ha	\$ 710.09	230.00	\$ 163,320.70			230.00	\$ 163,320.70			230.00	\$ 163,320.70	0.00	\$0.00
02	supervision de apoyo para el control de obra dragado de amtenimiento en canal de navegacion exterior, nueva darsena de ciaboga, canal interior TPT, canal interior y darsena de ciaboga del rio tuxpan por unidad de obra terminada (EP02)	Mes	\$ 210,306.41	1.30	\$ 273,398.33			0.83	\$ 174,554.32			0.83	\$ 174,554.32	0.00	\$0.00
03A	levantamientos batimetricos Inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 03) a) Inicial	Ha	\$ 205.58	270.00	\$ 55,506.60	270.00	\$ 55,506.60					270.00	\$ 55,506.60	0.00	\$0.00
03B	levantamientos batimetricos Inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 03) b) final	Ha	\$ 205.58	270.00	\$ 55,506.60			270.00	\$ 55,506.60			270.00	\$ 55,506.60	0.00	\$0.00
04	levantamientos batimetricos con haz simple de doble frecuencia Intermedios de verificación del dragado de mantenimiento con secciones a cada 20.00 metros en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 04)	Ha	\$ 710.09	200.00	\$ 142,018.00			339.19	\$ 240,855.43			339.19	\$ 240,855.43	0.00	\$0.00
TOTAL					\$853,070.93		\$218,827.30		\$634,237.05		\$ -		\$ 853,064.35		
						ESTIMACION 1		ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)				SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO			
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA						\$0.00		\$0.00				\$0.00			
DEVOLUCION DE RETENCIONES						\$0.00		\$0.00				\$0.00			
MONTOS SIN I V A						\$218,827.30		\$634,237.05				\$0.00			
AMORTIZACION DEL 50% DEL ANTICIPO						\$0.00		\$0.00				\$0.00			
SUBTOTAL						\$218,827.30		\$634,237.05				\$0.00			
I V A. 16%						\$35,012.37		\$101,477.93				\$0.00			
SUBTOTAL						\$253,839.67		\$735,714.98				\$0.00			
MENOS 0.5 % (S F P)						\$1,094.14		\$3,171.19				\$0.00			
ESCALACIONES GENERADAS															
TOTAL						\$252,745.53		\$732,543.79				\$0.00			
SALDO						\$634,243.63		\$6.58							
												TOTAL CONTRATO		\$853,070.93	
												TOTAL ESTIMADO		\$853,064.35	
												SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO		\$6.58	
												ANTICIPO OTORGADO		\$0.00	
												ANTICIPO AMORTIZADO		\$0.00	
												OTROS CARGOS			
												TOTAL ESCALACION GENERADA		\$0.00	
												TOTAL SANCION GENERADA			
												SALDO DE CONTRATO		\$6.58	
												SALDO A FAVOR DE API		\$6.58	

EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO APITUX-GOIN-SRO-023/16

ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORO
 RESIDENTE DE SERVICIO
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 APITUXPAN

CONFORME
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
 ARQ. ROBERTO NUNEZ PEREZ
 POR EL PRESTADOR DE SERVICIO

VO. BO
 LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
 APITUXPAN