



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

HOJA N° 1 de 1

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
 CONTRATISTA: BOSKALIS MARINE CONTRACTING AND OFF SHORE SERVICES, S.A DE C.V.
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-05/18
 CONVENIO N°: APITUX-GOIN-OP-05-1/18
 MONTO CONTRATO: \$48,950,077.49 CON I.V.A. \$56,782,089.89
 CONVENIO: \$12,210,190.84 CON I.V.A. \$14,163,821.37
 PERIODO DE EJECUCION ORIGINAL: 07 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2018
 PERIODO REAL DE EJECUCION: 07 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018
 TUXPAN, VER. A 13 DE JUNIO DE 2018 HORA: 12:00 HRS

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (CONTRATO)		ESTIMACIÓN 2 (CONTRATO)		ESTIMACIÓN 3 (CONTRATO)		ESTIMACIÓN 1A (CONVENIO)		TOTAL ESTIMADO CONTRATO		SALDO		
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
025-N-06	MOV.	\$ 2,166,077.49	1.00	\$ 2,166,077.49	0.60	\$ 1,299,646.49			\$ 0.40	\$ 866,431.00			1.00	\$ 2,166,077.49	0.00	\$ 0.00	
025-N-06.a	M3	\$ 55.04	850,000.00	\$ 46,784,000.00			530704.35	\$ 29,209,967.42	319,295.65	\$ 17,574,032.58	221,842.13	\$ 12,210,190.84	1,071,842.13	\$ 58,994,190.84	0.00	\$ 0.00	
TOTAL				\$48,950,077.49		\$1,299,646.49		\$29,209,967.42		\$18,440,463.58		\$12,210,190.84		\$61,160,268.33	0.00	\$0.00	
TOTAL ACUMULADO						\$1,299,646.49		\$30,509,613.91		\$48,950,077.49		\$61,160,268.33		\$61,160,268.33		\$0.00	
MONTOS SIN I.V.A.						ESTIMACION 1	\$1,299,646.49	ESTIMACION 2	\$29,209,967.42	ESTIMACION 3	\$18,440,463.58	ESTIMACION 1A FINIQUITO	\$12,210,190.84	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO			
AMORTIZACION DEL 0% DEL ANTICIPO							\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL CONTRATADO			\$61,160,268.33
SUBTOTAL							\$1,299,646.49		\$29,209,967.42		\$18,440,463.58		\$12,210,190.84	TOTAL ESTIMADO			\$61,160,268.33
I.V.A. 16%														SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO			\$0.00
SUBTOTAL							\$207,943.44		\$4,673,594.79		\$2,950,474.17		\$1,953,630.53	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO			\$0.00
MENOS 0.5 % (S.F.P.)							\$1,507,589.93		\$33,883,582.21		\$21,390,937.75		\$14,163,821.37	ANTICIPO AMORTIZADO			\$0.00
TOTAL							\$6,498.23		\$146,049.84		\$92,202.32		\$81,050.95	OTROS CARGOS			\$0.00
SALDO							\$1,501,091.70		\$33,737,512.37		\$21,298,735.43		\$14,102,770.42	TOTAL			\$0.00
							\$47,650,431.00		\$18,440,463.58		\$0.00		\$0.00	SALDO A FAVOR DE API			\$0.00

LA ENTIDAD: DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIOR RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
 LA ENTIDAD: MANIFIESTA QUE ESTA EN PRECISO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NUMERO TRES (3) DEL CONTRATO ORIGINAL Y 1-A (UNO A CONVENIO) LAS CUALES HARAN LAS VECES DE LIQUIDACION.
 LA CONTRATISTA: MANIFIESTA QUE ESTA PENDIENTE EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE MAYO DE 2018, EL CUAL SERA PRESENTADO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

ELABORÓ
 POR LA APITUX

 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 RESIDENTE DE OBRA
 APITUX

CONFORME
 POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA

 ING. CARLOS TOBIAS SANTIAGO SANTIAGO
 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
 SEAPROD, S.A DE C.V.

VERIFICÓ
 POR LA APITUX

 LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
 APITUX

CONFORME
 POR LA CONTRATISTA

 ING. JESUS EDUARDO TISNADO CHACÓN
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 BOSKALIS MARINE CONTRACTING AND OFF SHORE SERVICES, S.A
 DE C.V.