

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA SUBGERIENIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

| The state of the s | The second secon | | | |
|--|--|--|-----------------|------------------------------------|
| RUBRO: | "SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN VER." | HOJA N°1 de 1 | | |
| UBICACIÓN: CONTRATISTA: CONTRATO N°: | TURPAN, VER. PERIODO DE EJECUCION CONTRATO SEAPROD, S.A DE C.V. PERIODO DE EJECUCION CONTRATO APITUK-GOIN-SRO-09/18 PERIODO REAL DE EJECUCION. | 07 MAYO AL 05 DE JULIO DE 2018 07 MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018 | FECHA: HORA: | 14 DE JUNIO DE 2018 12:00 HORAS |
| MONTO CONTRATO | \$ 917,648.75 CON I.V.A. \$ 1,064,472.55 | | LUGAR: | TUXPAN, VER. |
| CONVENIO N*: MONTO CONVENIO : ANTICIPO | 0 - CON IVA. \$ - CON IVA. | | | |

| | | | | | | 07 al 21 de mayo | | | 22 de mayo al 01 de junio | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|------------|----------------|--------------------|---|--|---------------------------|---|----------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-----|
| | CONCEPTO | UNIDAD | P.U. | CONTRATADO | | ESTIMACION 1 (UNO) | | ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) | | | IMPORTE | GANTIDAD | TOTAL ESTIMADO. | | IMPORTE | |
| 1A | levantamiento batimetrico de verificacion inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de tuxpan ver., por | | \$ 839.39 | 206.00 | \$ 172,914.34 | 206.00 | \$ | MPORTE 172,914.34 | | | CANTIDAD | IMPORTE | 206.00 | | CANTIDAD 0.00 | \$0 |
| 1B | unidad de obra terminada (EP 01) a) inicial SB levantamiento batimetrico de verificacion inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 01) b) final | На | \$ 839.39 | 206.00 | \$ 172,914.34 | | \$ | - | 206.00 | \$ 172,914.34 | | | 206.00 | | 0.00 | \$0 |
| 02 | supervision de apoyo para el control de obra dragado de mantenimiento en canal de navegacion exterior, nueva darsena de ciaboga, canal interiior TPT, canal interior y darsena de ciaboga del rio tuxpan por unidad de obra terminada (EPO2) | Mes | \$ 228,367.78 | 1.50 | \$ 342,551.67 | 0.50 | s | 114,183.89 | 0.33 | \$ 75,361.37 | | | 0.83 | \$ 189,545.26 | 0.00 | \$ |
| BA | levantamientos batimetricos inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 03) a) inicial | Ha | \$ 217.88 | 270.00 | \$ 58,827.60 | 270.00 | \$ | 58,827.60 | | \$ - | | | 270.00 | \$ 58,827.60 | 0.00 | \$ |
| В | levantamientos batimetricos inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 03) b) final | | \$ 217.88 | 270.00 | \$ 58,827.60 | | \$ | - | 270.00 | \$ 58,827.60 | | | 270.00 | \$ 58,827.60 | 0.00 | |
| | levantamientos batimetricos con haz simple de doble frecuencia intermedios de verificacion del dragado de mantenimiento con secciones a cada 20.0 metros en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 04) | Ha | \$ 930.11 | 120.00 | \$ 111,613.20 | 88.92 | \$ | 82,705.38 | 195.58 | \$ 181,910.91 | | | 284.50 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTA | L \$917,648.75 | | | \$428,631.21 | | \$489,014.22 | | | | \$917,645.4 | | |
| MONTOS SIN I V A AMORTIZACION DEL 50% DEL ANTICIPO SUBTOTAL I V A 16% SUBTOTAL | | | | | ESTIMACION | 1 | \$428,631.21 \$0.00 \$428,631.21 \$68,580.99 \$497,212.20 | ESTIMACION 2 \$0.00 \$489,014.22 \$78,242.28 \$567,256.50 | | \$0.0 \$0.0 \$22 \$0.0 \$5.0 \$0.0 | | SITUACIÓN CONTABLE DEL CO | | | \$917,6 \$917,6 | |
| | MENOS 0.5 % (S TOTAL SALDO | F.P.) | | | | | | \$2,143.16 \$495,069.04 \$489,017.54 | | \$2,445.07 \$564,811.43 \$3,32 | | \$0.00 \$0.00 | SALDO DE | CONTRATO FAVOR DE API | ARGUS | |

LA ENTIDAD: DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIOR RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

LA ENTIDAD Y EL PRESTADOR DE SERVICIO: MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS (2 FINIQUITO) DEL CONTRATO LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION

APITUX

SUPERINE ENDENTE DE AUPERVISION
ING. CARLOS TOBIAS SANTIAGO SANTIAGO SEAPROD, S.A DE C.V.

CONFORME