



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO CICLO 2016-2017", (DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.)

REPORTE
DEL 06 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A. DE C.V. Y CABA SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DEL CONTRATO: 859,204,791.18
 CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-042/16
 FECHA DE REPORTE: 28-dic-16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P U	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM PERIODO ANTER		ACUM A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Movilización principal de equipo de dragado y sus equipos pertenecientes a los Puertos de Coatzacoalcos y Tuxpan en el Estado de Veracruz y Tampico en el estado de Tamaulipas, P.U.O.T.	MOV	0.50	\$ 18,269,583.56	\$ 9,134,791.78	15.43	06/12/2016	06/12/2016	1			0.50	9,134,791.78	0.50	9,134,791.78	0.00	0.00
2	Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a líneas y cotas de proyecto, referidas al nivel de bajamar media (NBM), mediante la técnica de succión con draga de tolva, autopropulsada, P.U.O.T.	M3	600,000.00	\$ 83.45	\$ 50,070,000.00	84.57	06/12/2016	24/12/2016	19	600000.00	50,070,000.00			600,000.00	50,070,000.00	0.00	0.00
TOTALES					59,204,791.78	100.00					50,070,000.00	9,134,791.78	59,204,791.78	0.00	0.00	100.00	100.00

Porcentaje global de Obra: 100.00
 Porcentaje global de Obra Realizada: 100.00
 Porcentaje global de obra faltante por ejecutar: 0.00

LIC. JORGE LUIS ANASTASIO FLORES
 SUPERVISOR DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

VERIFICÓ
 ING. ABOLFO GARCEZ CRUZ
 RESIDENTE DE OBRA