



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**  
**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA**  
**SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION**



**AVANCE DE OBRA VALORIZADO**

SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE PORTÓN PARA CENTRO TÁCTICO 2 DE LA ADUANA DE TUXPAN, VER."

**REPORTE**  
28/07/2016 al 31/07/2016

CONTRATISTA: CONSORCIO INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE C.V.  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$79,595.41  
 CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-035/16  
 FECHA DE REPORTE: 23-dic-16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Desmantelamiento con recuperación de portón de centro táctico 2 de la aduana. Incluye retiro de 3 hilos de alambre con accesorios de fijación, retiro de lámina galvanizada, retiro de estructura base de marco de 3 1/2" y travesaños de 2", bisagras, ruedas, acarreo y almacenamiento al lugar donde indique la supervisión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 5,983.25	\$ 5,983.25	7.52	29/11/2016	01/12/2016	3	1.00	5,983.25			1.00	5,983.25	0.00	0.00
2	Rehabilitación de portón de centro táctico 2 de la Aduana. Incluye: Suministro y colocación de poste de acero de 2 1/4" para marco, travesaños verticales y horizontales, reja de acero tipo forte calibre 8 color gris, lámina galvanizada calibre 22 lisa, tubo galvanizado de 2" para fijación de alambre de púas, 3 hilos de alambre de púas con accesorios de fijación, bisagras, rueda industrial con accesorios de fijación, pintura en lámina galvanizada, postes galvanizados de 2" de diámetro y donde se requiera, incluye aplicación de primario epóxico de dos componentes Pemex RP-6.	PZA	1.00	\$ 63,496.16	\$ 63,496.16	79.77	02/12/2016	16/12/2016	15	1.00	63,496.16			1.00	63,496.16	0.00	0.00
3	Suministro y aplicación de pintura en lámina galvanizada, postes galvanizados de 2" de diámetro y donde se requiera, incluye aplicación de primario epóxico de dos componentes Pemex RP-6.	M2	50.00	\$ 202.32	\$ 10,116.00	12.71	17/12/2016	18/12/2016	2	50.00	10,116.00			50.00	10,116.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>					<b>79,595.41</b>	<b>100.00</b>					<b>79,595.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,595.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
										Porcentaje global de Obra:						100.00	
										Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:						100.00	
										Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:						0.00	

ELABORÓ  
  
 LIC. JORGE LUIS ANASTACIO FLORES  
 RESPONSABLE DE OBRA

VERIFICÓ  
  
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA