



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**  
**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA**  
**SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION**

**SCT**  
SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**AVANCE DE OBRA VALORIZADO**

**SERVICIO:** "LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN VIALIDAD DE ACCESO EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN VER."

**REPORTE**

DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2016

**CONTRATISTA:** C. JORGE LUIS VICENCIO FIGUEROA  
**IMPORTE DEL CONTRATO:** \$8,000.00  
**CONTRATO:** APITUX-GOIN-SRO-012/16  
**FECHA DE REPORTE:** 19-dic-16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										((VOL.))	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
1	Levantamiento topografico a detalle en vialidad incluye trabajos en campo y gabinete, elaboracion de planos (perfil del terreno, eje de proyecto, planta y secciones) y calculo de volúmenes, materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto PUOT	LEV	1.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100.00	26/07/2016	28/07/2016	3	1.00	8,000.00			1.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>					<b>8,000.00</b>	<b>100.00</b>					<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											Porcentaje global de Obra:				100.00			
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:				100.00			
											Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:				0.00			

ELABORÓ  
  
**LIC. JORGE LUIS ANASTACIO FLORES**  
 RESPONSABLE DE SERVICIO

VERIFICÓ  
  
**ING. DOLFO GARCEZ CRUZ**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION