



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION

SCT
 SECRETARIA DE
 COMUNICACIONES
 Y TRANSPORTES



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

SERVICIO: "MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE FARO DE RECALADA DE LA APITUXPAN."

REPORTE
 27/07/2016 al 10/08/2016

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIABA, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 3, \$396,101.50
 CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-014/16
 FECHA DE REPORTE: 17-ago-16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION PRINCIPAL MEDIDOR- TRANSFERENCIA INCLUYE TUBO DE PVC ELECTRICO TIPO PESADO DE 51 MM , CURVA PVC PESADO DE 51 MM , CONECTOR PVC 51 MM , CABLE AWG 2 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE DESNUDO DEL # 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ABRAZADERAS GALVANIZADAS TIPO OMEGA DE 51 MM , PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1 1/2" PIJAS	PG	1.00	\$ 115,844.50	\$ 115,844.50	29.25	27/07/2016	10/08/2016	15	1.00	115,844.50		1.00	115,844.50	0.00	0.00	
2	SUSTITUCION DE CABLEADO DE TRANSFORMADOR A MEDIDOR INCLUYE CABLE AWG 2 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PG	1.00	\$ 12,700.00	\$ 12,700.00	3.21	27/07/2016	10/08/2016	15	1.00	12,700.00		1.00	12,700.00	0.00	0.00	
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR CASA 1 INCLUYE TUBO DE PVC ELECTRICO TIPO PESADO DE 51 MM , CURVA PVC PESADO DE 51 MM , CONECTOR PVC 51 MM , CABLE AWG 2 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE DESNUDO DEL # 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ABRAZADERAS GALVANIZADAS TIPO OMEGA DE 51 MM , PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1 1/2", TAQUETE PLASTICO THORSMAN 1/4", TUBERIA DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM , MUFA GALVANIZADA 25 MM , CONECTOR PVC 25 MM , ABRAZADERA OMEGA GALVANIZADA 25 MM , TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE D NO-30 2F/3W/60 HZ , INTERRUPTOR TIPO FALL DE 3X100 AMPS MARCA SQUARE D Y CAJA MOLDEADA MISMA	PG	1.00	\$ 108,445.00	\$ 108,445.00	27.38	27/07/2016	10/08/2016	15	1.00	108,445.00		1.00	108,445.00	0.00	0.00	
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR CASA 2 INCLUYE TUBO DE PVC ELECTRICO TIPO PESADO DE 51 MM , CURVA PVC PESADO DE 51 MM , CONECTOR PVC 51 MM , CABLE AWG 2 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE DESNUDO DEL # 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ABRAZADERAS GALVANIZADAS TIPO OMEGA DE 51 MM , PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1 1/2", PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1 1/2", TAQUETE PLASTICO THORSMAN 1/4", TUBERIA DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM , MUFA GALVANIZADA 25 MM , CONECTOR PVC 25 MM , ABRAZADERA OMEGA GALVANIZADA 25 MM , TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE D NO-30 2F/3W/60 HZ , INTERRUPTOR TIPO FALL DE 3X100 AMPS MARCA SQUARE D Y CAJA MOLDEADA MISMA	PG	1.00	\$ 92,312.00	\$ 92,312.00	23.31	27/07/2016	10/08/2016	15	1.00	92,312.00		1.00	92,312.00	0.00	0.00	
5	SALIDA ELECTRICA PARA CONECTAR LUZ DE OBSTRUCCION DE TORRE DE RADIO EL PRECIO INCLUYE CONTACTOR Y FOTOCELDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	SALIDA	1.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1.39	27/07/2016	10/08/2016	15	1.00	5,500.00		1.00	5,500.00	0.00	0.00	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR Y FOTOCELDA PARA LUZ INTERMITENTE DE FARO EL PRECIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	SALIDA	1.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1.39	27/07/2016	10/08/2016	15	1.00	5,500.00		1.00	5,500.00	0.00	0.00	
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO EN MEDIDAS 60X40X40 INCLUYE TAPA DE CONCRETO POLIMERICO MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	6.00	\$ 8,900.00	\$ 53,400.00	13.48	27/07/2016	10/08/2016	15	6.00	53,400.00		6.00	53,400.00	0.00	0.00	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10 AMPS PARA PROTECCION DEL TABLERO PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PIEZA	1.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	0.61	27/07/2016	10/08/2016	15	1.00	2,400.00		1.00	2,400.00	0.00	0.00	
TOTALES											396,101.50	0.00		396,101.50	0.00	0.00	
											396,101.50	0.00		396,101.50	0.00	0.00	
											Porcentaje global de Obra:					100.00	
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:					100.00	
											Porcentaje global de obra restante por ejecutar:					0.00	

LIC. JORGE LUIS CASTACIO FLORES
 SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 RESIDENTE DE OBRA