



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2017-2018", ("DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.")
CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.
CONTRATO: APTUX-GOIN-OP-20/17
IMPORTE DEL CONTRATO: \$49,431,237.41
FECHA DE REPORTE: 18 DE DICIEMBRE 2017
CONVENIO:
IMPORTE CONV:

INFORME MENSUAL 1
PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
E.P.01TX	Movilizacion principal de equipo de dragado y sus equipos perifericos a los puertos de coatzacoalcos y tuxpan en el estado de veracruz y tampico en el estado de tamaulipas , P.U.T.O	MOV	0.34	\$ 12,289,440.44	\$ 4,178,409.75	8.45	23/11/2017	30/11/2017	8	0.34	4,178,409.75	0.00	0.00	0.34	4,178,409.75	0.00	0.00
E.P.03	Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a líneas y cotas de proyecto, referidas a nivel de bajamar media (NBM), mediante la tecnica de succion con draga de tolva autopropulsada P.U.O.T.	M3	488,000.00	\$ 84.15	\$ 41,065,200.00	83.08	01/12/2017	31/12/2017	31	350,000.00	29,452,500.00	0.00	0.00	350,000.00	29,452,500.00	138,000.00	11,612,700.00
E.P.04	Movilizacion principal de equipo de dragado y sus equipos perifericos a los puertos de coatzacoalcos y tuxpan en el estado de veracruz y tampico en el estado de tamaulipas , P.U.T.O	MOV	1.00	\$ 865,427.66	\$ 865,427.66	1.75	23/11/2017	30/11/2017	8	0.60	519,256.60	0.00	0.00	0.60	519,256.60	0.40	346,171.06
E.P.05	Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a líneas y cotas de proyecto, referidas a nivel de bajamar media (NBM), mediante la tecnica de succion con draga de tolva autopropulsada P.U.O.T.	M3	30,000.00	\$ 110.74	\$ 3,322,200.00	6.72	01/12/2017	15/12/2017	15	30,000.00	3,322,200.00	0.00	0.00	30,000.00	3,322,200.00	0.00	0.00
TOTAL H1					\$ 49,431,237.41	100.00					37,472,366.35	\$ -		\$ 37,472,366.35	\$ -	11,958,871.06	
Porcentaje global de Obra: 100.00 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 75.81 Porcentaje global de obra faltante por ejecutar: 24.19																	

REALIZÓ
 ING. GUILLERMO GARRIDO HERNANDEZ
 SUPERINLENDE DE SUPERVISION
 SEAPROD

VERIFICÓ
 ING. ADOLFO GARCER CRUZ
 RESIDENTE DE OBRA
 APITUX



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA



AVANCE FINANCIERO

***DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2017-2018*, ("DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.")**

INFORME MENSUAL 1

PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

OBRA:
CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$49,431,237.41
FECHA DE REPORTE: 18 DE DICIEMBRE 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	AVANCE PROGRAMADO ACUM.			AVANCE REAL ACUM.		
										(VOL.)	(\$)	%	(VOL.)	(\$)	%
E.P.01TX	Movilización principal de equipo de dragado y sus equipos perifericos a los puertos de coatzacoalcos y tuxpan en el estado de veracruz y tampico en el estado de tamaulipas , P.U.T.O	MOV	0.34	\$ 12,289,440.44	\$ 4,178,409.75	8.45	23/11/2017	30/11/2017	8	0.34	\$ 4,178,409.75	8.45	0.34	\$ 4,178,409.75	8.45
E.P.03	Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a líneas y cotas de proyecto, referidas a nivel de bajamar media (NBM), mediante la tecnica de succion con draga de tolva autopropulsada P.U.O.T.	M3	488,000.00	\$ 84.15	\$ 41,065,200.00	83.08	01/12/2017	31/12/2017	31	467,666.67	\$ 39,354,149.86	79.61	350,000.00	\$ 29,452,500.00	59.58
E.P.04	Movilización principal de equipo de dragado y sus equipos perifericos a los puertos de coatzacoalcos y tuxpan en el estado de veracruz y tampico en el estado de tamaulipas , P.U.T.O	MOV	1.00	\$ 865,427.66	\$ 865,427.66	1.75	23/11/2017	30/11/2017	8	1.00	\$ 865,427.66	1.75	0.60	\$ 519,256.60	1.05
E.P.05	Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a líneas y cotas de proyecto, referidas a nivel de bajamar media (NBM), mediante la tecnica de succion con draga de tolva autopropulsada P.U.O.T.	M3	30000	\$ 110.74	\$ 3,322,200.00	6.72	01/12/2017	15/12/2017	15	30,000.00	\$ 3,322,200.00	6.72	30,000.00	\$ 3,322,200.00	6.72
TOTAL H1					\$ 49,431,237.41	100.00					\$ 47,720,187.27	96.54	\$ 37,472,366.35	75.81	
											Porcentaje global de Obra Programado:			96.54	
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:			75.81	
											Desviación:			20.73	

~~REALIZÓ
 ING. GUILLERMO GABRILO HERNANDEZ
 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
 SEAPROD~~

Adolfo Garcez Cruz
 VERIFICÓ
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 RESIDENTE DE OBRA
 APITUX



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

"DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2017-2018", ("DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.")

INFORME MENSUAL 2
PERIODO DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

OBRA: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2017-2018", ("DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.")
CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.
CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-20/17
IMPORTE DEL CONTRATO: \$49,431,237.41
FECHA DE REPORTE: 18 DE DICIEMBRE 2017
CONVENIO: IMPORTE CONV:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
E.P.01TX	Movilización principal de equipo de dragado y sus equipos periféricos a los puertos de coatzacoalcos y tuxpan en el estado de veracruz y tampico en el estado de tamaulipas , P.U.T.O	MOV	0.34	\$ 12,289,440.44	\$ 4,178,409.75	8.45	23/11/2017	30/11/2017	8	0.00	0.00	0.34	4,178,409.75	0.34	4,178,409.75	0.00	0.00
E.P. 03	Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a líneas y cotas de proyecto, referidas a nivel de bajamar media (NBM), mediante la tecnica de succion con draga de tolva autopropulsada P.U.O.T.	M3	488,000.00	\$ 84.15	\$ 41,065,200.00	83.08	01/12/2017	31/12/2017	31	138000.00	11,612,700.00	350000.00	29,452,500.00	488,000.00	41,065,200.00	0.00	0.00
E.P.04	Movilización principal de equipo de dragado y sus equipos periféricos a los puertos de coatzacoalcos y tuxpan en el estado de veracruz y tampico en el estado de tamaulipas , P.U.T.O	MOV	1.00	\$ 865,427.66	\$ 865,427.66	1.75	23/11/2017	30/11/2017	8	0.40	346,171.06	0.60	519,256.60	1.00	865,427.66	0.00	0.00
E.P. 05	Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a líneas y cotas de proyecto, referidas a nivel de bajamar media (NBM), mediante la tecnica de succion con draga de tolva autopropulsada P.U.O.T.	M3	30,000.00	\$ 110.74	\$ 3,322,200.00	6.72	01/12/2017	15/12/2017	15	8685.14	961,792.40	0.00	0.00	8,685.14	961,792.40	21,314.86	2,360,407.60
TOTAL H1					\$ 49,431,237.41	100.00					12,920,663.47	\$ 34,150,166.35	\$ 47,070,829.81	\$ 2,360,407.60			
										Porcentaje global de Obra:		100.00					
										Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:		95.22					
										Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:		4.78					

REALIZÓ
ING. WILFREDO GARRIDO HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
SEAPROD

VERIFICÓ
ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
RESIDENTE DE OBRA
APITUX



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA



AVANCE FINANCIERO

***DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2017-2018*, ("DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.")**

INFORME MENSUAL 2

PERIODO DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

OBRA:
CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$49,431,237.41
FECHA DE REPORTE: 18 DE DICIEMBRE 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	AVANCE PROGRAMADO ACUM.			AVANCE REAL ACUM.		
										(VOL.)	(\$)	%	(VOL.)	(\$)	%
E.P.01TX	Movilizacion principal de equipo de dragado y sus equipos perifericos a los puertos de coatzacoalcos y tuxpan en el estado de veracruz y tampico en el estado de tamaulipas , P.U.T.O	MOV	0.34	\$ 12,289,440.44	\$ 4,178,409.75	8.45	23/11/2017	30/11/2017	8	0.34	\$ 4,178,409.75	8.45	0.34	\$ 4,178,409.75	8.45
E.P. 03	Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a lineas y cotas de proyecto, referidas a nivel de bajamar media (NBM), mediante la tecnica de succion con draga de tolva autopropulsada P.U.O.T.	M3	488,000.00	\$ 84.15	\$ 41,065,200.00	83.08	01/12/2017	31/12/2017	31	467,666.67	\$ 39,354,149.86	79.61	488,000.00	\$ 41,065,200.00	83.08
E.P.04	Movilizacion principal de equipo de dragado y sus equipos perifericos a los puertos de coatzacoalcos y tuxpan en el estado de veracruz y tampico en el estado de tamaulipas , P.U.T.O	MOV	1.00	\$ 865,427.66	\$ 865,427.66	1.75	23/11/2017	30/11/2017	8	1.00	\$ 865,427.66	1.75	1.00	\$ 865,427.66	1.75
E.P. 05	Dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, a lineas y cotas de proyecto, referidas a nivel de bajamar media (NBM), mediante la tecnica de succion con draga de tolva autopropulsada P.U.O.T.	M3	30000	\$ 110.74	\$ 3,322,200.00	6.72	01/12/2017	15/12/2017	15	30,000.00	\$ 3,322,200.00	6.72	8,685.14	\$ 961,792.40	1.95
TOTAL H1					\$ 49,431,237.41	100.00					\$ 47,720,187.27	96.54		\$ 47,070,829.81	95.22
											Porcentaje global de Obra Programado:			96.54	
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:			95.22	
											Desviación:			1.31	

REALIZÓ
ING. GUILERMO GARRIDO HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
SEAPROD

VERIFICÓ
ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
RESIDENTE DE OBRA
ARTUX