



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

HOJA N° 1 de 1

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
 CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-08/17
 CONVENIO N°: APITUX-GOIN-OP-08-2/17
 PERIODO DE EJECUCION ORIGINAL: 21 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DE 2017
 PERIODO REAL DE EJECUCION DIFERIDO : 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2017
 TUXPAN, VER. A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HORA: 13:00 HRS
 MONTO CONTRATO : \$24,975,835.77 CON I.V.A. \$28,971,969.49
 CONVENIO \$4,180,536.00 CON I.V.A. \$4,849,421.76

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (CONTRATO)		ESTIMACIÓN 2 (CONTRATO)		ESTIMACIÓN 1A (CONVENIO)		TOTAL ESTIMADO CONTRATO		SALDO	
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
025-N-06	PG	\$ 8,118,835.77	1.00	\$ 8,118,835.77	0.60	\$ 4,871,301.46	0.40	\$ 3,247,534.31			1.00	\$ 8,118,835.77	0.00	\$ 0.00
025-N-06.a	M3	\$ 56.19	300,000.00	\$ 16,857,000.00			300,000.00	\$ 16,857,000.00	74,400.00	\$ 4,180,536.00	374,400.00	\$ 21,037,536.00	0.00	\$ 0.00
TOTAL				\$24,975,835.77		\$4,871,301.46		\$20,104,534.31		\$4,180,536.00		\$29,156,371.77	0.00	\$0.00
TOTAL ACUMULADO						\$4,871,301.46		\$24,975,835.77		\$29,156,371.77		\$29,156,371.77		

MONTOS SIN I.V.A.	ESTIMACION 1 CONTRATO	ESTIMACION 2 CONTRATO	ESTIMACION 1A CONVENIO FINIQUITO	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
				TOTAL CONTRATADO	TOTAL ESTIMADO
AMORTIZACION DEL 0% DEL ANTICIPO	\$0.00		\$0.00	\$4,180,536.00	\$29,156,371.77
SUBTOTAL	\$4,871,301.46		\$20,104,534.31	\$4,180,536.00	\$29,156,371.77
I.V.A. 16%	\$779,408.23		\$3,216,725.49	\$668,885.76	\$0.00
SUBTOTAL	\$5,650,709.70		\$23,321,259.80	\$4,849,421.76	\$0.00
MENOS 0.5 % (S.F.P.)	\$24,356.51		\$100,522.67	\$20,902.68	\$0.00
TOTAL	\$5,626,353.19		\$23,220,737.13	\$4,828,519.08	\$0.00
SALDO	\$20,104,534.31		\$0.00	\$0.00	\$0.00

LA ENTIDAD: DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIOR RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA MAL EJECUTADA PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
 ENTIDAD Y CONTRATISTA: MANIFIESTAN QUE ESTA EN PRECESO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NUMERO DOS (2) DEL CONTRATO ORIGINAL Y 1-A (UNO A CONVENIO) LAS CUALES HARAN LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORÓ

 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 RESIDENTE DE OBRA
 APITUXPAN

Vs.Bo.

 LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE.
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
 APITUXPAN

CONFORME
 POR LA CONTRATISTA

 ING. JESÚS EDUARDO SNADO CHACÓN
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 DRAGAMEX, S.A DE C.V.