



RUBRO: "SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN VER."  
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.  
 CONTRATISTA: SEAPROD, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-SRO-08/17  
 MONTO CONTRATO: \$ 633,420.20 CON I.V.A. \$ 734,767.43  
 CONVENIO N°: APITUX-GOIN-SRO-08-2/17  
 MONTO CONVENIO: \$ 156,582.36 CON I.V.A. \$ 181,635.54  
 ANTICIPO \$ CON I.V.A.

PERIODO REAL CONTRATO: 21 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2017  
 PERIODO PRORROGADO: 21 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2017

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 HORA: 12:00 HORAS  
 LUGAR: TUXPAN, VER.

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		21 de junio al 20 de julio		21 de julio al 16 de agosto		17 al 30 de agosto		17 al 30 de agosto		TOTAL ESTIMADO		CANTIDAD	IMPORTE
			CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACION 1 (UNO)	ESTIMACION 2 (DOS)	ESTIMACION 3 (TRES)	ESTIMACION 1A (UNO A FINIQUITO)	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
01A levantamiento batimetrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 01) a) inicial SB	Ha	\$ 790.92	154.00	\$ 121,786.28		154.00	\$ 121,784.74			198.00	\$ 156,582.36	352.00		0.00		
01B levantamiento batimetrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 01) b) final	Ha	\$ 790.92	154.00	\$ 121,786.28					226.30	\$ 178,960.51		226.30	\$ 178,960.51	0.00		\$0.00
02 supervisión de apoyo para el control de obra dragado de mantenimiento en canal de navegación exterior, nueva dársena de ciaboga, canal interior TPT, canal interior y dársena de ciaboga del río tuxpan por unidad de obra terminada (EP 02)	Mes	\$ 211,756.57	1.27	\$ 268,930.84		0.51	\$ 107,997.08	1.00	\$ 211,756.57		1.00			0.00		\$0.00
03A levantamientos batimetricos inicial y final con ecoonda de haz simple en la zona de tiro en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 03) a) inicial	Ha	\$ 223.92	270.00	\$ 60,458.40	270.00	\$ 60,458.40						270.00	\$ 60,458.40	0.00		\$0.00
03B levantamientos batimetricos inicial y final con ecoonda de haz simple en la zona de tiro en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 03) b) final	Ha	\$ 223.92	270.00	\$ 60,458.40					270.00	\$ 60,458.40		270.00	\$ 60,458.40	0.00		\$0.00
<b>DEDUCTIVA</b>																
Se aplica deductiva de los conceptos 01A y 02 considerados en la estimacion n° 2 del contrato APITUX GOIN-SRO-08/17																
01A levantamiento batimetrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 01) a) inicial SB	Ha	\$ 790.91	154.00						\$ 121,784.74							
02 supervisión de apoyo para el control de obra dragado de mantenimiento en canal de navegación exterior, nueva dársena de ciaboga, canal interior TPT, canal interior y dársena de ciaboga del río tuxpan por unidad de obra terminada (EP 02)	Mes	\$ 211,758.98	0.51													
<b>SUBTOTAL (-)</b>										\$ 229,781.82						
<b>T O T A L</b>			\$633,420.20	\$60,458.40	\$229,781.82	\$ 343,179.94	\$ 156,582.36	\$790,002.52								
<b>SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO + CONVENIO</b>																
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE RETENCIONES																
MONTOS SIN I.V.A.																
AMORTIZACION DEL 50% DEL ANTICIPO																
SUBTOTAL																
I.V.A. 16%																
SUBTOTAL																
MENOS 0.5 % (S.F.P.)																
ESCALACIONES GENERADAS																
TOTAL																
SALDO																
ESTIMACION 1																
ESTIMACION 2																
ESTIMACION 3																
ESTIMACION 1-A FINIQUITO																
TOTAL CONTRATO + CONVENIO																
TOTAL ESTIMADO																
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO																
ANTICIPO OTORGADO																
ANTICIPO AMORTIZADO																
OTROS CARGOS																
TOTAL ESCALACION GENERADA																
TOTAL SANCCION GENERADA																
SALDO DE CONTRATO																
SALDO A FAVOR DE API																

LA APITUX DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIOR RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR EL SERVICIO MAL EJECUTADO, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

LA APITUX Y EL PRESTADOR DE SERVICIO: MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NUMERO TRES ( 3 ) DEL CONTRATO ORIGINAL Y UNO A ( 1-A CONVENIO) LAS CUALES HARAN LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORO  
  
 RESIDENTE DE SERVICIO  
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
 APITUX

CONFORME  
  
 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION  
 ARQ. ROBERTO NUÑEZ PEREZ  
 SEAPROD, S.A. DE C.V.

V.O. B.O.  
  
 LIC. ALFREDO NUÑEZ PEREZ  
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 APITUX