



RUBRO:

"ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE AGUA-SEDIMENTO (GRANULOMETRÍA, MATERIA ORGÁNICA, METALES PESADOS, COMPUESTOS ORGANOCLORADOS) Y ESTUDIO DE FAUNA BENTONICA EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO Y EN LA ZONA DE VERTIMIENTO EN EL MAR; REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO PARA EL CUMPLIMIENTO AL TÉRMINO Y CONDICIONANTE NÚMERO II INCISO C Y D, TÉRMINO III INCISO C Y D Y TÉRMINO IV DE LA AUTORIZACIÓN No. 208/16, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2016 CORRESPONDIENTE A LA OBRA; DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR, EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA Y DÁRSENA DE MANIOBRAS EN MUELLES; EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO."

PERIODO REAL DEL:

25/05/2017 AL 30/08/2017

HOJA N° 1 de 1

UBICACIÓN:

TUXPAN, VER.

CONTRATISTA:

ING. JUAN CARLOS VEGA VELAZQUEZ

CONTRATO N°:

APIITUX-GOIN-SRO-06/17

MONTO CONTRATO:

\$1,701,635.00 CON I.V.A. \$1,973,896.60

FECHA: 04/09/2017

HORA: 11:00 p. m.

LUGAR: TUXPAN, VER.

ANTICIPO

CON I.V.A. \$0.00

CONVENIO:

CON I.V.A. \$0.00

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | P.U. | CONTRATADO | | PERIODO 25/05/17 AL 23/06/17 | | PERIODO 24/06/17 AL 30/08/17 | | CANTIDAD | IMPORTE | TOTAL ESTIMADO | | SALDO | |
|------------------|---|--------|--------------|------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------|---------|----------------|-----------------|----------|---------|
| | | | | CANTIDAD | IMPORTE | ESTIMACION 1 (UNO) | IMPORTE | ESTIMACION 2 (DOS FINIQ.) | IMPORTE | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |
| 01 | Toma de muestra y análisis de agua (materia orgánica, metales pesados y compuestos organoclorados) elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA) incluye: toma de muestras de agua y sedimento en el canal de navegación; en los puntos, dársena de ciaboga, frente al muelle fiscal, frente al muelle de Tuxpan Port Terminal y entre escolleras así como zona de vertimiento | P.G. | \$ 25,408.12 | 37.00 | \$ 940,100.44 | 37.00 | \$ 940,100.44 | 0.00 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 37.00 | \$ 940,100.44 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 02 | toma de muestra y estudio de TIXIVIVOS de los sedimentos a dragar que serán vertidos en el mar, elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA) incluye: toma de muestras de agua y sedimento en el canal de navegación; en los puntos, dársena de ciaboga, frente al muelle fiscal, frente al muelle de Tuxpan Port Terminal y entre escolleras así como zonas de vertimiento en el mar. | P.G. | \$ 24,951.98 | 16.00 | \$ 399,231.68 | 0.00 | \$ - | 16.00 | \$ 399,231.68 | 0.0000 | \$ - | 16.00 | \$ 399,231.68 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 03 | toma de muestras y estudio de granulometría de los sedimentos a dragar, elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA) incluye: toma de muestras de agua y sedimento en el canal de navegación; en los puntos, dársena de ciaboga, frente al muelle fiscal, frente al muelle de Tuxpan Port Terminal y entre escolleras así como zonas de vertimiento en el mar. | P.G. | \$ 22,643.93 | 16.00 | \$ 362,302.88 | 0.00 | \$ - | 16.00 | \$ 362,302.88 | 0.0000 | \$ - | 16.00 | \$ 362,302.88 | 0.00 | \$ 0.00 |
| T O T A L | | | | | \$1,701,635.00 | | \$940,100.44 | | \$761,534.56 | | \$0.00 | | \$ 1,701,635.00 | | \$0.00 |

| SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO | | OTROS CARGOS | |
|--|----------------|--------------------------------|--------|
| RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA | \$0.00 | TOTAL ESCALACION GENERADA | \$0.00 |
| DEVOLUCION DE RETENCIONES | \$0.00 | TOTAL SANCION GENERADA | \$0.00 |
| MONTOS SIN I.V.A. | \$940,100.44 | SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO | \$0.00 |
| AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO | \$0.00 | ANTICIPO OTORGADO OTORGADO | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$940,100.44 | ANTICIPO AMORTIZADO | \$0.00 |
| I.V.A. 16% | \$150,416.07 | | |
| SUBTOTAL | \$1,090,516.51 | | |
| MENOS 0.5 % (S.F.P.) | \$4,700.50 | | |
| ESCALACIONES GENERADAS | | | |
| TOTAL | \$1,085,816.01 | | |
| SALDO | \$761,534.56 | | |

LA ENTIDAD, RESERVA LOS DERECHOS DE RESERVARSE EL MARGEN DE ERROR ESTADÍSTICO Y LAS RESPONSABILIDADES QUE SON DE NATURALEZA, POR USAR CASILLAS, PARA CUALQUIER DE LOS PRECEDENTES MENCIONADOS. ERRORES TIPOGRAFICOS O DE CANTIDAD.

ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.

EN ALCANCE:
 ADOLFO GARCEZ CRUZ
 REGISTRO DE SERVICIO
 BIOL. CELIA GPE-HAERON VALDEZ

CONFORME:
 POR EL PRESTADOR DE SERVICIO
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
 ING. JUAN CARLOS VEGA VELAZQUEZ

VO. Bo.
 ADOLFO GARCEZ CRUZ
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ