



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA  
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESCOLLERA SUR PARA DETERMINAR LA VOLUMETRIA DE LA MISMA, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."  
 CONTRATISTA: GEOSUPPORT M&C, S. C.  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$60,021.38  
 CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-04/18  
 FECHA DE REPORTE: 16-mar-18

REPORTE SEMANAL N° 02  
 DEL 09 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER.		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
A	CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN AREA ADMINISTRATIVA																	
1	Levantamiento Topobatómico empleando los sistemas de ecosonda doble frecuencia haz simple 200/24 KHZ, topografía con equipo posicionamiento global (G.P.S.)-RTK, para verificar estado actual de la escollera sur para determinar volumetría, los trabajos incluyen: levantamiento hidrográfico con haz simple en un área aproximada de 4.32 Ha., levantamiento topográfico sobre escollera sur emergida en un área de 2.65 ha. planos, secciones transversales, rectificación del eje de la escollera, cálculo de volúmenes de acuerdo a proyecto, colocación de mojeneras con placa indicando coordenadas en XYZ., movilización de los recursos, consumibles, materiales mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demás cargos correspondientes y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T. (E.P. 01)	P.G.	1.00	\$ 60,021.38	\$ 60,021.38	100.00	01/03/2018	15/03/2018	15	1.00	60,021.38	0.00	0.00	1.00	60,021.38	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>					<b>\$0,021.38</b>	<b>100.00</b>					<b>60,021.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,021.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										Porcentaje global de Obra:				100.00				
										Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:				100.00				
										Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:				0.00				

ELABORÓ  
  
 ING. EDUARDO DE LA CRUZ ARAN  
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ  
  
 ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION