



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA

SCT
SECRETARÍA DE
ENERGÍA, INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTES



AVANCE FINANCIERO

OBRA: "SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN VER."
CONTRATISTA: SEAPROD, S.A DE C.V.
CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-018-17
IMPORTE DEL CONTRATO: 5796,438.70
FECHA DE REPORTE: 02 DE ENERO DE 2018

PERÍODO REPORTAL 1
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	AVANCE PROGRAMADO ACUM			AVANCE REAL ACUM		
										(VOL.)	(\$)	%	(VOL.)	(\$)	%
01A	levantamiento batimetrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 01) a) inicial SB	HA	220.00	\$ 790.81	\$ 173,978.20	21.84	23/11/2017	29/11/2017	7	220.00	\$ 173,978.20	21.84	220.00	\$ 173,978.20	21.84
01B	levantamiento batimetrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 01) b) final	HA	220.00	\$ 790.81	\$ 173,978.20	21.84	24/12/2017	30/12/2017	7	220.00	\$ 173,978.20	21.84	167.00	\$ 132,065.27	18.58
2	supervisión de apoyo para el control de obra dragado de mantenimiento en canal de navegación exterior, nueva dársena de claboga, canal interior TPT, canal interior y dársena de claboga del río tuxpan por unidad de obra terminada (EP 02)	MES	0.80	\$ 211,754.38	\$ 169,403.50	21.27	30/11/2017	23/12/2017	24	0.80	\$ 169,403.50	21.27	0.53	\$ 112,229.82	14.09
03A	levantamientos batimetricos inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 03) a) inicial	HA	270.00	\$ 223.92	\$ 60,458.40	7.59	23/11/2017	27/11/2017	5	270.00	\$ 60,458.40	7.59	270.00	\$ 60,458.40	7.59
03B	levantamientos batimetricos inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 03) b) final	HA	270.00	\$ 223.92	\$ 60,458.40	7.59	28/12/2017	30/12/2017	5	270.00	\$ 60,458.40	7.59	270.00	\$ 60,458.40	7.59
4	levantamientos batimetricos con haz simple de doble frecuencia, intermedios de verificación del dragado de mantenimiento con secciones a cada 20.0 metros en el puerto de tuxpan ver., por unidad de obra terminada (EP 04)	HA	200.00	\$ 790.81	\$ 158,162.00	19.86	10/12/2017	16/12/2017	7	200.00	\$ 158,162.00	19.86	320.82	\$ 253,548.50	31.84
TOTAL H1					\$ 796,438.70	100.00					\$ 796,438.70	100.00	\$ 792,739.59	99.54	

Porcentaje global de Obra Programado: 100.00
Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 99.54
Desviación: 0.46

ELABORÓ
ING. PEYUFA E. CRUZ MORANS
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ
ING. ADOLFO GARCÍA CRUZ
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
APITUX