



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

HOJA N° 1 de 1

RUBRO:		"ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO Y EN LA ZONA DE VERTIMIENTO No. II EN LA POSICIÓN GEOGRÁFICA LAT. 20° 54' 10" N Y LONG. 97° 12' 16.50" W REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO PARA EL CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTO No. 208/16, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2016, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR, EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA Y DÁRSENA DE MANIOBRAS EN MUELLES; EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO."													
UBICACIÓN:		TUXPAN, VER.													
CONTRATISTA:		ING. JUAN CARLOS VEGA VELAZQUEZ													
CONTRATO N°:		APITUX-GOIN-SRO-08/18													
PERIODO DE EJECUCION ORIGINAL:		16/04/2018 AL 30/06/2018													
MONTO CONTRATO:		\$1,385,544.92		CON I.V.A. \$1,607,232.11		FECHA: 04/07/2018		HORA: 12:00 p. m.		LUGAR: TUXPAN, VER.					
ANTICIPO		CON I.V.A. \$0.00		PERIODO 16/04/18 AL 16/05/18		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO 17/05/18 AL 15/06/18		ESTIMACIÓN 2 (DOS)					
CONVENIO:		CON I.V.A. \$0.00		PERIODO 16/06/18 AL 30/06/18		ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQ.)		TOTAL ESTIMADO.		SALDO					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQ.)		TOTAL ESTIMADO.		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	Toma de muestra y análisis de agua y sedimento elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA) incluye: toma de muestras de agua y sedimento en el canal de navegación; en los puntos, Frente a la nueva tablestaca, frente al muelle de Tuxpan Port Terminal, Frente a la nueva dársena y entre escolleras mientras que en mar abierto se realizara en la zona de vertimiento. (EP 01).	ANALISIS	\$ 30,999.79	12.00	\$ 371,997.48	12.00	\$ 371,997.48	0.00	\$ -	0.0000	\$ -	12.00	\$ 371,997.48	0.00	\$ 0.00
02	Estudio de lixiviados y materia organica de los sedimentos a dragar que serán vertidos en el mar; elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA) incluye: toma de muestras de agua y sedimento en el canal de navegación; toma de muestras de agua y sedimento en el canal de navegación en los puntos, Frente a la nueva tablestaca, frente al muelle de Tuxpan Port Terminal, Frente a la nueva dársena y entre escolleras mientras que en mar abierto se realizara en la zona de vertimiento. (EP 02).	ESTUDIO	\$ 88,343.00	4.00	\$ 353,372.00	1.00	\$ 88,343.00	2.00	\$ 176,686.00	1.0000	\$ 88,343.00	4.00	\$ 353,372.00	0.00	\$ 0.00
03	Estudio de granulometría y fauna bentónica de los sedimentos a dragar, elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA) incluye: toma de muestras de agua y sedimento en el canal de navegación; toma de muestras de agua y sedimento en el canal de navegación; en los puntos, Frente a la nueva tablestaca, Frente al muelle de Tuxpan Port Terminal, Frente a la nueva dársena y entre escolleras mientras que en mar abierto se realizara en la zona de vertimiento. (EP 03).	ESTUDIO	\$ 55,014.62	12.00	\$ 660,175.44	0.00	\$ -	9.00	\$ 495,131.58	3.0000	\$ 165,043.86	12.00	\$ 660,175.44	0.00	\$ 0.00
TOTAL					\$1,385,544.92		\$460,340.48		\$671,817.58		\$253,386.86		\$ 1,385,544.92		
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA						ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)		SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO			
DEVOLUCION DE RETENCIONES						\$0.00		\$0.00		\$0.00		TOTAL CONTRATO			
MONTOS SIN I.V.A.						\$460,340.48		\$671,817.58		\$253,386.86		TOTAL ESTIMADO			
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO						\$0.00		\$0.00		\$0.00		SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO			
SUBTOTAL						\$460,340.48		\$671,817.58		\$253,386.86		\$1,385,544.92			
I.V.A. 16%						\$73,654.48		\$107,490.81		\$40,541.90		\$0.00			
SUBTOTAL						\$533,994.96		\$779,308.39		\$293,928.76		ANTICIPO OTORGADO OTORGADO			
MENOS 0.5 % (S.F.P.)						\$2,301.70		\$3,359.09		\$1,266.93		ANTICIPO AMORTIZADO			
ESCALACIONES GENERADAS						\$531,693.26		\$775,949.30		\$0.00		OTROS CARGOS			
TOTAL						\$925,204.44		\$253,386.86		\$0.00		TOTAL ESCALACION GENERADA			
SALDO						\$925,204.44		\$253,386.86		\$0.00		TOTAL SANCION GENERADA			
												SALDO DE CONTRATO			
												SALDO A FAVOR DE API			
												\$0.00			

LA APITUX: RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
 LA APITUX Y PRESTADOR DE SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) Y ESTA A SU VEZ HARA LAS VECES DE LIQUIDACION

ELABORO:
 LA APITUX
 RESIDENTE DE SERVICIO
 BIOL. CELIA OPE-PADRON VALDEZ

CONFIRMO:
 POR EL PRESTADOR DE SERVICIO
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
 ING. JUAN CARLOS VEGA VELAZQUEZ

VO. Bo.
 LA APITUX
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ