


GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA



HOJA N° 1 de 1

RUBRO: "SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."  
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.  
 CONTRATISTA: GEOSUPPORT M&C, S. C.  
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-SRO-016/18  
 MONTO CONTRATO: \$461,680.63 CON I.V.A. \$535,549.53

PERIODO REAL DEL:  
 01/11/2018 03/12/2018  
 FECHA: 07/12/2018  
 HORA: 12:00 p. m.  
 LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 01/11/18 AL 15/11/18		PERIODO 16/11/18 AL 03/12/18		TOTAL ESTIMADO		SALDO			
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
01A	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01) a) Inicial SB	Ha.	\$ 615.98	70.00	\$ 43,118.60	47.76	\$ 29,419.20	0.00	\$ -	47.76	\$ 29,419.20	22.24	\$ 13,699.40		
01B	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01) a) Final	Ha.	\$ 615.98	70.00	\$ 43,118.60	0.00	\$ -	151.48	\$ 93,308.65	151.48	\$ 93,308.65	-81.48	\$ 50,190.05		
02	Supervisión de apoyo para el control de la obra dragado de mantenimiento en canal de navegación principal y nueva dársena de ciaboga del Río de Tuxpan, por unidad de obra terminada. (EP 02)	Mes	\$ 244,986.83	1.00	\$ 244,986.83	0.00	\$ -	0.50	\$ 122,493.42	0.50	\$ 122,493.42	0.50	\$ 122,493.41		
03A	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada. (EPO3) a) Inicial	Ha.	\$ 150.33	270.00	\$ 40,589.10	270.00	\$ 40,589.10	0.00	\$ -	270.00	\$ 40,589.10	0.00	\$ 0.00		
03B	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada. (EPO3) b) Final	Ha.	\$ 150.33	270.00	\$ 40,589.10	0.00	\$ -	270.00	\$ 40,589.10	270.00	\$ 40,589.10	0.00	\$ 0.00		
04	Levantamientos batimétrico con haz simple de doble frecuencia intermedios de verificación del dragado de mantenimiento con secciones a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada. (EP 04)	Ha.	\$ 615.98	80.00	\$ 49,278.40	0.00	\$ -	96.13	\$ 59,214.16	96.13	\$ 59,214.16	-16.13	\$ -9,935.76		
<b>TOTAL</b>					<b>\$461,680.63</b>		<b>\$70,008.30</b>		<b>\$315,605.33</b>		<b>\$ 385,613.63</b>		<b>\$76,067.00</b>		
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DEVOLUCION DE RETENCIONES MONTOS SIN I.V.A. AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO SUBTOTAL I.V.A. 16% SUBTOTAL MENOS 0.5 % (S.F.P.)  ESCALACIONES GENERADAS TOTAL SALDO						ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)		SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO					
								\$0.00		\$0.00		TOTAL CONTRATO		\$461,680.63	
								\$0.00		\$0.00		TOTAL ESTIMADO		\$385,613.63	
								\$70,008.30		\$315,605.33		SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO		\$76,067.00	
								\$0.00		\$0.00		ANTICIPO OTORGADO OTORGADO		\$0.00	
								\$70,008.30		\$315,605.33		ANTICIPO AMORTIZADO		\$0.00	
								\$11,201.33		\$50,496.85		OTROS CARGOS			
								\$81,209.63		\$366,102.18		TOTAL ESCALACION GENERADA		\$0.00	
								\$350.04		\$1,578.03		TOTAL SANCION GENERADA			
								\$80,859.59		\$364,524.16		SALDO DE CONTRATO		\$76,067.00	
		\$391,672.33		\$76,067.00		SALDO A FAVOR DE API		\$76,067.00							

LA ENTIDAD: DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIOR RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

LA ENTIDAD Y EL PRESTADOR DE SERVICIO: MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORÓ:  
APITUX

RESIDENTE DE SERVICIO

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES

VERIFICO  
APITUX

SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ

Vo. Bo.  
APITUX

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE

COMFORME  
GEOSUPPORT M&C, S. C.

SUPERINTENDENTE DE SERVICIO

ING. ANGEL LOZANO CAICEROS