



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

Servicio: "SUPERVISIÓN DE APOYO INCLUYENDO BATIMETRÍAS PARA EL CONTROL DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
Prestador de Servicio: V.P.R. INGENIERÍA Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
Importe contratado S/IVA: \$621,360.17
Contrato: No. APITUX-GOIN-SRO-05/19
Fecha del Reporte: 11-jun-19

INFORME MENSUAL No. 01
DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
01A	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada (EP 01) a) inicial SB.	Ha	180.00	1,267.19	\$ 228,094.20	36.71	12/05/2019	16/05/2019	5	180.00	\$ 228,094.20	0.00	\$ -	180.00	\$ 228,094.20	0.00	\$ -
01B	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada (EP 01) a) Final.	Ha	180.00	1,267.19	\$ 228,094.20	36.71	03/06/2019	07/06/2019	5	180.00	\$ 228,094.20	0.00	\$ -	180.00	\$ 228,094.20	0.00	\$ -
02	Supervisión de apoyo para el control de la obra de dragado de mantenimiento en el canal de navegación principal y nueva dársena de ciaboga del Río de Tuxpan, por unidad de obra terminada (EP 02).	MES	0.71	114,874.47	\$ 81,560.87	13.13	12/05/2019	02/06/2019	22	0.70	\$ 80,412.13	0.00	\$ -	0.70	\$ 80,412.13	0.01	\$ 1,148.74
03A	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., Por unidad de obra terminada obra terminada (EP03) a) Final.	Ha	270.00	309.67	\$ 83,610.90	13.46	08/06/2019	14/06/2019	7	270.00	\$ 83,610.90	0.00	\$ -	270.00	\$ 83,610.90	0.00	\$ -
TOTAL											\$ 620,211.43		\$ -	620,211.43		\$ 1,148.74	
											\$ 620,211.43		\$ -	620,211.43		\$ 1,148.74	

Porcentaje global del Servicio:	100.00
Porcentaje global del Servicio Real Ejecutada:	99.82
Porcentaje global del Servicio faltante por ejecutar:	0.18

ELABORÓ

ING. ANGEL LOZANO CAICEROS
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
V.P.R. INGENIERÍA Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

VERIFICÓ

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
RESIDENTE DE SERVICIO
APITUX



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

AVANCE FINANCIERO

Servicio: "SUPERVISIÓN DE APOYO INCLUYENDO BATIMETRÍAS PARA EL CONTROL DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
Prestador de Servicio: V.P.R. INGENIERÍA Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
Importe contratado S/IVA: \$621,360.17
Contrato: No. APITUX-GOIN-SRO-05/19
Fecha del Reporte: 11-jun-19

INFORME MENSUAL No. 01
DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO			AVANCE REAL ACUMULADO		
										(VOL.)	(\$)	%	(VOL.)	(\$)	%
01A	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada (EP 01) a) inicial SB.	Ha	180.00	1,267.19	\$ 228,094.20	36.71	12/05/2019	16/05/2019	5	180.00	\$ 228,094.20	36.71	180.00	\$ 228,094.20	36.71
01B	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada (EP 01) a) Final.	Ha	180.00	1,267.19	\$ 228,094.20	36.71	03/06/2019	07/06/2019	5	180.00	\$ 228,094.20	36.71	180.00	\$ 228,094.20	36.71
02	Supervisión de apoyo para el control de la obra de dragado de mantenimiento en el canal de navegación principal y nueva dársena de ciaboga del Río de Tuxpan., por unidad de obra terminada (EP 02).	MES	0.71	114,874.47	\$ 81,560.87	13.13	12/05/2019	02/06/2019	22	0.71	\$ 81,560.87	13.13	0.70	\$ 80,412.13	12.94
03A	Levantamiento batimetrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., Por unidad de obra terminada obra terminada (EP03) a) Final.	Ha	270.00	309.67	\$ 83,610.90	13.46	08/06/2109	14/06/2109	7	270.00	\$ 83,610.90	13.46	270.00	\$ 83,610.90	13.46
TOTAL															
						\$ 621,360.17	100.00							\$ 620,211.43	99.82

Porcentaje global del Servicio Programado:	100.00
Porcentaje global del Servicio Real Ejecutada:	99.82
desviación:	0.18

ELABORÓ

ING. ANGEL LOZANO CAICEROS
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
V.P.R. INGENIERÍA Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

VERIFICÓ

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
RESIDENTE DE SERVICIO
APITUX