

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA**FINIQUITO DE SERVICIO**

RUBRO: "SUPERVISIÓN DE APOYO INCLUYENDO BATIMETRÍAS PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."  
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.  
 CONTRATISTA: V.P.R. Ingeniería y Consultoría Especializada, S.A. de C.V.  
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-SRO-05/19  
 MONTO CONTRATO: \$621,360.17 CON I.V.A. \$720,777.80  
 ANTICIPO \$0.00 CON I.V.A. \$0.00  
 CONVENIO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

PERIODO REAL DEL: 10/05/2019 AL 05/06/2019  
 HOJA N° 1 de 1  
 FECHA: 11/06/2019  
 HORA: 12:00 p. m.  
 LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 10/05/19 AL 25/05/19		PERIODO 26/05/19 AL 05/06/19		TOTAL ESTIMADO.		SALDO			
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS-FINIQUITO)		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
01	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01).														
	a) Inicial SB	Ha	\$ 1,267.19	180.00	\$ 228,094.20	180.00	\$ 228,094.20	0.00	\$ -	180.00	\$ 228,094.20	0.00	\$0.00		
	b) Final SB	Ha	\$ 1,267.19	180.00	\$ 228,094.20	0.00	\$ -	180.00	\$ 228,094.20	180.00	\$ 228,094.20	0.00	\$0.00		
02	Supervisión de apoyo para el control de la obra de dragado de mantenimiento en canal de navegación principal y dársena de ciaboga 1 del Río de Tuxpan, por unidad de obra terminada. (EP 02).	mes	\$ 114,874.47	0.71	\$ 81,560.87	0.50	\$ 57,437.24	0.20	\$ 22,974.89	0.70	\$ 80,412.13	0.01	\$1,148.74		
03	Levantamiento batimétrico final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada. (EP 03). a) Final	ha	\$ 309.67	270.00	\$ 83,610.90	0.00	\$ -	270.00	\$ 83,610.90	270.00	\$ 83,610.90	0.00	\$0.00		
				<b>TOTAL</b>	<b>\$621,360.17</b>		<b>\$285,531.44</b>		<b>\$334,679.99</b>		<b>\$620,211.43</b>				
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA							\$0.00		\$0.00	<b>SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO</b>					
MONTOS SIN I.V.A.							\$285,531.44		\$334,679.99	<b>TOTAL CONTRATO</b>			<b>\$621,360.17</b>		
AMORTIZACION DEL 0.00% DEL ANTICIPO							\$0.00		\$0.00	<b>TOTAL ESTIMADO</b>			<b>\$620,211.43</b>		
SUBTOTAL							\$285,531.44		\$334,679.99	<b>SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO</b>			<b>\$1,148.74</b>		
I.V.A. 16%							\$45,685.03		\$53,548.80	<b>ANTICIPO OTORGADO OTORGADO</b>			<b>\$0.00</b>		
SUBTOTAL							\$331,216.47		\$388,228.79	<b>ANTICIPO AMORTIZADO</b>			<b>\$0.00</b>		
MENOS 0.5 % (S.F.P.)							\$1,427.66		\$1,673.40	<b>OTROS CARGOS</b>					
ESCALACIONES GENERADAS										<b>TOTAL ESCALACION GENERADA</b>			<b>\$0.00</b>		
TOTAL							\$329,788.81		\$386,555.39	<b>TOTAL SANCION GENERADA</b>					
SALDO							\$335,828.73		\$1,148.74	<b>SALDO DE CONTRATO</b>			<b>\$1,148.74</b>		
										<b>SALDO A FAVOR DE API</b>			<b>\$1,148.74</b>		

**DEPENDENCIA O ENTIDAD.** DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO:** AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORO:  
APITUX

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
RESIDENTE DE SERVICIO

CONFORME:  
POR EL PRESTADOR DE SERVICIO

ING. ANGEL LOZANO CAICEROS  
SUPERINTENTE DE SUPERVISIÓN

Vo. Bo.  
APITUX

ING. DAGOBERTO RODRIGUEZ CORTES  
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA