

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

SERVICIO: "LEVANTAMIENTO TOPOHIDROGRÁFICO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS ESPACIALES DEL FRENTE PLAYERO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 PRESTADOR DE SERVICIOS: GEOSUPPORT M&C, S.C.
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,627,443.93
 CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-09/19
 FECHA DE REPORTE: 20-sep-19

REPORTE QUINCENAL N° 04
 DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM PERDO ANTER		ACUM A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
1	Levantamiento Hidrográfico de reconocimiento de profundidades en el frente playero del puerto en un área aproximada de 452 Ha. con sistema de ecosonda multihaz, por unidad de obra terminada, (EP 01).	Ha	452.00	\$ 1,173.46	\$ 530,412.96	32.59	22/07/2019	18/08/2019	28	0.00	0.00	452.00	530,412.96	452.00	530,412.96	0.00	0.00	
2	Levantamiento Hidrográfico de reconocimiento de profundidades en el frente playero del puerto en un área aproximada de 1,535 Ha. con sistema de ecosonda de haz simple, por unidad de obra terminada, (EP 02).	Ha	1,535.00	\$ 599.38	\$ 920,048.30	56.53	29/07/2019	01/09/2019	35	0.00	0.00	1535.00	920,048.30	1,535.00	920,048.30	0.00	0.00	
3	Levantamiento topográfico con escaner laser en una franja de 4.0 km x 100 metros en la costa, para la configuración del frente playero y las escolleras del puerto en un área aproximada de 42 Ha., por unidad de obra terminada, (EP 03).	Ha	42.00	\$ 752.12	\$ 31,589.04	1.94	28/08/2019	03/09/2019	7	0.00	0.00	42.00	31,589.04	42.00	31,589.04	0.00	0.00	
4	Informe del análisis de la comparativa de toda la información obtenida en base a los resultados de los levantamientos topo hidrográficos realizados y análisis comparativo del cambio morfológico con respecto a levantamiento realizado en años anteriores, así como informe ejecutivo, por unidad de obra terminada, (EP 04)	INFORME	1.00	\$ 145,393.63	\$ 145,393.63	8.93	04/09/2019	19/09/2019	16	0.50	72,696.82	0.50	72,696.82	1.00	145,393.63	0.00	0.00	
TOTALES					1,627,443.93	100.00					72,696.82	1,554,747.12	1,627,443.93	0.00	0.00	100.00	100.00	
											Porcentaje global de Servicio:		100.00					
											Porcentaje global de Servicio Real Ejecutada:		100.00					
											Porcentaje global de Servicio faltante por ejecutar:		0.00					

ELABORÓ



ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA.
 RESIDENTE DE SERVICIO.

VERIFICÓ



ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES.
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION