



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

RUBRO DE LA OBRA: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER"

CONTRATISTA: DREDGING INTERNATIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. PERIODO DE LA OBRA: Inicio: 07/12/2019 Termina: 31/12/2019

IMPORTE DEL CONTRATO: \$40,480,983.63

CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-022/19

FECHA DE REPORTE: 02-ene-20

REPORTE N° 01(UNICO)
DEL 07 DIC AL 31 DIC 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada (3.03.02.15)	MOV	1.00	\$ 13,345,183.63	\$ 13,345,183.63	32.97	07/12/2019	15/12/2019	9	0.60	\$ 8,007,110.1800	0.00	\$ -	0.60	\$ 8,007,110.18	0.40	\$ 5,338,073.45
2	Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo "A", "B", "C" y/o "D" según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, materiales, plásticos y objetos diversos, en el canal de navegación principal, canal interior, dársena fiscal y de ciaboga, por unidad de obra terminada (N° S.C.T.3.03.02.015)	M3	370,000.00	\$ 73.34	\$ 27,135,800.00	67.03	16/12/2019	31/12/2019	16	105993.11	\$ 7,773,534.6900	0.00	\$ -	105,993.11	\$ 7,773,534.69	264,006.89	\$ 19,362,265.31
TOTALES					\$ 40,480,983.63	100.00					\$ 15,780,644.8700	\$ -	\$ 15,780,644.87	\$ 15,780,644.87	\$ 24,700,338.76		
										Porcentaje global del Servicio:						100.00	
										Porcentaje global del Servicio Real Ejecutado:						38.98	
										Porcentaje global del Servicio faltante por ejecutar:						61.02	

ELABORÓ

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. DAGOBERTO RODRIGUEZ CORTES
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA