

**FINIQUITO DE OBRA**

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER"

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

CONTRATISTA: DREDGING INTERNATIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-022/19

MONTO CONTRATO: \$40,480,983.63 CON I.V.A. \$46,957,941.01

ANTICIPO \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

CONVENIO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

PERIODO REAL  
 DEL: 07/12/2019  
 AL: 31/12/2019

HOJA N° 1 de 1

FECHA: 19/02/2020  
 HORA: 13:00:00 p. m.  
 LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 07/12/19 AL 31/12/19 ESTIMACIÓN 1 (UNICA)		TOTAL ESTIMADO.		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

01	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada (3.03.02.15)	MOV	\$ 13,345,183.63	\$	1.00	\$ 13,345,183.63	0.60	\$ 8,007,110.18	0.60	\$ 8,007,110.18	0.40	\$5,338,073.45
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	----	------	------------------	------	-----------------	------	-----------------	------	----------------

02	Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo "A", "B", "C" y/o "D" según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, materiales, plásticos y objetos diversos, en el canal de navegación principal, canal interior, dársena fiscal y de ciaboga, por unidad de obra terminada (N° S.C.T.3.03.02.015)	M3	\$ 73.34	\$	370,000.00	\$ 27,135,800.00	105,993.11	\$ 7,773,534.69	105,993.11	\$ 7,773,534.69	264,006.89	\$19,362,265.31
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----	------------	------------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------

TOTAL		\$40,480,983.63	\$15,780,644.87	\$15,780,644.87	\$24,700,338.76
SANCION POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA			\$995,917.66	<b>SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO</b>	
MONTOS SIN I.V.A.			\$14,784,727.21	<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$40,480,983.63</b>
AMORTIZACION DEL 0.00% DEL ANTICIPO			\$0.00	<b>TOTAL ESTIMADO</b>	<b>\$14,784,727.21</b>
SUBTOTAL			\$14,784,727.21	<b>SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO</b>	<b>\$25,696,256.42</b>
I.V.A 16%			<b>\$2,365,556.35</b>	<b>ANTICIPO OTORGADO OTORGADO</b>	<b>\$0.00</b>
SUBTOTAL			<b>\$17,150,283.56</b>	<b>ANTICIPO AMORTIZADO</b>	<b>\$0.00</b>
MENOS 0.5 % (S.F.P.)			\$73,923.64	<b>OTROS CARGOS</b>	
ESCALACIONES GENERADAS				<b>TOTAL ESCALACION GENERADA</b>	<b>\$0.00</b>
TOTAL			<b>\$17,076,359.93</b>	<b>TOTAL SANCION GENERADA</b>	<b>\$0.00</b>
SALDO			\$24,700,338.76	<b>SALDO DE CONTRATO</b>	<b>\$25,696,256.42</b>
				<b>SALDO A FAVOR DE API</b>	<b>\$25,696,256.42</b>

**DEPENDENCIA O ENTIDAD.** DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ELABORO:  
  
**ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ**  
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ:  
  
**ING. DAGOBERTO RODRIGUEZ CORTES**  
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONFORME POR LA CONTRATISTA:  
**ING. SERGIO PIÑA NIETO**  
 SUPERINTENTE DE CONSTRUCCION



**Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.**  
**Dirección General.**  
**Gerencia de Operaciones e Ingeniería.**  
Oficio APITUX-GOIN-0537/2020.

Tuxpan, Veracruz, 27 de febrero del 2020

**ING. SERGIO PIÑA NIETO.**  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL  
DREDGING INTERNATIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.  
Presente.

En relación al Contrato de Obra Pública No. **APITUX-GOIN-OP-022/19** de fecha 06 de diciembre de 2019, que su representada celebró con esta entidad, referente a los trabajos de **"DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."**

Sobre el particular, y dando seguimiento al cierre administrativo de dicho contrato, le informo que **"LA APITUX"** procedió a realizar el Finiquito de Obra, toda vez que su Representada no acudió a la entidad para la elaboración en el plazo establecido en la cláusula novena del referido contrato, con posterioridad a la recepción física de los trabajos. Derivado de lo anterior, le comunicamos el resultado del finiquito (**Anexo 1**).

Lo expuesto, con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 168 de su Reglamento.

Sin otro asunto que tratar, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**ING. DAGOBERTO RODRÍGUEZ CORTES.**  
**GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.**



C.c.p. Ing. Marcial Guzmán Díaz.- Director General.- para su conocimiento.- Atte.- Edificio.  
Ing. Adolfo Garcez Cruz.- Residente de Obra y Subgerente de Ingeniería y Ecología.- Para su atención y seguimiento.- Atte.- Edificio.  
AGC.



*Recibí  
10my de la P. de Tuxpan  
28-02-2020*

