

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO:	"SUPERVISIÓN DE APOYO INCLUYENDO BATIMETRÍAS PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."			PERIODO REAL DEL:	22/06/2020	AL	03/08/2020	HOJA N°	1 de 1
UBICACIÓN:	TUXPAN, VER.			FECHA:	11/08/2020				
PRESTADOR DE SERVICIO:	GEOSUPPORT M&C, S.C.			HORA:	14:00:00 p. m.				
CONTRATO N°:	APITUX-GOIN-SRO-05/20			LUGAR:	TUXPAN, VER.				
MONTO CONTRATO:	\$642,649.71	CON I.V.A.	\$745,473.66						
ANTICIPO:	\$0.00	CON I.V.A.	\$0.00						
CONVENIO:	\$0.00	CON I.V.A.	\$0.00						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 22/06/2020 AL 21/07/2020 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO 22/07/2020 AL 03/08/2020 ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO		
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
01	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01)													
a)	a) Inicial SB	Ha	\$ 463.44	225.00	\$ 104,274.00	225.00	\$ 104,274.00	0.00	\$ -	225.00	\$ 104,274.00	0.00	\$ 0.00	
b)	b) Final SB	Ha	\$ 463.44	225.00	\$ 104,274.00	0.00	\$ -	225.00	\$ 104,274.00	225.00	\$ 104,274.00	0.00	\$ 0.00	
02	Supervisión de apoyo para el control de la obra dragado de mantenimiento en canal de navegación exterior, dársena de ciaboga I, canal principal TPT y canal interior CTT por unidad de obra terminada (EP 02).	Mes	\$ 176,813.70	1.50	\$ 265,220.55	1.00	\$ 176,813.70	0.17	\$ 30,058.33	1.17	\$ 206,872.03	0.33	\$ 58,348.52	
03	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada. (EP03)								\$ -					
a)	a) Inicial	Ha	\$ 154.83	270.00	\$ 41,804.10	270.00	\$ 41,804.10	0.00	\$ -	270.00	\$ 41,804.10	0.00	\$ 0.00	
b)	b) Final	Ha	\$ 154.83	270.00	\$ 41,804.10	0.00	\$ -	270.00	\$ 41,804.10	270.00	\$ 41,804.10	0.00	\$ 0.00	
04	Levantamientos batimétricos con haz simple de doble frecuencia intermedios de verificación del dragado de mantenimiento con secciones a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 04).	Ha	\$ 463.44	184.00	\$ 85,272.96	309.61	\$ 143,485.66	0.00	\$ -	309.61	\$ 143,485.66	-125.61	-\$ 58,212.70	
TOTAL					\$642,649.71		\$466,377.46		\$176,136.43		\$ 642,513.89		\$135.82	

		ESTIMACIÓN 1 (UNO)	ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA		\$0.00	\$0.00	TOTAL CONTRATO	\$642,649.71
MONTOS SIN I.V.A.		\$466,377.46	\$176,136.43	TOTAL ESTIMADO	\$642,513.89
AMORTIZACION DEL 0.00% DEL ANTICIPO		\$0.00	\$0.00	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$135.82
SUBTOTAL		\$466,377.46	\$176,136.43	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	\$0.00
I.V.A. 16%		\$74,620.39	\$28,181.83	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00
SUBTOTAL		\$540,997.85	\$204,318.26	OTROS CARGOS	
MENOS 0.5 % (S.F.P.)		\$2,331.89	\$880.68	TOTAL ESCALACION GENERADA	\$0.00
ESCALACIONES GENERADAS				TOTAL SANCION GENERADA	
TOTAL		\$538,665.97	\$203,437.58	SALDO DE CONTRATO	\$135.82
SALDO		\$176,272.25	\$135.82	SALDO A FAVOR DE API	\$135.82

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMPE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ
APITUX

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
RESIDENTE DE SERVICIO

REVISÓ
APITUX

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA

Vg. Bo.
APITUX

ING. ADOLFO BARBEZ CRUZ
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

CONFORME
POR EL PRESTADOR DE SERVICIO

ING. ÁNGEL LOZANO CAICEROS
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN