



FINIQUITO DE OBRA

RUBRO \*MANTENIMIENTO A JUNTAS DE DILATACION EN PUENTES DEL ACCESO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ\*  
 UBICACION TUXPAN, VER.  
 CONTRATISTA CRUZCA CIMENTACIONES DEL NORESTE S.A. DE C.V.  
 CONTRATO N° APITUX-GOIN-OP-09/21  
 MONTO CONTRATO \$934,560.00 CON I.V.A. \$1,084,089.60  
 ANTICIPO \$280,368.00 CON I.V.A. \$325,226.88  
 CONVENIO APITUX-GOIN-OP-08/1/21 CON I.V.A. \$169,495.20

PERIODO REAL DEL 10/09/2021 AL 09/11/2021 HOJA N° 1 de 1  
 FECHA 22/11/2021  
 HORA 13:00:00 p. m.  
 LUGAR TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.M.	CONTRATADO		PERIODO DEL 10/09/2021 AL 24/09/21		PERIODO DEL 25/09/2021 AL 09/10/2021		PERIODO DEL 10/10/2021 AL 24/10/2021		PERIODO DEL 25/10/2021 AL 09/11/2021		PERIODO DEL 20/09/2021 AL 09/11/2021		TOTAL ESTIMADO		SALDO
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACION 1 (UNO)	IMPORTE	ESTIMACION 2 (DOS)	IMPORTE	ESTIMACION 3 (TRES)	IMPORTE	ESTIMACION 4 (CUATRO)	IMPORTE	ESTIMACION 1 (UNO A FINIQUITO)	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE

Rehabilitación de Junta de dilatación por unidad de obra terminada, FREYMEX T-50 o similar de acuerdo a características indicadas en proyecto incluye corte con disco diamante y demolición con equipo mecánico del concreto hidráulico en las orillas de la junta, habilitado y colocación del acero de refuerzo con 6 varillas longitudinales de V2" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro @20cm de separación de alta resistencia de fy=4200 kg/cm2 de acuerdo a proyecto. Aplicación de soldadura con electrodo E-7018 y/o E-5016 para unión de arrias con acero estructural existente, reposición de concreto hidráulico premezclado a 72 horas de fraguado con resistencia de f'c=250 kg/cm2 con agregado máximo de 3/4", cimbra acabado común, elaboración, vaciado y vibrado del concreto, membrana de curado materiales mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concreto P1113T.

di		ML	\$	4 248 00	25990	\$	1104 055 20	53.65	\$	227 905 20	71.05	\$	301 820 40	67.60	\$	287 164 80	27.70	\$	117 669 60	39.90	\$	169 495 20	259.90	\$	1104 055 20	0.00	\$	0 00
----	--	----	----	----------	-------	----	-------------	-------	----	------------	-------	----	------------	-------	----	------------	-------	----	------------	-------	----	------------	--------	----	-------------	------	----	------

	T O T A L	\$1,104,055.20	\$227,905.20	\$301,820.40	\$287,164.80	\$117,669.60	\$169,495.20	\$1,104,055.20	\$0.00
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO	
DEVOLUCION DE RETENCION		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
MONTOS SIN I.V.A.		\$227,905.20	\$301,820.40	\$287,164.80	\$117,669.60	\$169,495.20		TOTAL CONTRATO	\$1,104,089.20
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO		\$68,371.56	\$90,546.72	\$86,149.44	\$35,300.88	\$110,405.20		TOTAL ESTIMADO	\$1,104,053.36
SUBTOTAL		\$159,533.64	\$211,273.68	\$201,015.36	\$82,368.72	\$59,090.00	\$169,495.20	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	ESTIMACION 1 (UNO)	\$38,503.88	\$51,805.89	\$50,382.48	\$20,579.00	\$28,654.83	\$27,181.28	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	\$280,368.00
SUBTOTAL		\$98,029.76	\$129,317.50	\$125,277.82	\$49,547.72	\$67,309.03	\$66,666.67	ANTICIPO AMORTIZADO	\$380,548.00
MENOS 0.5 % (S.F.P.)		\$1,139.53	\$1,509.10	\$1,435.82	\$588.35	\$847.48	\$847.48	OTROS CARGOS	\$0.00
ESCALACIONES GENERADAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TOTAL ESCALACION GENERADA	\$0.00
TOTAL		\$100,890.23	\$130,826.60	\$126,713.64	\$50,136.07	\$68,156.51	\$67,514.16	TOTAL SANCION GENERADA	\$0.00
SALDO		\$706,654.80	\$404,834.40	\$371,451.98	\$117,668.60	\$0.00	\$0.00	SALDO DE CONTRATO	\$0.00
							\$0.00	SALDO A FAVOR DE API	\$0.00

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS MODIFICACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 4 Y ESTIMACION 1 A (UNO A) FINIQUITO, LA CUAL HABRA LAS VECES DE ESTIMACION

ELABORADO ASIPONATUX

REVISADO ASIPONATUX

ING. IVAN ISRAEL MIRALANTES RAMON  
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

VoBo ASIPONATUX

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA DE LA CRUZ  
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

COMPROBADO  
CRUZCA CIMENTACIONES DEL NORESTE S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA DE LA CRUZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION