

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

REPORTE UNICO  
DEL 24 DE SEP AL 18 DE OCT DEL 2021

RUBRO: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FONDEO DE BOYA DE RECALADA, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."  
CONTRATISTA OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V.  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$162,931.04  
CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-12/21  
FECHA DE REPORTE: 14-oct-21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
1	MANTENIMIENTO A BOYA DE RECALADA DE LA APITUX INCLUYE; ASEGURAMIENTO Y TRASLADO DE LA BOYA HASTA PATIOS DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS DE IZAJE PARA SUBIRLAS AL MUELLE, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CADENA DE ANCLAJE, LIMPIEZA DE ARRAIGADOS, ADECUACIÓN DE ARRAIGADOS, CAMBIO DE CADENA DE 1 3/4" DE DIÁMETRO ENTREGADA POR LA DEPENDENCIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESTORCEDOR 1 3/4", GRILLETES PARA UNIÓN DE CADENA 1 3/4", LIMPIEZA DEL CRECIMIENTO MARINO DEL CUERPO DE LA BOYA A PARTIR DEL NIVEL DE FLOTACIÓN, REPARACIÓN DE BOYA CON FIBRA DE VIDRIO, DE APLICACIÓN DE PRIMARIO DE PRIMARIO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP-6, DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, Y COMO ACABADO APLICACIÓN DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN DOS CAPAS, DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD EN COLOR BLANCO Y ROJO, FONDEO DE BOYA DELIMITAR CANAL DE NAVEGACIÓN, TRASLADO MARÍTIMO DE LA BOYA HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN, LOCALIZACIÓN CON GPS TOPOGRÁFICO DE LAS COORDENADAS UTM PARA LA UBICACIÓN FINAL BOYA DE SEÑALAMIENTO MARITIMO, INSTALACIÓN DE BOYA CON EQUIPO DE BUCEO, ENGRILLETADO DE BOYA AL MUERTO DE CONCRETO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	S	162,931.04	\$ 162,931.04	100.00	24/09/2021	13/10/2021	20	1.00	162,931.04	0.00	0.00	1.00	162,931.04	0.00	0.00

TOTAL	162,931.04	100.00	162,931.04	0.00	162,931.04	0.00
TOTAL CONTRATADO	162,931.04		Porcentaje global de Obra:		100.00	
			Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:		100.00	
			Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar:		0.00	

ELABORÓ  
ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA.  
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ  
ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON.  
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA.