



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

REPORTE MENSUAL
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

RUBRO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ".
 CONTRATISTA: C.EDUARDO ESPEJO VALDEZ
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$845,545.13
 CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-13/21
 PUNTO: RUPPI
 FECHA DE REPORTE: 04-ene-22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	P O R E J E C T A R (VOL.)	P O R E J E C T A R (\$)
1	MANTENIMIENTO MENSUAL DE BOYAS RECALADA, UBICADA EN CANAL EXTERIOR LLEGADA VIA MARITIMA CON MEDIDAS DE 1750MM DE DIAMETRO CON ALTURA APROXIMADA DE 4.60 MTS INCLUYE 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNA, RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA METALICA, LIMPIEZA CON AGUA LIMPIA Y TRAPO DE FLOTADOR EN AREA VISIBLE (FB, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BOYA CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA), LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRAPO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR, LIMPIEZA DE RACON, LIMPIEZA DE MARCA TOPE, REPORTE DE ESTADO DE LA BOYA Y LINTERNAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SERVICIO	6.00	\$ 5,149.60	\$ 30,897.60	3.65	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	5,149.60	2.00	10,299.20	3.00	15,448.80
2	MANTENIMIENTO MENSUAL DE BOYAS NO A, B, C Y D QUE DELIMITAN LA CARRERA EXTERIOR DE NAVEGACION LLEGADA POR VIA MARITIMA, CON MEDIDAS DE 1750MM DE DIAMETRO CON ALTURA APROXIMADA DE 4.60 MTS INCLUYE 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS, RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN ESTRUCTURA METALICA, LIMPIEZA DE FLOTADOR EN AREA VISIBLE (FB, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BOYA CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA), LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRAPO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR, LIMPIEZA DE PROTECCION A BASE DE S REDONDO DE ACERO INOXIDABLE Y APLICACION DE LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE EN SPRAY, LIMPIEZA DE MARCA TOPE, REPORTE DE ESTADO QUE GUARDA CADA UNA DE LAS BOYAS Y LINTERNAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA...	SERVICIO	6.00	\$ 8,920.52	\$ 53,523.12	6.33	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	8,920.52	2.00	17,841.04	3.00	26,761.56
3	MANTENIMIENTO MENSUAL DE BOYAS NO S, 6, 7, 8, 9, Y 10 LOCALIZADAS EN EL CANAL INTERIOR DE NAVEGACION Y BOYAS NO A, B, C Y D QUE DELIMITAN LA CARRERA LLEGADA VIA MARITIMA CON MEDIDAS DE 1800MM DE DIAMETRO CON ALTURA APROXIMADA DE 350 MTS INCLUYE 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNA, RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN ESTRUCTURA METALICA, LIMPIEZA DE FLOTADOR EN AREA VISIBLE (FB, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BOYA CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA), LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRAPO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR, LIMPIEZA DE PROTECCION A BASE DE S REDONDO DE ACERO INOXIDABLE Y APLICACION DE LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE EN SPRAY, LIMPIEZA DE MARCA TOPE, REPORTE DE ESTADO QUE GUARDA CADA UNA DE LAS BOYAS Y LINTERNAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA...	SERVICIO	6.00	\$ 14,007.64	\$ 84,045.84	9.94	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	14,007.64	2.00	28,015.28	3.00	42,022.92
4	LIMPIEZA MENSUAL A LINTERNA AUTONOMA DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR), UBICADAS EN BALIZAS SITUACION EN ESCOLLERA NORTE, ARRANQUE DE ESCOLLERA NORTE, 1 DARSENA DE CABOCA, 2 DARSENA DE CABOCA LLEGADA POR VIA TERRESTRE, EN MARGEN DERECHA DEL RIO INCLUYE 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA DE 800 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRAPO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA), CHAPOLEO POR MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 500 M EN EL PERIMETRO DE LA BASE, REPORTE DE ESTADO QUE DE BALIZA, HERRAJES DE SUJECION DE BALIZA, PLATAFORMA PRINCIPAL Y LINTERNA.	SERVICIO	6.00	\$ 9,985.11	\$ 59,910.66	7.09	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	9,985.11	2.00	19,970.22	3.00	29,955.33
5	LIMPIEZA MENSUAL A LINTERNA AUTONOMA DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR), UBICADAS EN BALIZAS DE SITUACION UBICADA EN ESCOLLERA SUR, ARRANQUE DE ESCOLLERA SUR, LLEGADA VIA MARITIMA, BALIZAS DE SITUACION UBICADA EN 1ª DARSENA DE CABOCA, 2ª DARSENA DE CABOCA, BALIZA MUELLE FISCAL, BALIZA ESTE MUELLE ETILENO, BALIZA OESTE MUELLE ETILENO, LLEGADA VIA TERRESTRE, EN MARGEN DERECHA DEL RIO INCLUYE 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA DE 800 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRAPO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA), CHAPOLEO POR MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 500 M EN EL PERIMETRO DE LA BASE, REPORTE DE ESTADO QUE DE	SERVICIO	6.00	\$ 10,515.16	\$ 63,090.96	7.46	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	10,515.16	2.00	21,030.32	3.00	31,545.48
6	LIMPIEZA MENSUAL A LINTERNA AUTONOMA DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR), UBICADAS EN BALIZAS SITUACION SOCIAL UBICADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LLEGADA VIA TERRESTRE, BALIZA SITUACION (CERRO LA PENITA, SEMINARIO Y COBOS) LLEGADA VIA TERRESTRE, EN MARGEN DERECHA DEL RIO INCLUYE 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA ENTRE 0 A 3000 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE EN LA BALIZA, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRAPO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA, DESTELLADOR CADA PORTA BATERIAS DE 1M LARGO X 1M ANCHO X 0.40 M DE FONDI, APLICACION DE MALTEON EN PORTA BATERIAS, APLICACION DE INSECTICIDA EN CADA PORTA BATERIAS, LIMPIEZA DE PABARRIOS Y CONTACTOR DE EVENTOS, CHAPOLEO POR MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 500 M EN EL PERIMETRO DE LA BASE, REPORTE DE ESTADO QUE SE ENCUENTRA LA BALIZA (HERRAJES DE SUJECION DE BALIZA, PLATAFORMA PRINCIPAL Y ESCALERA DE CADA UNA DE LAS BALIZAS).	SERVICIO	6.00	\$ 9,954.71	\$ 59,728.26	7.06	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	9,954.71	2.00	19,909.42	3.00	29,864.13
7	LIMPIEZA MENSUAL DE LUZ DIRECCIONAL Y 2 PANELES SOLARES DE 070M X 070 M, UBICADAS EN BALIZAS ENFILACION ANTERIOR TER CAMBIO DE RUMBO DE 30 M DE ALTURA, ENFILACION POSTERIOR TER CAMBIO DE RUMBO 36 M DE ALTURA, ENFILACION ANTERIOR 2DO CAMBIO DE RUMBO 30 M DE ALTURA, ENFILACION POSTERIOR 2DO CAMBIO DE RUMBO 42 M DE ALTURA, UBICADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LLEGADA VIA TERRESTRE, BALIZA TER CAMBIO DE RUMBO DE 36 MTS DE ALTURA, ENFILACION ANTERIOR 12 MTS DE ALTURA, ENFILACION POSTERIOR 16 MTS DE ALTURA, LLEGADA VIA TERRESTRE, Y BALIZA DE ENFILACION ANTERIOR ENTRADA AL PUERTO DE 30 M DE ALTURA Y ENFILACION POSTERIOR ENTRADA AL PUERTO DE 42 M DE ALTURA LLEGADA VIA MARITIMA, UBICADO EN LA MARGEN	SERVICIO	6.00	\$ 5,336.56	\$ 32,019.36	10.88	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	5,336.56	2.00	10,673.12	3.00	16,009.68
8	MANTENIMIENTO MENSUAL A LINTERNA AUTONOMA DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR) UBICADA EN BALIZA NORTE DE ESCOLLERA SUMERDIDA Y BALIZA SUR DE ESCOLLERA SUMERDIDA LOCALIZADAS EN EL CANAL EXTERIOR DE NAVEGACION LLEGADA VIA MARITIMA INCLUYE 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRAPO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR, RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO 1470 MTS, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA), LIMPIEZA DE ESCALERA MARINA, LIMPIEZA Y LAVADO DE CANASTILLA DE CONCRETO, REPORTE DE ESTADO QUE SE ENCUENTRA LA BALIZA (HERRAJES DE SUJECION DE BALIZA, ESTADO DEL JACKET DEL NIVEL DEL ESPEJO DEL AGUA HACIA ARRIBA, PLATAFORMA PRINCIPAL Y LINTERNA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SERVICIO	6.00	\$ 14,604.65	\$ 87,627.90	10.36	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	14,604.65	2.00	29,209.30	3.00	43,813.95
9	MANTENIMIENTO MENSUAL A LINTERNA AUTONOMA DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR), BALIZA ARRIPE DE TANQUO A 18 KM DE LA ESCOLLERA NORTE HACIA MAR ABIERTO LLEGADA POR VIA MARITIMA, INCLUYE 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA DE 1050 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRAPO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR, RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO 1050 MTS, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA DE FORMA TRONCO PIRAMIDAL CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA), REPORTE DE ESTADO DE LA BALIZA (BALIZA DE CONCRETO, PLATAFORMA PRINCIPAL Y LINTERNA, RETIRO DE PANELES DE ABEBA SEGUN SEA EL CASO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SERVICIO	6.00	\$ 6,753.20	\$ 40,519.20	4.79	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	6,753.20	2.00	13,506.40	3.00	20,259.60
10	MANTENIMIENTO MENSUAL A LINTERNA AUTONOMA DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR), BALIZA ARRIPE DE EN MEDIO A 13 KM DE LA ESCOLLERA NORTE HACIA MAR ABIERTO LLEGADA POR VIA MARITIMA, INCLUYE 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA DE 1050 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRAPO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR, RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO 1050 MTS, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA DE CUADRANGULAR CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA), REPORTE DE ESTADO DE LA BALIZA (BALIZA DE CONCRETO, PLATAFORMA PRINCIPAL Y LINTERNA, RETIRO DE PANELES DE ABEBA SEGUN SEA EL CASO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SERVICIO	6.00	\$ 5,815.80	\$ 34,894.80	4.13	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	5,815.80	2.00	11,631.60	3.00	17,447.40
TOTAL HT					606,257.70	71.70					101,042.95	202,085.90	303,128.85	303,128.85	
										101,042.95	202,085.90	303,128.85	303,128.85		

ELABORADO
 INC. IVAN ZARATE FORMOSA
 RESPONSABLE DE OBRA

VERIFICADO
 INC. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION.

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

REPORTE MENSUAL 3
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

RUBRO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ".
CONTRATISTA: EDUARDO ESPEJO VALDEZ
IMPORTE DEL CONTRATO: \$845,545.13
CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-13/21
CONVENIO: #REF!
FECHA DE REPORTE: 04-ene-22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR											
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)										
11	MANTENIMIENTO MENSUAL A LINTERNA ROTACIONAL DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR) Y RACON, BALIZA ARRECIFE TUXPAN A 2 KM DE LA ESCOLLERA NORTE HACIA MAR ABIERTO LLEGADA POR VIA MARITIMA. INCLUYE: 1 TÉCNICO ESPECIALISTA PARA REVISIÓN DE LINTERNAS Y RACON, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA DE 10.50 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTÓNOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRABAJO Y APLICACIÓN DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDIX EN PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR, RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO 10.50 MTS, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA TRONCO PIRAMIDAL CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA), REPORTE DE ESTADO DE LA BALIZA (BALIZA DE CONCRETO, PLATAFORMA PRINCIPAL Y LINTERNA, RETIRO DE PANELES DE ABEJA SEGUN SEA EL CASO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	6.00	\$	6,077.45	\$ 36,464.70	4.312566977	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	6,077.45	2.00	12,154.90	3.00	18,232.35	3.00	18,232.35									
12	PUESTA EN OPERACIÓN DE LINTERNA DIRECCIONAL EN BALIZAS DE SITUACIÓN EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO CUANDO SEA NECESARIO INCLUYE: 1 TÉCNICO ESPECIALISTA, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 40.00 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, REVISIÓN DEL EQUIPO PARA IDENTIFICAR EL FALLO E INDICAR AL RESIDENTE DE OBRA, EN CASO DE FALLO DE BATERÍA LA DEPENDENCIA ENTREGA UNA PARA SU COLOCACIÓN SE EJECUTARA LA RECARGA DE BATERÍA RETIRADA, EN CASO DE FALLO DE PANEL SOLAR SE REALIZARA EL CAMBIO EL CUAL ENTREGADO POR LA DEPENDENCIA, EN CASO DE FALLO DE LINTERNA EL RETIRO Y ENTREGA AL RESIDENTE DE OBRA Y COLOCACIÓN DE OTRA LINTERNA AVISO A LA DEPENDENCIA DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LINTERNA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	5.00	\$	2,005.45	\$ 10,027.25	1.85891757	11/01/2021	31/03/2022	72	0.00	0.00	3.00	6,016.35	3.00	6,016.35	2.00	4,010.90									
13	PUESTA EN OPERACIÓN DE LINTERNA AUTOCONTENIDA EN BALIZAS DE SITUACIÓN EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO, CUANDO SEA NECESARIO INCLUYE: 1 TÉCNICO ESPECIALISTA, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 40.00 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, REVISIÓN DEL EQUIPO PARA IDENTIFICAR EL FALLO E INDICAR AL RESIDENTE DE OBRA, EN CASO DE FALLO DE BATERÍA LA DEPENDENCIA ENTREGA UNA PARA SU COLOCACIÓN SE EJECUTARA LA RECARGA DE BATERÍA RETIRADA, EN CASO DE FALLO DE LINTERNA EL RETIRO Y ENTREGA AL RESIDENTE DE OBRA Y COLOCACIÓN DE OTRA LINTERNA, AVISO A LA DEPENDENCIA DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LINTERNA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	5.00	\$	2,005.45	\$ 10,027.25	1.85891757	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	2,005.45	0.00	0.00	1.00	2,005.45	4.00	8,021.80									
14	PUESTA EN OPERACIÓN DE LINTERNA AUTOCONTENIDA EN BOYAS MARINA EN CANAL DE NAVEGACIÓN EXTERIOR, INTERIOR, DARSENA DE CIABOGA, CUANDO SEA NECESARIO INCLUYE: 1 TÉCNICO ESPECIALISTA, LLEGADA POR VIA MARITIMA, REVISIÓN DEL EQUIPO PARA IDENTIFICAR EL FALLO E INDICAR AL RESIDENTE DE OBRA, EN CASO DE FALLO DE BATERÍA LA DEPENDENCIA ENTREGA UNA PARA SU COLOCACIÓN SE EJECUTARA LA RECARGA DE BATERÍA RETIRADA, EN CASO DE FALLO DE LINTERNA EL RETIRO Y ENTREGA AL RESIDENTE DE OBRA Y COLOCACIÓN DE OTRA LINTERNA, AVISO A LA DEPENDENCIA DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LINTERNA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	5.00	\$	2,714.55	\$ 13,572.75	1.605207046	11/01/2021	31/03/2022	72	1.00	2,714.55	0.00	0.00	1.00	2,714.55	4.00	10,858.20									
15	PUESTA EN OPERACIÓN DE LINTERNA AUTOCONTENIDA EN BALIZAS DE "ARRECIFE TUXPAN", "ARRECIFE DE EN MEDIO" Y "ARRECIFE TANGUIJO", CUANDO SEA NECESARIO INCLUYE: 1 TÉCNICO ESPECIALISTA, LLEGADA POR VIA MARITIMA, REVISIÓN DEL EQUIPO PARA IDENTIFICAR EL FALLO E INDICAR AL RESIDENTE DE OBRA, EN CASO DE FALLO DE BATERÍA LA DEPENDENCIA ENTREGA UNA PARA SU COLOCACIÓN SE EJECUTARA LA RECARGA DE BATERÍA RETIRADA, EN CASO DE FALLO DE LINTERNA EL RETIRO Y ENTREGA AL RESIDENTE DE OBRA Y COLOCACIÓN DE OTRA LINTERNA, AVISO A LA DEPENDENCIA DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LINTERNA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	5.00	\$	4,166.65	\$ 20,883.25	2.43437137	11/01/2021	31/03/2022	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20,883.25									
16	PUESTA EN OPERACIÓN DE FARO DE RECALADA DE APITUX, CUANDO SEA NECESARIO INCLUYE: 1 TÉCNICO ESPECIALISTA, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 30.00 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE LINTERNA Y CONFIGURACIÓN DE CARACTERÍSTICA LUMINOSA, AVISO A LA DEPENDENCIA DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LINTERNA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	1.00	\$	63,133.97	\$ 63,133.97	7.466265887	07/11/2021	30/11/2021	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	63,133.97									
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA (ACUMULADOR) TIPO D27M DE GEL DE LA MARCA OPTIMA BATTERIES O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, CUANDO SEA NECESARIO INCLUYE: COLOCACIÓN EN BALIZA HASTA 42 MTS DE ALTURA, DESMONTAJE Y BAJADA DE BATERÍA SIN CARGA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	3.00	\$	8,220.12	\$ 24,660.36	2.916504291	01/01/2022	31/01/2022	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24,660.36									
18	RESCATE, ASEGURAMIENTO Y TRASLADO DE LA (BOYA DE RECALADA Y/O BOYA DE SERVICIO DELIMITACIÓN DE CANAL O DARSENA) POR DESGARIMIENTOS DE ANCLAJE EN CASO QUE LA ENTIDAD LO REQUIERA, INCLUYE: REVISIÓN DE BOYA Y DICHSIETE, COLOCACIÓN DE DESTORCEDOR 1" X 1", GRILLETAS PARA UNIÓN DE CADENA 1" X 1", LOCALIZACIÓN CON GPS TOPOGRÁFICO DE LAS COORDENADAS UTM PARA LA UBICACIÓN FINAL BOYA DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO, INSTALACIÓN Y FONDEO DE BOYA CON EQUIPO DE BUCEO, ENGRILLETADO DE BOYA AL MUERTO DE CONCRETO (SI LA BOYA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO), TRASLADO DE BOYA A MUELLE DE LA APITUX SI NO SE ENCUENTRA CON LAS CONDICIONES ADECUADAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SERVICIO	1.00	\$	60,877.90	\$ 60,877.90	7.192744401	01/01/2022	31/01/2022	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	60,877.90									
											TOTAL H2		239,287.43	28.30													
											TOTAL H1		606,257.70	71.70													
											TOTAL CONTRATADO		845,545.13	100.00													

Porcentaje global de Obra: 100.00
Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 39.28
Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 60.72

ELABORADO
ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICADO
ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION.