



MARINA
CENTRAL DE FUERZAS DE MARINA



TUXPAN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

12 | A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | O | P | - | 0 | 1 | / | 2 | 1 | 32

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL 33
RECEPCION:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL 36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

C. JOSÉ ALBERTO DÍAZ VARGAS.

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DE ENLACE, PLANTAS DE EMERGENCIAS Y TORRES DE ALTO MONTAJE, EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 3 0 43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R E C U R S O S P R O P I O S 45 57

DE FECHA

58 63

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 2 64 65

NUMERO DE CONCURSO

1 0 - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 4 - 2 0 2 1 66 86

FECHA ADJUDICACION

1 1 0 3 2 1 87 88 89 90 91 92

FECHA CONTRATO ORIGINAL

1 7 0 3 2 1 93 94 95 96 97 98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

2 2 0 3 2 1 99 104

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

1 9 0 6 2 1 106 111

FECHA REAL INICIACION

2 2 0 3 2 1 112 117

FECHA REAL TERMINACION

1 1 0 7 2 1 118 123

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Limpieza general a gabinetes de medición, cuarto de control de interruptores, cables de potencia, registros eléctricos, cargador de baterías cuarto de baterías, sistema de tierras, sistema pararrayos, tapete de hule aislante, interior y exterior, reposición y limpieza de conectores en sistema pararrayos, chequeo de baterías con hidrómetro, relleno de nivel de electrolito, limpieza de transfer, consumibles en subestación principal de enlace, plantas de emergencia No. 01, 02 y 03, Mantenimiento y realización de Pruebas de diagnóstico de rigidez dieléctrica al aceite y de aislamiento a los devanados de transformadores derivados de 45, 75, 150 y 300 kva con equipo portable. Así mismo, se realizara el mantenimiento preventivo, correctivo y cambio de balastos de 875W y lámpara venture pulse star a cinco torres de alto montaje y a 4 torres de alto montaje se colocaran reflectores alta potencia de 500 w de LED floodlight Stadium.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21 44 53	22 27 54 59	28 37 60 69	38 43 70 75

124 125 126 127

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE VIGENCIA

A

21A13597

2 8 9 2 6 5 3 3 76 86

17/03/2021

DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

17/03/2021

11/07/2021

DE ANTICIPO

21A13598

1 6 6 2 4 4 4 4 87

17/03/2021

DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

17/03/2021

19/06/2021

DE CUMPLIMIENTO

21A13598

1 7 6 9 9 4 7 1 97

15/06/2021

DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

20/06/2021

26/07/2021

ENDOSO DE CUMPLIMIENTO

21A39134

8 8 4 9 7 3 5 98 108

26/07/2021

DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

26/07/2021

26/07/2022

DE VICIOS OCULTOS


OTRAS GARANTIAS CONCEPTO VIGENCIA
 IMPORTE DE A

VII. DE LA LIQUIDACION		NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL		01	09/03/2021	22 / 03 / 21	050421	26414099	132070		
		02	22/04/2021	06 / 04 / 21	200421	12310695	61886		
		03	07/05/2021	21 / 04 / 21	060521	25410695	127053		
		04	24/05/2021	07 / 05 / 21	200521	1840172	9201		
		05	15/07/2021	20 / 06 / 21	110721	17080011	85400		
AMPLIACIONES									
		1A	15/07/2021	20 / 06 / 21	110721	5375133	26876		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO									
IMPORTE TOTAL ESTIMADO									
IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES									
SALDO POR CANCELAR									

RECIBO NUM. IMPORTE

LA APITUX, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
 LA APITUX Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 5 (CINCO) Y ESTIMACION 1A (UNO A FINIQUITO) Y ESTA A SU VEZ HARÁ LAS VECES DE LIQUIDACION.

EL DIA 26/07/2021 A LAS 11:00 EN OFICINAS DE LA APITUX

POR LA APITUX: NOMBRE: <u>ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON</u> CARGO: <u>GERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA</u> FIRMA: 	POR EL CONTRATISTA NOMBRE: <u>ING. JOSÉ ALBERTO DÍAZ VARGAS.</u> CARGO: <u>SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</u> FIRMA: 	POR LA APITUX NOMBRE: <u>ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA</u> CARGO: <u>RESIDENTE DE OBRA</u> FIRMA: 
---	--	---