



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Obra: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."

Fecha de Inicio: 08/07/2021 Fecha de Término: 21/08/2021
 Importe contratado S/IVA: \$36,948,384.89
 Contrato: No. APITUX-GOIN-OP-0721
 Fecha del Reporte: 23-ago-21

REPORTE N° 3
DEL 07 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
01	Movilización Inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	Mov.	1.00	\$ 16,849,698.09	\$ 16,849,698.09	45.60	08/07/2021	01/08/2021	25	0.40	\$ 6,739,879.64	0.80	\$ 10,109,819.45	1.00	\$ 16,849,698.09	0.00	\$ -
02	Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo "A", "B", "C" y/o "D") según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el canal de navegación Exterior, Dársena de claboga, canal Interior TPT, canal Interior CTT, canal y Dársena API, por unidad de obra terminada. (N° S.C.T.3.03.02.015).	M3	316,637.50	\$ 83.35	\$ 26,391,735.63	71.43	02/08/2021	21/08/2021	20	305,918.40	\$ 25,498,298.64	0.00	\$ -	305,918.40	\$ 25,498,298.64	10,719	\$ 893,436.98
											\$ 32,238,178.28		\$ 10,109,819.45		\$ 42,347,997.73		\$ 893,436.98
											Porcentaje global de la Obra:						100.00
											Porcentaje global de la Obra Real Ejecutada:						97.93
											Porcentaje global de la Obra faltante por ejecutar:						2.42

ELABORÓ

ING. FELISIANO CASTILLO ROSAS
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
CONSTRUCCIONES VELASCO, S. A. DE C. V.

VERIFICÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE SERVICIO
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S. A. DE C.V.