

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER
 CONTRATISTA: DRAGADOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-07/21
 CONVENIO N°: APITUX-GOIN-OP-07-1/21
 MONTO CONTRATO: \$36,949,384.89 CON I.V.A. \$42,861,286.47
 ANTICIPO: \$11,084,815.47 CON I.V.A. \$12,858,385.95
 CONVENIO: \$6,292,049.83 CON I.V.A. \$7,298,777.80

PERIODO REAL DEL: 08/07/2021
 AL 20/08/2021
 FECHA: 15/09/2021
 HOJA 1 DE 1
 HORA: 12:00 p. m.
 LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 08/07/21 AL 06/08/21		PERIODO 07/08/21 AL 20/08/21		TOTAL ESTIMADO.		SALDO SIN EJERCER			
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS-FINIQUITO)		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
1.0	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	MOV	\$16,849,699.09	1.00	\$16,849,699.09	0.50	\$ 8,424,849.55	0.50	\$ 8,424,849.54	1.00	\$ 16,849,699.09	0.00	\$0.00		
2.0	Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo "A", "B", "C" y/o "D") según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el canal de navegación Exterior, Dársena de ciaboga, canal interior TPT, canal Interior CTT, canal y Dársena API, por unidad de obra terminada. (N° S.C.T.3.03.02.015).	M3	\$ 83.35	316,637.50	\$ 26,391,735.63	152,383.40	\$ 12,701,156.39	153,535.00	\$ 12,797,142.25	305,918.40	\$ 25,498,298.64	10,719.10	\$893,436.99		

TOTAL				\$43,241,434.72	\$21,126,005.94	\$21,221,991.79	\$42,347,997.73	\$893,436.99
RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA				\$0.00	\$0.00			
MONTOS SIN I.V.A.				\$21,126,005.94	\$21,221,991.79			
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO				\$6,337,801.78	\$4,747,013.69			
SUBTOTAL				\$14,788,204.16	\$16,474,978.10			
I.V.A 16%				\$2,366,112.67	\$2,635,996.50			
SUBTOTAL				\$17,154,316.83	\$19,110,974.60			
MENOS 0.5% (S.F.P.)				\$105,630.03	\$106,109.96			
ESCALACIONES GENERADAS								
TOTAL				\$17,048,686.80	\$19,004,864.64			
SALDO				\$22,115,428.78	\$893,436.99			
SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO								
TOTAL CONTRATO				\$43,241,434.72				
TOTAL ESTIMADO				\$42,347,997.73				
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO				\$893,436.99				
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO				\$11,084,815.47				
ANTICIPO AMORTIZADO				\$11,084,815.47				
OTROS CARGOS								
TOTAL ESCALACION GENERADA				\$0.00				
TOTAL SANCION GENERADA				\$0.00				
SALDO DE CONTRATO				\$893,436.99				
SALDO A FAVOR DE API				\$893,436.99				

ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORO: REVISO: AUTORIZO: REVISO: CONFORME:

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA RESIDENTE DE OBRA
 ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
 ING. REYNALDO ALOR ALOR GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
 ING. FELICIANO CASTILLO ROSAS SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
 ING. DAVID FRANCISCO SAN ROMÁN TOVAR SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
 CONSTRUCCIONES VELASCO, S.A. DE C.V.
 DRAGADOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.