



TUXPAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

REPORTE QUINCENAL N° 1
DEL 10 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBRA: "MANTENIMIENTO A JUNTAS DE DILATACION EN PUENTES DEL ACCESO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
CONTRATISTA: CRUZCA CIMENTACIONES DEL NORESTE S.A. DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$934,560.00
CONTRATO: APITUX-COIN-OP-08/21
FECHA DE REPORTE: 27-sep-21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
0																		
1	Rehabilitación de Junta de dilatación por unidad de obra terminada, FREYMEX -T-50 o similar de acuerdo a características indicadas en proyecto, incluye: corte con disco diamante y demolición con equipo mecánico del concreto hidráulico en las orillas de la junta, habilitado y colocación del acero de refuerzo con 6 varillas longitudinales de 1/2" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro @20cm de separación de alta resistencia de Fy=4200 kg/cm2 de acuerdo a proyecto, aplicación de soldadura con electrodo E-7018 y/o E-6010 para unión de anclas con acero estructural existente, reposición de concreto hidráulico premezclado a 72 horas de fraguado con resistencia de Fc=250 kg/cm2 con agregado máximo de 3/4", cimbra acabado común, elaboración, vaciado y vibrado del concreto, membrana de curado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	ML	220.00	\$	4,248.00	\$ 934,560.00	100.00	10/09/2021	23/11/2021	75	53.65	227,905.20	0.00	0.00	53.65	227,905.20	166.35	706,654.80

TOTAL CONTRATAC 934,560.00 100.00

227,905.20 0.00 227,905.20 706,654.80
Porcentaje global de Obra: 100.00
Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 24.39
Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 75.61

ELABORÓ
INC. KARCA LOGA BORBACERON
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ
INC. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA