



**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**  
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA  
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

**AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO**

Servicio: "SUPERVISIÓN DE APOYO INCLUYENDO BATIMETRÍAS PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."  
Fecha de Inicio: 08/07/2021 Fecha de Término: 07/08/2021  
Importe contratado SIIVA: \$808,213.17  
Contrato No. APITUX-GOIN-SRO-04/21 Convenio: APITUX-GOIN-SRO-04-1/21  
Fecha del Reporte: 09-sep-21

REPORTE N° 4  
DEL 22 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
01	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01)																	
a)	a) Inicial	Ha	286.00	\$ 304.49	\$ 87,084.14	10.77	08/07/2021	13/07/2021	6	0.00	\$ -	286.00	\$ -	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$ -	
b)	b) Final	Ha	286.00	\$ 304.49	\$ 87,084.14	10.77	21/08/2021	26/08/2021	6	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$ -	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$ -	
02	Supervisión de apoyo para el control de la obra dragado de mantenimiento en Canal Exterior, dársena de ciaboga I, Canal Interior TPT y Canal Interior CTT, Canal y Dársena API, por unidad de obra terminada (EP 02).	Mes	1.50	\$ 242,697.70	\$ 364,046.55	45.04	08/07/2021	21/08/2021	45	0.17	\$ 41,258.61	1.07	\$ -	1.24	\$ 300,945.15	0.26	\$ 63,101.40	
03	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda multihaz en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada. (EP03)																	
a)	a) Inicial	Ha	270.00	\$ 338.73	\$ 91,457.10	11.32	08/07/2021	13/07/2021	6	0.00	\$ -	270.00	\$ 91,457.10	270.00	\$ 91,457.10	0.00	\$ -	
b)	b) Final	Ha	270.00	\$ 338.73	\$ 91,457.10	11.32	21/08/2021	26/08/2021	6	270.00	\$ 91,457.10	0.00	\$ -	270.00	\$ 91,457.10	0.00	\$ -	
04	Levantamientos batimétricos con multihaz, intermedios de verificación del dragado de mantenimiento con secciones a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 04).	Ha	286.00	\$ 304.49	\$ 87,084.14	10.77	30/07/2021	04/08/2021	6	0.00	\$ -	286.00	\$ 87,084.14	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$ -	
<b>TOTAL</b>																		
											\$ 219,799.85	\$ 178,541.24	745,111.77	\$ 63,101.40				
											\$ 219,799.85	\$ 178,541.24	745,111.77	\$ 63,101.40				
											Porcentaje global del Servicio:		100.00					
											Porcentaje global del Servicio Real Ejecutada:		92.19					
											Porcentaje global del Servicio faltante por ejecutar:		7.81					

ELABORÓ

ING. FELICIANO CASTILLO ROSAS  
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION  
CONSTRUCCIONES VELASCO, S. A. DE C. V.

VERIFICÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUZ LUNA  
RESIDENTE DE SERVICIO  
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S. A. DE C.V.