

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO:	"SUPERVISION DE APOYO INCLUYENDO BATIMETRIAS PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL										PERIODO REAL DEL: 08/07/2021			
UBICACIÓN:	TUXPAN, VER										AL 07/09/2021			
PRESTADOR DE SERVICIO:	CONSTRUCCIONES VELASCO, S.A. DE C.V.													
CONTRATO N°:	APITUX-GOIN-SRO-04/21										FECHA: miércoles, 15 de septiembre de 2021			
CONVENIO N°:	APITUX-GOIN-OP-04-1/21													
MONTO CONTRATO:	\$808,213.17		CON I.V.A. \$937,527.28						HORA: 12:00 p. m.					
ANTICIPO:	\$242,463.95		CON I.V.A. \$281,258.18						LUGAR: TUXPAN, VER.					
MONTO CONVENIO:	\$0.00		CON I.V.A. \$0.00											

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 08/07/21 AL 06/08/21		PERIODO 07/08/21 AL 26/08/21		PERIODO 27/08/21 AL 07/09/21		TOTAL ESTIMADO.		SALDO SIN EJERCER			
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01)																
	a) Inicial	Ha.	\$ 304.49	286.00	\$ 87,084.14	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$0.00		
	b) Final	Ha.	\$ 304.49	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	286.00	\$ 87,084.14	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$0.00		
2.0	Supervisión de apoyo para el control de la obra dragado de mantenimiento en canal de navegación exterior, dársena de ciaboga I, canal interior TPT y canal interior CTT, canal y Darsena API, por unidad de obra terminada (EP 02).	mes	\$ 242,697.70	1.50	\$ 364,046.55	0.57	\$ 138,337.69	0.67	\$ 162,607.46	0.00	\$ -	1.24	\$ 300,945.15	0.26	\$63,101.40		
3.0	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de multihaz en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada. (EP03)																
	a) Inicial	Ha.	\$ 338.73	270.00	\$ 91,457.10	270.00	\$ 91,457.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	270.00	\$ 91,457.10	0.00	\$0.00		
	b) Final	Ha.	\$ 338.73	270.00	\$ 91,457.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	270.00	\$ 91,457.10	270.00	\$ 91,457.10	0.00	\$0.00		
4.0	Levantamientos batimétricos con multihaz, intermedios de verificación del dragado de mantenimiento con secciones a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 04).	Ha.	\$ 304.49	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$ -	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$ -	286.00	\$ 87,084.14	0.00	\$0.00		

TOTAL				\$808,213.17	\$316,878.93	\$249,691.60	\$178,541.24	\$745,111.77	\$63,101.40	
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA					\$0.00	\$0.00	\$0.00	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO		
MONTOS SIN I.V.A.					\$316,878.93	\$249,691.60	\$178,541.24	TOTAL CONTRATO	\$808,213.17	
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO					\$95,063.68	\$74,907.48	\$72,492.79	TOTAL ESTIMADO	\$745,111.77	
SUBTOTAL					\$221,815.25	\$174,784.12	\$106,048.45	SALDO POR CANCELAR DE	\$63,101.40	
I.V.A 16%				ESTIMACION 1 (UNO)	\$35,490.44	\$27,965.46	\$16,967.75	ANTICIPO OTORGADO	\$242,463.95	
SUBTOTAL MENOS 0.5 % (S.F.P)					\$1,584.39	\$1,248.46	\$892.71	ANTICIPO AMORTIZADO	\$242,463.95	
ESCALACIONES GENERADAS								TOTAL ESCALACION GENERADA	\$0.00	
TOTAL SALDO					\$255,721.30	\$201,501.12	\$122,123.50	TOTAL SANCION GENERADA	\$0.00	
					\$491,334.24	\$241,642.64	\$63,101.40	SALDO DE CONTRATO	\$63,101.40	
								SALDO A FAVOR DE API	\$63,101.40	

ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS
ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTAN EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y 1-A (FINIQUITO), LAS CUALES HARAN LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:	CONFORME POR LA SUPERVISION DE APOYO:
ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA RESIDENTE DE SERVICIO ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.	ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.	ING. RAYMUNDO ALOR ALOR GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.	ING. FELICIANO CASTILLO ROSAS SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES VELASCO, S.A. DE C.V.
			ING. RAFAEL VELAZQUEZ VILLASECA AUXILIAR DE SUPERINTENDENTE CONSTRUCCIONES VELASCO, S.A. DE C.V.