



FINIQUITO DE SERVICIO

"ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO Y EN LA ZONA DE VERTIMIENTO NO. II SITUADA EN LA POSICIÓN GEOGRAFICA LAT. 20°54'10" N Y LONG. 97°12'16.50" W; REQUERIDOS POR LA

RUBRO: SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO PARA EL CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTO NO. B.-375/2021, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA; DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O

PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR, EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA Y DÁRSENA DE MANIOBRAS EN MUELLES; EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO."

HOJA N° 1 de 1

UBICACIÓN: **TUXPAN, VER.**  
PRESTADOR DE SERVICIO: **LABORATORIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.**  
CONTRATO N°: **APITUX-GOIN-SRO-05/21**  
MONTO CONTRATO: **\$120,492.60** CON I.V.A. **\$139,771.42**  
ANTICIPO: **\$36,147.78** CON I.V.A. **\$41,931.42**  
CONVENIO: **\$0.00** CON I.V.A. **\$0.00**

FECHA: **20/09/2021**  
HORA: **13:00 Horas**  
LUGAR: **TUXPAN, VER.**

PERIODO REAL DEL: **08/07/2021** AL **05/09/2021**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 08/07/21 AL 06/08/21 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 07/08/21 AL 05/09/21 ESTIMACIÓN 2 (DOS-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	
<b>A</b>	<b>INICIO</b>												
01	Toma de muestra y análisis de sedimento elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA), se tomaran 5 muestras de sedimento en el fondo del canal de navegación en los siguientes puntos: Canal Exterior, Dársena de Ciaboga, Canal Interior TPT, Canal Interior CTT, Canal y Dársena API los trabajos incluyen: movilización de personal, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. (EP 01).	MUESTRA	\$ 6,024.63	5.00	\$ 30,123.15	5.00	\$ 30,123.15	0.00	\$ -	5.00	\$ 30,123.15	0.00	\$ 0.00
02	Toma de muestra y análisis de agua elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA), donde se tomaran 5 muestras de agua en superficie, medio y fondo en la zona de tiro, los trabajos incluyen: movilización de personal, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. (EP 02).	MUESTRA	\$ 6,024.63	5.00	\$ 30,123.15	5.00	\$ 30,123.15	0.00	\$ -	5.00	\$ 30,123.15	0.00	\$ 0.00
<b>B</b>	<b>FINAL</b>												
03	Toma de muestra y análisis de sedimento elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA), se tomaran 5 muestras de sedimento en el fondo del canal de navegación en los siguientes puntos: Canal Exterior, Dársena de Ciaboga, Canal Interior TPT, Canal Interior CTT, Canal y Dársena API los trabajos incluyen: movilización de personal, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. (EP 03).	MUESTRA	\$ 6,024.63	5.00	\$ 30,123.15	0.00	\$ -	5.00	\$ 30,123.15	5.00	\$ 30,123.15	0.00	\$ 0.00
04	Toma de muestra y análisis de agua elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA), donde se tomaran 5 muestras de agua en superficie, medio y fondo en la zona de tiro, los trabajos incluyen: movilización de personal, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. (EP 04).	MUESTRA	\$ 6,024.63	5.00	\$ 30,123.15	0.00	\$ -	5.00	\$ 30,123.15	5.00	\$ 30,123.15	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$120,492.60</b>		<b>\$60,246.30</b>		<b>\$60,246.30</b>		<b>\$120,492.60</b>		<b>\$0.00</b>
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA					\$0.00		\$0.00		\$0.00	<b>SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO</b>			
DEVOLUCION DE RETENCION					\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL CONTRATO			
MONTOS SIN I.V.A.					\$60,246.30		\$60,246.30		\$60,246.30	TOTAL ESTIMADO			
<b>AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO</b>					\$18,073.89		\$18,073.89		\$18,073.89	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO			
SUBTOTAL					\$42,172.41		\$42,172.41		\$42,172.41	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO			
I.V.A 16%					\$6,747.59		\$6,747.59		\$6,747.59	ANTICIPO AMORTIZADO			
SUBTOTAL					\$48,920.00		\$48,920.00		\$48,920.00	OTROS CARGOS			
MENOS 0.5 % (S.F.P.)					\$301.23		\$301.23		\$301.23	TOTAL ESCALACION GENERADA			
ESCALACIONES GENERADAS					\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL SANCION GENERADA			
TOTAL					\$48,618.77		\$48,618.77		\$48,618.77	SALDO DE CONTRATO			
SALDO					\$60,246.30		\$60,246.30		\$0.00	SALDO A FAVOR DE API			

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION

ELABORO  
APITUX  
  
BIBI CELIA BAE PADRÓN VALDEZ  
RESIDENTE DE SERVICIO

REVISÓ  
APITUX  
  
ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON  
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

V.Bo.  
APITUX  
  
ING. RAMUNDINO ALOR ALOR  
CERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONTROLÓ  
LABORATORIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.  
  
ING. JOSE CASTRO RODRIGUEZ  
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO