

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

SERVICIO: ESTUDIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS PARA EL MUELLE FISCAL TRAMO I Y II DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL N.º 2
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022

PRESTADOR DE SERVICIO: V&A AMBIENTAL Y SOCIAL, S.C.
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$265,008.90
 CONTRATO: ASIPONATUX-COI-SRO-5/22
 FECHA DE REPORTE: 21-dic-22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL)	POR EJECUTAR (\$)		
	ESTUDIO MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD PARTICULAR INCLUYE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO E INTERPRETACIÓN EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT EN ÁREAS OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX (MUELLE FISCAL TRAMO UNO Y DOS BODEGA DE TRÁNSITO REFRIGERADA, PATIOS Y ESTACIONAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN VERACRUZ (EP-01)	ESTUDIO	100	\$ 265,008.90	\$ 265,008.90	100.00	31/10/2022	19/12/2022	50	0.23	60,952.05	0.77	204,056.85	1.00	265,008.90	0.00	0.00
TOTAL					\$ 265,008.90	100.00					60,952.05		204,056.85		265,008.90		0.00

Porcentaje global de Obra: 100.00
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 100.00
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 0.00

B. BARBARO
 BIOL. CELIA ROSA PADRÓN VALDEZ
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ
 ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION