

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "DRGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN,VERACRUZ"


REPORTE MENSUAL N° 02
DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA: DRACOSA, SA DE CV.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$66,916,896.38
CONTRATO: ASIIPONATUX-GOI-OP-4/23
FECHA DE REPORTE: 29-jun-23


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)
1	MOVILIZACIÓN INICIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PERIFERICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL DRAGADO AL SITIO DE LA OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (3.03.02.015)	MOV	1.00	\$ 13,426,096.38	\$ 13,426,096.38	20.06	17/04/2023	11/05/2023	25	0.50	6,713,048.19	0.50	6,713,048.19	1.00	13,426,096.38	0.00	0.00
2	DRAGADO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA (TIPO "A","B","C" VO "D") SEGUN CLASIFICACION 3.03.015.01 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE INCLUYE EXTRACCION DE HEDES LLANTAS,TRONCOS MADERAS METALES PLASTICOS Y OBJETOS DIVERSOS EN EL CANAL EXTERIOR DARRENA DE JABOGA (CANAL INTERIOR TPE Y CANAL INTERIOR CTT ASI COMO EL CANAL Y DARSENAS API POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) (3.03.02.015)	M3	440,000.00	\$ 121.57	\$ 53,490,800.00	79.94	12/05/2023	16/06/2023	36	65775.84	7,996,368.87	374224.16	45,494,431.13	440,000.00	53,490,800.00	0.00	0.00

TOTAL HI \$ 66,916,896.38 100.00 14,709,417.06 52,207,479.32 66,916,896.38 0.00

Porcentaje global de Obra: 100.00
Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 100
Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 0.00



ELABORÓ
ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
RESIDENTE DE OBRA



VERIFICO
ING. RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA