



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" PERIODO REAL DEL: HOJA Nº 01 DE 01
 UBICACION: TUXPAN, VER. DEL 17 DE JUNIO DE 2023 AL DEL 15 DE JUNIO DE 2023
 CONTRATISTA: DRAGADOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023
 CONTRATO Nº: ASIPONATUX-GOI-OP-4/23 HORA: 10:30 HRS
 MONTO CONTRATO: \$66,916,896.38 CON I.V.A. \$77,623,599.80 LUGAR TUXPAN, VER
 ANTICIPO: \$20,075,068.91 CON I.V.A. \$23,287,079.94
 CONVENIO: CON I.V.A. \$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 17/06/23 AL 15/06/23 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/06/23 AL 15/06/23 ESTIMACIÓN 2 (DOS-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	MOVILIZACIÓN INICIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PERIFÉRICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL DRAGADO AL SITIO DE LA OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (S 03.02 015)	MOV	\$ 13,426,096.38	100	\$ 13,426,096.38	0.50	\$ 6,713,048.19	0.50	\$ 6,713,048.19	1.00	\$ 13,426,096.38	0.00	\$ 0.00
02	DRAGADO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA (TIPO "A","B","C" Y/O "D") SEGUN CLASIFICACION 3.03.015-D, DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, INCLUYE EXTRACCION DE REDES, LLANTAS, TRONCOS, MADERAS, METALES, PLÁSTICOS Y OBJETOS DIVERSOS, EN EL CANAL EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA I, CANAL INTERIOR TPT Y CANAL EXTERIOR CTT ASI COMO EL CANAL Y DARSENAS API, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (Nº S.C.T.3.03.02.015)	M3	\$ 121.57	440,000.00	\$ 53,490,800.00	374,224.16	\$ 45,494,431.13	65,775.84	\$ 7,996,368.87	440,000.00	\$ 53,490,800.00	0.00	\$ 0.00

TOTAL \$66,916,896.38 \$52,207,479.32 \$14,709,417.06 \$66,916,896.38 0.00

RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA		ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO)		SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO	
DEVOLUCION DE RETENCION	\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL CONTRATO	\$66,916,896.38
MONTO SIN I.V.A.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL ESTIMADO	\$66,916,896.38
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO	\$32,207,479.32		\$32,207,479.32		\$14,709,417.06	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$0.00
SUBTOTAL	\$15,662,243.80		\$15,662,243.80		\$4,412,825.12	ANTICIPO OTORGADO	\$20,075,068.91
I.V.A. 16%	\$36,545,235.52		\$36,545,235.52		\$30,296,591.94	ANTICIPO AMORTIZADO	\$20,075,068.91
SUBTOTAL	\$52,207,479.32		\$52,207,479.32		\$11,647,454.71	OTROS CARGOS	\$0.00
MENOS 0.5 % (S.F.P.)	\$261,037.40		\$261,037.40		\$73,547.09	TOTAL ESCALACION GENERADA	\$0.00
ESCALACIONES GENERADAS						TOTAL SANCIÓN GENERADA	\$0.00
TOTAL	\$42,392,473.20		\$42,392,473.20		\$11,944,046.65	SALDO DE CONTRATO	\$0.00
SALDO	\$261,037.40		\$261,037.40		\$73,547.09	SALDO A FAVOR DE ASIPONATUX	\$0.00

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS
 ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN

ELABORO:
ASIPONA TUX

 ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ
SUPERVISIÓN EXTERNA

 ING. CARLOS TOBIAS SANTIAGO SANTIAGO
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

AUTORIZÓ
ASIPONA TUX

 ING. FLAVIO AUGUSTO ALOP ALOP
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONFORME
DRAGADOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.

 ING. GILBERTO ABURTO PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION