

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
 CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,032,360.02
 CONTRATO: ASIPONATUX-COI-SRO-2/23
 FECHA DE REPORTE: 29-jun-23

REPORTE MENSUAL N° 02
 DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PU	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(S)	ACUM PERDO ANTER (VOL.)	(S)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	(S)	POR EJECUTAR (VOL.)	(S)
01A	LEVANTAMIENTO BATIMETRICO CON MULTHAZ PARA LA VERIFICACION INICIAL Y FINAL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN VER. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EP 01) INICIAL	HA	286.00	\$ 1,480.24	\$ 423,348.64	20.83	27/04/2023	04/05/2023	8	0.00	0.00	286.00	423,348.64	286.00	423,348.64	0.00	0.00
01B	LEVANTAMIENTO BATIMETRICO CON MULTHAZ PARA LA VERIFICACION INICIAL Y FINAL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN VER. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EP 01) FINAL	HA	286.00	\$ 1,480.24	\$ 423,348.64	20.83	18/06/2023	25/06/2023	8	286.00	423,348.64	0.00	0.00	286.00	423,348.64	0.00	0.00
2	SUPERVISION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR DARSENA DE CABOGLA; CANAL PRINCIPAL TPT Y CANAL INTERIOR CTT ASI COMO EL CANAL Y DARSENA DE API. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EP 02)	MES	2.00	\$ 290,882.55	\$ 581,765.10	28.63	27/04/2023	25/06/2023	60	0.60	174,529.53	1.17	340,332.58	1.77	514,862.11	0.23	66,902.99
03A	LEVANTAMIENTO BATIMETRICO INICIAL Y FINAL CON ECOSONDA DE HAZ SIMPLE EN LA ZONA DE TIRO EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EP 03) INICIAL	HA	270.00	\$ 334.35	\$ 90,274.50	4.44	05/05/2023	07/05/2023	3	0.00	0.00	270.00	90,274.50	270.00	90,274.50	0.00	0.00
03B	LEVANTAMIENTO BATIMETRICO INICIAL Y FINAL CON ECOSONDA DE HAZ SIMPLE EN LA ZONA DE TIRO EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EP 03) FINAL	HA	270.00	\$ 334.35	\$ 90,274.50	4.44	16/06/2023	18/06/2023	3	270.00	90,274.50	0.00	0.00	270.00	90,274.50	0.00	0.00
04	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICOS DE CONTROL CON MULTHAZ PARA LA VERIFICACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO CON SECCIONES TRANSVERSALES A CADA 20-00 METROS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EP 04)	HA	286.00	\$ 1,480.24	\$ 423,348.64	20.83	25/05/2023	03/06/2023	10	0.00	0.00	286.00	423,348.64	286.00	423,348.64	0.00	0.00

ELABORÓ

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 RESIDENTE DE SERVICIO

TOTAL HI	\$ 2,032,360.02	100.00	688,152.67	1,277,304.36	1,965,457.03	66,902.99
Porcentaje global de Obra:						100.00
Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:						33.86
Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar:						3.29

ING. RAYMUNDO ALBOR ALOR
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA