

RUBRO: "REHABILITACIÓN DEL PORTÓN PRINCIPAL DE ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"  
UBICACIÓN: TUXPAN, VER.  
CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.  
CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-S/23  
MONTO CONTRATO: \$151,621.10  
ANTICIPO: \$45,486.33  
CONVENIO: \$0.00

PERIODO REAL DEL: DEL 08 DE JUNIO DEL 2023 AL 07 DE JULIO DE 2023  
FECHA: miércoles, 19 de Julio de 2023  
HORA: 12:00  
LUGAR: TUXPAN, VERACRUZ.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 08/06/2023 AL 07/07/2023		TOTAL ESTIMADO		SALDO		
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
<b>A</b>	<b>MALLA PERIMETRAL</b>											
01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓNICA COLOR VERDE FORRADA CON PVC CAL 11 A UNA ALTURA DE 2.50 M. PARA DELIMITACIÓN DE ÁREA DE ACCESO A ESCOLLERA NORTE, INCLUYE: RETIRO DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE, RETIRO DE POSTERIA, DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE DADOS PARA CIMENTACIÓN CON DIMENSIONES DE 0.40 X 0.40 MTS @ 2.50 MTS, DALA DE DESPLANTE PARA RECIBIR MALLA TIPO CICLÓNICA A BASE DE CONCRETO F C=250KG/CM2 CON SECCIÓN DE 15X20 CM, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM, POSTES DE ARRANQUE GALVANIZADOS DE 3" DE DIÁMETRO @ 10 MTS, POSTES INTERMEDIOS GALVANIZADOS DE 2 1/2" DE DIÁMETRO @ 2.5 MTS, TRAVESAÑOS DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA ESPADAS DOBLES Y CAPUCHONES @ 2.5 MTS, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS DEL NÚMERO 12, CONCERTINA, ABRAZADERAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$	2,887.27	24.80	\$	71,604.30	24.80	\$	71,604.30	0.00	\$000
<b>B</b>	<b>MANTENIMIENTO A PORTON DE ACCESO A ESCOLLERA NORTE</b>											
02	DESMANTELAMIENTO DE PORTÓN DE DOBLE HOJA ABATIBLE DE 2.15X3.50 A BASE DE PERFILES DE PTR DE 4"X4" Y 3"X2". INCLUYE RETIRO DE PORTÓN AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, RETIRO DE TENSORES Y BISAGRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$	5,587.00	2.00	\$	11,774.00	2.00	\$	11,774.00	0.00	\$000
03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN ABATIBLE DE DOBLE HOJA CON SECCION DE 2.15M X 3.20M CADA HOJA A BASE DE PERFILES PTR DE 4"X4" PARA MARCO Y PTR DE 3"X2" PARA INTERMEDIOS EN FORMA DIAGONAL A CADA 25 CM, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: RESANE DEL ÁREA APLICACIÓN POR ASPERSIÓN UNA CAPA DE 4 MILÉSIMAS DE PELÍCULA SECA DE PRIMARIO EPOXICO MODIFICADO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP-6 Y DOS CAPAS DE 3 MILÉSIMAS DE PELÍCULA SECA CADA UNA DE ACABADO POLIURETANO MODIFICADO PEMEX RA-28, MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, 3 M DE CABLE PARA TENSORES GALVANIZADO DE ACERO DE 1/4", SOLDADURA E 7018 E 6010, 2 BISAGRAS DE USO PESADO PARA TENSORES, 3 BISAGRAS TUBULARES DE 1 1/4" CON ANCLA DE 3/4", PLACA DE 1/2" PARA INSTALACIÓN EN SOPORTE, PASADOR PICAPORTE, Y PICAPORTE DE PISO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, TRASLADO, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$	34,421.40	2.00	\$	68,842.80	2.00	\$	68,842.80	0.00	\$000
<b>RETENCION</b>												
<b>DEVOLUCION</b>												

<b>TOTAL</b>	\$151,621.10	\$151,621.10	\$151,621.10	\$0.00
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA	\$0.00			
DEVOLUCION DE RETENCION	\$0.00			
MONTO SIN IVA	\$151,621.10			
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO	\$45,486.33			
SUBTOTAL	\$106,134.77			
IVA 5%	\$5,306.79			
SUBTOTAL	\$111,441.56			
MENOS 0.5% (S.P.P)	\$758.11			
ESTIMACIÓN 1 (UNICA-FINIQUITO)	\$110,683.45			
IBR 125%	\$0.00			
ESCALACIONES GENERADAS	\$0.00			
TOTAL	\$110,683.45			
SALDO	\$0.00			

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO, RESERVANDOSE EL DERECHO DE INTERPONER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNICA-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE IDENTIFICACIÓN.

ELABORO:  
ASIPONATUX  
  
ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON  
RESPONSABLE DE OBRA

REVISO:  
ASIPONATUX  
  
ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON  
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

Va. Be.  
ASIPONATUX  
  
ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON  
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

COMFORME  
PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.  
  
ING. ARACELI GARCIA DE LA CRUZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION