



Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
Gerencia de Operaciones e Ingeniería
Subgerencia de Ingeniería y Ecología
Departamento de Proyectos y Construcción

AVANCE DEL SERVICIO VALORIZADO

Rubro: "DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN,"
 Fecha de Inicio: 07/08/2023 Fecha de Termino: 05/10/2023
 Importe contratado S/IVA: \$375,000.00
 Contrato: Nc ASIPONATUX-GOI-SRO-4/23
 Fecha del Reporte: 01-sep-23

REPORTES MENSUAL N° 1
 DEL 07 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN																		
A01	DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN																	
A01.1	INSPECCION OCULAR DEL EDIFICIO VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL MEDIANTE RRCCORRIDO QUE PRESENTA EL EDIFICIO IDENTIFICADO LOS DAÑOS ACTUALES MEDIANTE RRCCORRIDO IDENTIFICADO LOS DAÑOS QUE PRESENTA EL EDIFICIO	INSPECCION	1.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	26.67	07/08/2023	15/08/2023	9	1.00	\$ 100,000.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 100,000.00	0.00	\$ -	
A01.2	REVISION ESTRUCTURAL DE LA DOCUMENTACION EXISTENTE DEL EDIFICIO Y DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL	DICTAMEN TECNICO	1.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	26.67	16/08/2023	31/08/2023	16	1.00	\$ 100,000.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 100,000.00	0.00	\$ -	
A01.3	DOS ALTERNATIVAS DE REPARACION QUE INCLUYEN LOS PLANOS EJECUTIVOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL EDIFICIO	PROYECTO DE RECUPERACION	1.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	26.67	01/09/2023	30/09/2023	30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 100,000.00	
A01.4	VOLUMENES DE OBRA Y PRESUPUESTO BASE DE CADA ALTERNATIVA	DOCUMENTO	1.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	20.00	16/09/2023	05/10/2023	20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 75,000.00	
TOTALES:					\$ 375,000.00	100					\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 175,000.00			
																	Porcentaje global de los trabajos Programados:	53.33
																	Porcentaje global de los trabajos Real Ejecutados:	53.33
																	Porcentaje global de los trabajos faltante por ejecutar:	46.87

ELABORÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 RECIDENTE DE SERVICIO

Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

VERIFICÓ

ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.