

REPORTE MENSUAL DE OBRA/SERVICIO

REPORTE MENSUAL No. 03

FECHA DEL REPORTE: 26/12/2023

Periodo Reportado:

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

Contrato No. ASTPONATUX-001-OP-11/23

Importe contratado S/IVA: \$ 2,577,466.55

Fecha de contrato. 04/10/2023

Convenio No.

Fecha de convenio.

Obra: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Contratista: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO

fecha de Inicio: 06/10/2023

Fecha de Termino: 24/12/2023

Plazo: 80 DÍAS

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
A	CASETA DOS PLANTAS EMBARCADERO MUELLE FISCAL TRAMO-1 "LA GITANA"								
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSQUITERO, DIMENSIONES 115M DE ALTURA X 96 M DE ANCHO INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE MOSQUITERO, LIMPIEZA DE PERFIL LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, MARCO CON PERFIL DE ALUMINIO, PIJAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	1000	10 00	\$ 1,617.24	\$ 16,172.40	1000	\$16,172.40	100.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT CON DIMENSIONES 120M ALTURA X 192M DE ANCHO, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE PERSIANA ACTUAL, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	2 00	2.00	\$ 1,384.14	\$ 2,768.28	700	\$9,688.98	350.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT CON DIMENSIONES 176M ALTURA X 130M DE ANCHO, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE PERSIANA ACTUAL, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	2 00	2.00	\$ 1,377.47	\$ 2,754.94	0 0 0	\$0.00	0.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT CON DIMENSIONES 127M ALTURA X 292M DE ANCHO, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE PERSIANA ACTUAL, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	2 00	200	\$ 1,783.12	\$ 3,566.24	5 00	\$8,915.60	250.00
5	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA A BASE DE LAMINA MULTYPANEL MARCA TERMIUM TIPO ECONOMURO CON DIMENSIONES PROMEDIO DE 100 M x 210M CON CRISTAL DE 0 86 X0 86 MTS, INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO, VINIL PARA SUJECION DE CRISTAL, GUARDA POLVOS, CHAPA MARCA PHILLIPS MOD 715, BISAGRAS, TORNILLOS, APLICACION DE PINTURA A BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP6, DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, ACABADO DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN DOS CAPAS DEL COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	1 00	1.00	\$ 4,673.17	\$ 4,673.17	1 00	\$4,673.17	100.00
6	MANTENIMIENTO A PUERTA A BASE DE LAMINA MULTYPANEL MARCA TERMIUM TIPO ECONOMURO CON DIMENSIONES PROMEDIO DE 100 M x 210M, CON CRISTAL DE 0 86 X0 86 MTS INCLUYE, DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE IMPUREZAS POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS (CARDEO), NIVELACION DE PUERTA, REPOSICION DE CHAPA MARCA PHILLIPS MOD 715, APLICACION DE PINTURA A BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP 6, DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, ACABADO DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN DOS CAPAS DEL COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAJES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	2 00	2.00	\$ 2,266.52	\$ 4,533.04	2 00	\$4,533.04	100.00
7	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE CASETA No 3 DE CONTROL Y VIGILANCIA A BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP-6, DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, Y COMO ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN DOS CAPAS, DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA CON CARDA Y PULIDOR, ANDAMIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	M2	6000	60.00	\$ 359.19	\$ 21,551.40	58 21	\$20,908.45	97.02
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE CASETA No 5 DE CONTROL Y VIGILANCIA A BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP 6, DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, Y COMO ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN DOS CAPAS, DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA CON CARDA Y PULIDOR, ANDAMIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	M2	62.33	62.33	\$ 359.19	\$ 22,388.31	62.33	\$22,388.31	100.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL DE SECCION 120X30 MTS PARA SOBREPONER DE 24W W 78 MARCA VOLTECK O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO DE DOS TUBOS LED DE 18 W, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	8 00	8.00	\$ 1,505.83	\$ 12,046.64	1100	\$16,564.13	137.50
B	CASETAS PRINCIPAL DE SALIDA Y ENTRADA A LA ADUANA DE TUXPAN								
10	MANTENIMIENTO A ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A BASE DE MADERA COMPRIMIDA INCLUYE: SUMINISTRO Y CAMBIO DE FORMAICA COLOR GRIS CLARO, RESANES, TORNILLERIA, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	1 00	1.00	\$ 2,181.95	\$ 2,181.95	1 00	\$2,181.95	100.00
11	MANTENIMIENTO A ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A BASE DE MADERA COMPRIMIDA INCLUYE: SUMINISTRO Y CAMBIO DE FORMAICA COLOR GRIS CLARO, RESANES, TORNILLERIA, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	4 00	4.00	\$ 2,536.19	\$ 10,144.76	0 0 0	\$0.00	0.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT CON DIMENSIONES 127M ALTURA X 292M DE ANCHO, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE PERSIANA ACTUAL, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	1 00	1.00	\$ 1,348.55	\$ 1,348.55	1 00	\$1,348.55	100.00
13	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 800 HASTA 300 M, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	M2	15000	150.00	\$ 88.70	\$ 13,305.00	149 76	\$13,283.71	99.84



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

REPORTE MENSUAL DE OBRA/SERVICIO

REPORTE MENSUAL No. 03

FECHA DEL REPORTE: 26/12/2023

Periodo Reportado:

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

Contrato No. ASIPONATUX-001-OP-11/23

Importe contratado S/IVA: \$ 2,577,466.55

Fecha de contrato. 04/10/2023

Convenio No.

Fecha de convenio.

Obra: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Contratista: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO

fecha de Inicio: 06/10/2023

Fecha de Termina: 24/12/2023

Plazo: 80 DÍAS

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
C	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL TITULAR DE LA ADUANA								
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO PREFABRICADO DE 4.00MM DE ESPESOR LISO COLOR ROJO TERRACOTA, MARCA FESTER LINEA FESTERMI 10 APP PS DE 4.0 MM DE ESPESOR O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, INCLUYE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL, APLICACIÓN DE SELLADOR BASE SOLVENTE MARCA FESTER HIDROPRIMER O SIMILAR, RESANE DE CRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER PLASTIC CEMENT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESHECHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	M2	20966	209.66	\$ 456.39	\$ 95,686.73	163.35	\$83,679.11	87.45
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA AZOTEA MARCA HELVEX MOD. H444-X O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE CONSUMIBLES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	5.00	5.00	\$ 2,748.24	\$ 13,741.20	0.00	\$0.00	0.00
16	MANTENIMIENTO A CUBIERTA CONFORMADA POR PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR 3" x 3" x 1/8" Y ARMADO CON PTR 3" x 1/2" EN AREA DE AZOTEA A BASE DE CARDEO CON PULIDORA, APLICACION DE PRIMARIO EPÓXIDO A DOS MANOS, ACABADO ESMALTE 100 COLOR BLANCO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9.00 M INCLUYE ANDAMIOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	1.00	1.00	\$ 4,483.95	\$ 4,483.95	1.00	\$4,483.95	100.00
17	MANTENIMIENTO A VENTANAL EN AREA DE OFICINA DEL ADMINISTRADOR CON SECCION DE 5.20x2.80 M. INCLUYE ANDAMIOS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9.00 M, RETIRO Y REEMPLAZO DE SELLADOR PARA VIDRIO ESTRUCTURAL, CAMBIO DE BURLETES DE CEPILLO PARA VENTANA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	SERVICIO	1.00	1.00	\$ 2,063.34	\$ 2,063.34	1.00	\$2,063.34	100.00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE PLAFÓN ACÚSTICO DE 61 X 61 CM MARCA USC TIPO RADAR O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO INCLUYE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, RENOVACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	2000	20.00	\$ 197.73	\$ 3,954.60	2000	\$3,954.60	100.00
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN EXTERIOR, MARCA COMEX LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 0.00 HASTA 9.00 M, INCLUYE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	848.44	848.44	\$ 88.70	\$ 75,256.63	466.30	\$41,360.81	54.96
20	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 0.00 HASTA 9.00 M, INCLUYE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	466.30	466.30	\$ 88.70	\$ 41,360.81	848.44	\$75,256.63	181.95
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE TIPO ARBOTANTE LEO MARCA LITHONIA LIGHTING MOD. VC601 M12 O SIMILAR EN CALIDAD PARA EMPOTRAR EN PARED INCLUYE CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	4.00	4.00	\$ 1,918.74	\$ 7,674.96	4.00	\$7,674.96	100.00
22	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO DE 230 X 160 MTS CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE REEMPLAZO DE CERRADURA CON GANCHO PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD 595, CAMBIO DE GUARDAPOLVO, RENOVACION, LIMPIEZA DE PERFILES DE ALUMINIO, LIMPIEZA DE CRISTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	1.00	1.00	\$ 1,492.17	\$ 1,492.17	1.00	\$1,492.17	100.00
23	MANTENIMIENTO A CANCELERIA FIJA CORREDIZA CON MEDIDAS DE 6.30x3.00 MTS Y 1.40 X 2.00 MTS, INCLUYE ANDAMIOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE SELLADOR PARA VIDRIO ESTRUCTURAL, CAMBIO DE BURLETES DE CEPILLO PARA VENTANA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	SERVICIO	1.00	1.00	\$ 1,271.62	\$ 1,271.62	1.00	\$1,271.62	100.00
24	MANTENIMIENTO A CANCELERIA FIJA CORREDIZA CON MEDIDAS DE 100x1.00 MTS, INCLUYE RETIRO Y REEMPLAZO DE SELLADOR PARA VIDRIO ESTRUCTURAL, CAMBIO DE BURLETES DE CEPILLO PARA VENTANA, REEMPLAZO DE CARRETILLAS, LIMPIEZA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	4.00	4.00	\$ 852.53	\$ 3,410.12	4.00	\$3,410.12	100.00
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 3" EN PVC PARA SALIDA DE CONDENSADOR DE CLIMA, INCLUYE RETIRO DE ESPUMA DE POLIURETANO EXISTENTE, DESCONEXION DE CONDENSADOR, CONEXION DE CONDENSADOR, REVISION DE VOLTAJE, COLPE DE 3" EN PVC, SELLADO DE TUBERIA CON ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	1.00	1.00	\$ 1,181.27	\$ 1,181.27	0.00	\$0.00	0.00



REPORTE MENSUAL DE OBRA/SERVICIO

REPORTE MENSUAL No. 03

FECHA DEL REPORTE: 26/12/2023

Periodo Reportado:

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

Contrato No. ASIPONTUX-001-OP-TJ23

Importe contratado S/IVA: \$ 2,577,466.55

Fecha de contrato. 04/10/2023

Convenio No.

Fecha de convenio.

Obra: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Contratista: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO

Fecha de Termino: 24/12/2023

Plazo:

80 DÍAS

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA RECAMARA C MOD. NOCAL REC ACABADO CRONO MATE MARCA PHILLIPS, INCLUYE. RETIRO DE CERRADURA EXISTENTE, RESALDO DE SEGURIDAD, CILINDRO DE 5 PERNO, ABATIMIENTO REVERSIÓN. LLAVE ESTANDAR, FIJACION, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	100	100	\$ 1,216.94	\$ 1,216.94	000	\$0.00	0.00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED DE 60000 CM DE 40 W 800-240V 6500K 3000 LM EXIPROTABLE EN PLAFON MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE. RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, MONTAJE, ACCESORIOS PARA FIJACION, PRUEBAS, SELLADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	100	100	\$ 1,493.60	\$ 1,493.60	100	\$1,493.60	100.00
0	UNIDAD CANINA								
28	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIRREFLECTIVA EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 0.00 HASTA 3.00 M, INCLUYE. ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPALUMA Y O CURA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE BELLADOR ACRILICO AL KAFRI (BASE ACUA O SIMILAR), APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	56821	56821	\$ 887.00	\$ 50,400.23	47528	\$42,157.34	83.65
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 8" DE DIAMETRO CON REJILLA TIPO LOWVEL A UNA ALTURA DE 2.00 MTS CON DIMENSIONES DE 640 X 640 MTS, INCLUYE. CONEXIONES ELECTRICAS, INCLUIE A MUÑO, MARCO DE ANCULO, PROTECCIÓN DEL EXTRACTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	200	200	\$ 2,253.53	\$ 4,507.06	000	\$0.00	0.00
30	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 2.20 X 0.95 MTS CON CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE. RESALDO DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD. 849, BISAGRAS, REFINELACION, LIMPIEZA DE PERFILES DE ALUMINIO, LIMPIEZA DE CRISTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	100	100	\$ 1,296.21	\$ 1,296.21	100	\$1,296.21	100.00
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING 300X150" CON SECCION DE 3.00 X 2.0 MTRS ACABADO LISO GALVANIZADO INCLUYE. CORTES, DESPERFICION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	200	200	\$ 1,735.61	\$ 3,471.22	000	\$0.00	0.00
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO CON SECCION DE 4.4X1.22 M CON ESPESOR DE 8MM INCLUYE. DESMANTELAMIENTO Y RESALDO DE LAMINA EXISTENTE, FIJACION, PUAS AUTOCALZANTES, SELLADOR, ANDAMIOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	2314	2314	\$ 722.42	\$ 16,716.80	2314	\$16,716.80	100.00
33	MANTENIMIENTO A PUERTA DE HERRERA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON TRATAMIENTO POFATAMADO DE 2.20 M DE ALTURA CON VENTANILLA DE 28X20 M 08M BARRIOS DE 3/8" DE DIAMETRO CON ABERTURA DE 05 Y MARCO DE PUNTA, INCLUYE. REFINELACION, CERRADURA PASADOR DE 8", SOLCABURA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, CAROTEL, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	300	300	\$ 988.95	\$ 2,966.85	300	\$2,966.85	100.00
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVEL PARA TINACO MARCA ROTOPIAS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE. CONEXIONES A TUBERIA, MATERIALES DE FIJACION, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	100	100	\$ 3,917.84	\$ 3,917.84	000	\$0.00	0.00
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LTLED-3W2 2/85 TECNO LITE O SIMILAR EN CALIDAD EN PASILLOS INTERIORES, INCLUYE. SUMINISTRO DE 3 PZA DE TUBO LED, RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, CONEXIONES, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	200	200	\$ 1,568.05	\$ 3,136.12	200	\$3,136.12	100.00
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE TIPO ABROTANTE LED MARCA TECNOLITE MOD. H-110/ACI O SIMILAR EN CALIDAD PARA EMPOTRAR EN BARBO INCLUYE. RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, CONEXIONES, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	900	900	\$ 15,678.91	\$ 14,111.01	900	\$14,111.01	100.00
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC REDONDO DE DOS PIEZAS CERAMICAS MARCA HEIEX MOD. OLIMPIA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE. ASIENTO DE CIERRE, ESTANBIA, HERRAJES, CUELLO DE CERA CON GUMA, SELLADOR WIT DE INSTALACION, RETIRO DE WC EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	100	100	\$ 5,261.75	\$ 5,261.75	100	\$5,261.75	100.00
38	MANTENIMIENTO A PUERTA DE HERRERA CON SECCION DE 2.20X0.95 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON VENTANILLA INTERIOR DE 600X80 M, INCLUYE. EMPOTRAMIENTO DE MECANISMO DE POLEA, SUSTITUCION DE 800 M DE ALAMBRE PARA MECANISMO DE POLEA CON RESORTE, LIMPIEZA CON LIQUIDO PARA METALES, CABLE DE CABLE U A MUÑO, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 ALQUILALICO ANTICORROSION CARBON, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	300	300	\$ 1,405.05	\$ 4,215.15	300	\$4,215.15	100.00
39	MANTENIMIENTO GENERAL A PUERTA DE 100X80 M DE LAMINA GALVANIZADA CON SISTEMA A BASE DE CATAL TIPO U (CUBIERTAS) INCLUYE. LIMPIEZA CON LIQUIDO PARA METALES, EMPOTRAMIENTO DE MECANISMO DE POLEA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 ALQUILALICO ANTICORROSION CARBON, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	300	300	\$ 7,399.57	\$ 2,219.67	300	\$2,219.67	100.00



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

REPORTE MENSUAL DE OBRA/SERVICIO

REPORTE MENSUAL No. 03

FECHA DEL REPORTE: 26/12/2023

Periodo Reportado:

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

Contrato: No. ASIPONATUX-001-OP-11/23

Importe contratado S/IVA: \$ 2,577,466.55

Fecha de contrato: 04/10/2023

Convenio No.

Fecha de convenio.

Obra: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Contratista: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO

fecha de Inicio: 06/10/2023

Fecha de Término: 24/12/2023

Plazo: 80 DÍAS

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance físico Real (%)
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLALED 9W 6500K PLATA SOLA BASIC O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, CONEXIONES, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	100	\$ 72590	\$ 725.90	100	\$725.90	100.00
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO REDONDO CON PEDÉSTAL BLANCO MARCA CATO MOD. JAZMIN O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: RETIRO DE LAVABO EXISTENTE, SELLADOR, MEZCLADORA URREA QUEEN 46QC, KIT DE INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U O T	PZA	100	100	\$ 3,791.76	\$ 3,791.76	100	\$3,791.76	100.00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ACCESORIOS DE 5 PIEZAS PARA BAÑO MODELO 310 MARCA URREA INCLUYE: FIJACIONES, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U O T	PZA	100	100	\$ 2,811.20	\$ 2,811.20	100	\$2,811.20	100.00
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA AITANA MEDIANA ANTIBACTERIAL MARCA JOFEL COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U O T	PZA	100	100	\$ 807.28	\$ 807.28	100	\$807.28	100.00
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA PARA WC MARCA KYMBERLY Y CLARK, MODELO SR CAP 400MTS O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U O T	PZA	100	100	\$ 1,220.48	\$ 1,220.48	100	\$1,220.48	100.00
E	CASÉTAS MÓDULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO								
45	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VINIMEXTOTAL O EQUIVALENTE DE 000 HASTA 300 M, INCLUYE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUNA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACIÓN A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	100.00	100.00	\$ 88.70	\$ 8,870.00	109.20	\$9,686.04	109.20
F	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO								
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS DE PLAFÓN ACÚSTICO DE 61 X 61 CM MARCA USC TIPO RADAR O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO, INCLUYE: RETIRO DE PLAFÓN EXISTENTE, MATERIALES, RENOVACIÓN DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P U O T	PZA	80.00	80.00	\$ 197.73	\$ 15,818.40	74.00	\$14,632.02	92.50
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD 549, INCLUYE FIJACIÓN, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P U O T	PZA	5.00	5.00	\$ 897.93	\$ 4,489.65	5.00	\$4,489.65	100.00
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE JALADERA DE 12 CM PARA VENTANA DE ALUMINIO NATURAL MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE FIJACIÓN, CORTES, ADAPTACIÓN EN VENTAJA, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P U O T	PZA	5.00	5.00	\$ 530.90	\$ 2,654.50	3.00	\$1,592.70	60.00
49	SALIDA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: 15 MTS DE TUBERIA DE PVC DE 1 1/2" 2 CODOS DE 90° DE 1 1/2" DE PVC, ABRAZADERAS TIPO OMEGA PARA TUBO, RESANES, DEMOLICIÓN, DESPERDICIO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P U O T	PZA	5.00	5.00	\$ 1,942.59	\$ 9,712.95	100	\$9,942.59	20.00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRONIVEL PARA TINACO MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE CONEXIONES A TUBERÍA MATERIALES DE FIJACIÓN, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	100	\$ 2,201.44	\$ 2,201.44	100	\$2,201.44	100.00
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE USO RUIDO DE 3x12 AWG PARA 600 V, MARCA CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE INTERCONEXIONES, CORTES DE ENERGÍA, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	ML	40.00	40.00	\$ 92.55	\$ 3,702.00	0.00	\$0.00	0.00
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SQUARE D 1 POLO 30 AMP, INCLUYE LIBRANZA, INTERCONEXIONES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	2.00	2.00	\$ 359.81	\$ 711.62	0.00	\$0.00	0.00
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL ESQUINADO DE VIDRIO TEMPLADO DE 90X90 CM PARA REGADERA LÍNEA VERONA EN ACERO INOXIDABLE MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: ACARREOS, FIJACIÓN, RESANES, PRUEBAS, ARMADO, SELLADOR, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	100	100	\$ 13,482.98	\$ 13,482.98	100	\$13,482.98	100.00
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA CORREDIZA, INCLUYE SISTEMA DE MONTAJE DESLIZANTE CON PISTA INVISIBLE EN PARTE DELANTERA RODILLO DE MONTAJE A PARED, TAPAS FINALES, MECANISMO DE CIERRE SUAVE, TOPES RODILLO DE PISO, SOPORTE EN L RIELES DE PISO ARMADO, FIJACIÓN, PRUEBAS, CORTES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	100	100	\$ 19,302.47	\$ 19,302.47	100	\$19,302.47	100.00

REPORTE MENSUAL DE OBRA/SERVICIO

REPORTE MENSUAL No. 03

FECHA DEL REPORTE: 26/12/2023

Periodo Repor ado:

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

Contrato No. ASIPONATUX-GOI-OP-T/23

Importe contratado S/IVA: \$ 2,577,466.55

Fecha de contrato. 04/10/2023

Convenio No.

Fecha de convenio.

Obra: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Contratista: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO

Fecha de Inicio: 06/10/2023

Fecha de Término: 24/12/2023

Plazo: 80 DÍAS

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
55	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 0.00 HASTA 9.00 M, INCLUYE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA V/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LADADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M ²	235.00	235.00	\$ 88.70	\$ 20,844.50	540.87	\$47,975.17	230.16
56	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAMPER HABITACIONAL DE 12.00X2.55 M PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL ADUANERO CON CAPACIDAD DE 8 PERSONAS, INCLUYE 3 BURROS DE CARCA, ESCALERA DE ACCESO PRINCIPAL, BASTIDOR A BASE DE VIGA IPR DE 6X4", CON ÁNGULO DE 2"X2" EN 1/8", SOLERA DE 2"X1/8", PTR DE 2"X2" CED 1/4, CHASIS CON PTR 2"X2" CED 1/4 Y ÁNGULO DE 2"X2" CED 1/4, PAREDES DE LÁMINA MULTIMURO DE POLIÉSTER MARCA SMART PANEL CAL 26 MM DE 2.40 M DE ALTURA, MULTITECHO POLIÉSTER MARCA SMART PANEL CAL 26 MM CON PLACA DE FIJACIÓN SUJETA CON PIDA AUTO TALADRANTE DE 1/4"X3" GALVANIZADA, TAPA COTERO LÁMINA PINTOR CAL 24, CALAFATEO CON SELLADOR DURETAN 3 VENTANAS CORREDIZAS COLOR BLANCO CON DE SECCIÓN DE 0.90X1.20 M CON VIDRIO DE 3 MM Y MOSQUITERO DE ALUMINIO, PUERTA DE LÁMINA GALVANIZADA CON CERRADURA Y CERROJOS AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU/12 LUMINARIAS TIPO LED 12 CONTACTOS DÚPLEX POLARIZADOS, 6 CONTACTOS DÚPLEX OCULTOS, PISO DIELECTRICO DE MADERA SINTETICA DE 1" MARCA IUSA PLAFON RETICULAR A BASE DE PLACAS DE 0.60X0.60 M MARCA USC RETARDANTE DE FUEGO DORMITORIOS CON DOS LITERAS CADA UNO Y COLCHON INDIVIDUAL BAÑO CON MUEBLES SANITARIOS Y REGADERA, HIDRONEUMÁTICO, COCINETA INTEGRAL, COMETIDA ELECTRICA DE 110 V CON CENTRO DE CARGA, TRASLADO HASTA SITIO DE ENTREGA, CARCA DESCARGA AL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE IZAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	2.00	2.00	\$ 750,237.79	\$ 1,500,475.58	2.00	\$1,500,475.58	100.00
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO PREFABRICADO DE 4.00MM DE ESPESOR LISO COLOR ROJO TERRACOTA, MARCA FESTER LINEA FESTER MIP 10 APP PS DE 4.0 MM DE ESPESOR O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, INCLUYE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, APLICACIÓN DE SELLADOR BASE SOLVENTE, MARCA FESTER HIDROPRIMER O SIMILAR, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER PLASTIC CEMENT O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M ²	36000	360.00	\$ 465.91	\$ 167,727.60	36000	\$167,727.60	100.00
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1 1/2" PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. INCLUYE RANURADO, CONEXIONES, CORTES, CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR DE 1/2", CODO DE 90° DE 1/2". SOLDADURA, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	ML	3000	30.00	\$ 56.194	\$ 16,558.20	5.00	\$2,759.70	16.67
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECADERA CON CHORRO Fijo CON NUDO MÓVIL D E LATÓN DE ACABADO CROMO MOD H-500 MARCA HELVEX, INCLUYE VAVULAS, CONEXIONES, MANERALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	1.00	\$ 4,573.42	\$ 4,573.42	100	\$4,573.42	100.00
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJADERA REDONDA PARA SALIDA D E DESAGUE CON REJILLA CROMADA MARCA URREA MOD 172. INCLUYE DEMOLICIÓN, PEGAMENTO DE PVC, INTERCONEXIÓN, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	1.00	\$ 1,355.77	\$ 1,355.77	100	\$1,355.77	100.00
61	RETIRO DE LOSETA EN PISO Y MUROS DE BAÑO, INCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL HASTA DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL 1 KM, FUERA DE LAS INSTALACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M ²	700	7.00	\$ 79.40	\$ 555.80	215	\$170.71	30.71
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERCERAMIC, ASTON DE 60 X 60 CM, ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL CRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, EN ÁREA DE SANITARIO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M ²	700	7.00	\$ 434.83	\$ 3,043.81	215	\$934.88	30.71
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2" DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, CONEXIONES, INTERCONEXIÓN, CORTES, COPLES, PEGAMENTO DE PVC HIDRÁULICO, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	ML	2000	20.00	\$ 270.30	\$ 5,406.00	500	\$1,351.50	25.00
64	REUBICACIÓN DE MUEBLE SANITARIO (LAVABO CON PEDESTAL), EN ÁREA DE BAÑOS, INCLUYE: RETIRO, INSTALACIÓN, INTERCONEXION, KIT DE INSTALACIÓN, LLAVES ANGULARES, REANURADO, RESANE, PRUEBAS, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	1.00	\$ 1,523.11	\$ 1,523.11	100	\$1,523.11	100.00
C	CASA DEL TITULAR DE LA ADUANA								
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE GAS LP PARA AGUA CON DEPOSITO PARA 38 LT MARCA CALOREX MOD C-1.0 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CALENTADOR EXISTENTE 3 M DE TUBERÍA DE COBRE CON UN DIAMETRO DE 3/4", SOLDADURA DE ESTAÑO, 2 TUERCA UNIÓN DE COBRE, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	1.00	\$ 10,277.25	\$ 10,277.25	100	\$10,277.25	100.00



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

REPORTE MENSUAL DE OBRA/SERVICIO

REPORTE MENSUAL No. 03

FECHA DEL REPORTE: 26/12/2023

Periodo Reportado:

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

Contrato: No. ASIPONATUX-GOI-OP-11/23

Importe contratado S/IVA: \$ 2,577,466.55

Fecha de contrato: 04/10/2023

Convenio No.

Fecha de convenio.

Obra: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Contratista: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO

Fecha de Término: 24/12/2023

Plazo: 80 DÍAS

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acum Real	Avance financ real(\$)	Avance físico Real (%)
77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE. INCLUYE. CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	M2	1890	18.90	\$ 1,356.40	\$ 25,635.96	1800	\$24,415.20	95.24
78	MANTENIMIENTO A PUERTA DE SEGURIDAD BLANCA MULTIPLUS 1 85M DE ANCHO X 2 05 M DE ALTO REPARTIDO EN DOS HOJAS, INCLUYE. RETIRO Y REINSTALACION DE PUERTAS, NIVELACION BSAGRAS, MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO CON MOSQUITERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	100	1.00	\$ 3,292.00	\$ 3,292.00	0.00	\$0.00	0.00
K VENTANAS DE HERRERIA Y CANCELERIA CCTV UNAPROP									
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 90X182CM A BASE DE DUELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO, LINEA DE 3 Y VENTANA DE CRISTAL NATURAL DE 6 MM DE 60CM DE LARGO X 40 CM DE ALTO, INCLUYE, RETIRO DE PUERTA EXISTENTE, CERRADURA DE USO RUDO, NIVELACION, BSAGRAS, APLICACION DE SILICON PARA VIDRIO/ALUMINIO TRANSPARENTE, RESANE EN PERIL DE MARCO, APLICACION DE PINTURA EN AREAS RESANADAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	100	1.00	\$ 8,821.35	\$ 8,821.35	0.00	\$0.00	0.00
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN AREA DE BODEGA INCLUYE. RETIRO DE LAMINA EXISTENTE, FIJACION DE ESTRUCTURA CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE GRADO-304 DE 1/4" DE DIAMETRO X 1 1/4" DE LONGITUD CON TUERCAS Y POLDANAS PLANAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPUCHON DE HULE DE NEOPRENO, MANOBRAS DE HIZAJE Y COLOCACION DE LA LAMINA CON CRUA TIPO TITAN, ENGARCOLADO Y COLOCACION DE CLIPS PARA LAMINA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	M2	1550	15.50	\$ 858.09	\$ 13,300.40	0.00	\$0.00	0.00
L MANTENIMIENTO MUEBLES DE BAÑO CCTV UNAPROP									
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYEN RETIRO DE LAVABO Y W.C. EXISTENTE, LAVABO DE PEDESTAL MONOMANDO LINEA LUCCA O SIMILAR EN CALIDAD, LLAVE RIBBON MONOMANDO BAJA CROMO PULIDO, KIT DE INSTALACION PARA LAVABO CON CESPOL, DE BOTE, SANITARIO INTERCERAMIC UNA PIEZA DOBLE DESCARGA LINEA MILAN O SIMILAR EN CALIDAD CON ASIENTO DE CIERRE LENTO, EL JUEGO DE INSTALACION (JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS, VALVULA LLENADO CON FLOTADOR, CONTRA CON SAPO, TORNILLOS TANQUE TAZA EMPAQUE TANQUE-TAZA Y PALANCA), CUELLO DE CERA CON GUIA, TAQUETES, TORNILLOS PIJA, CUBREPIJAS, ARANDELAS, TUERCAS CIEGAS (BELLOTAS), LLAVE ANCLAR Y MANGUERA FLEXIBLE CON ROSCA DE 35CM, ADAPTACION DE LLAVE DE NARIZ EN LAVABO CONSUMIBLES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	100	1.00	\$ 12,547.16	\$ 12,547.16	100	\$12,547.16	100.00
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE LA LINEA PROLIM, INCLUYE: 3 DESPACHADORES HIGIENICOS JUMBO JR HUMO, 1 JABONERA CRANEL TRANSPARENTE 7 HUMO 97X13CM, 1 DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA MINI PLUS HUMO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE ACCESORIOS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	200	2.00	\$ 4,634.88	\$ 9,269.76	0.00	\$0.00	0.00

Avance Programado Acumulado al: 24-dic-23

TOTAL GENERAL

\$ 2,577,466.55

Avance Real Acumulado al: 24-dic-23

TOTAL GENERAL

\$2,577,466.55

RESUMEN

Monto Contratado:	\$	2,577,466.55	%
Porcentaje Global de obra Programada:			100.00
Porcentaje de cumplimiento Global de obra/ser vicio Real:			100.00
Desviacion:			0.00

ESTADO FINANCIERO		
PROCESADOS	EROGADOS	ABONADOS
\$2,577,466.55	\$2,577,466.55	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

REPORTE MENSUAL DE OBRA/SERVICIO

REPORTE MENSUAL No. 03

FECHA DEL REPORTE: 26/12/2023

Periodo Reportado:

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

Contrato No. ASIPONATUX-GOI-Op-1/23

Importe contratado S/IVA: \$ 2,577,466.55

Fecha de contrato. 04/10/2023

Convenio No.

Fecha de convenio.

Obra: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Contratista: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO

Fecha de Término: 24/12/2023

Plazo: 80 DÍAS

Fecha de Inicio: 06/10/2023

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum.	Preço Unitario	Importe Prog Acum.	Cantidad acum/Real	Avance físico real(%)	Avance físico Real (P)
-------	----------	--------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------	--------------------	-----------------------	------------------------

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA:

1.- Con periodo comprendido del 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2023, se realizaron los siguientes trabajos contratados: instalación de mosquetero, dimensiones 1.15m de altura x 96 m de ancho, suministro e instalación de persiana enrollable tipo black out con dimensiones 120m altura x 192m de ancho, suministro e instalación de persiana enrollable tipo black out con dimensiones 127m altura x 292m de ancho, suministro, fabricación e instalación de puerta a base de lámina multypanel marca ternium tipo economuro con dimensiones promedio de 100 m x 210m con cristal de 086 x086 mts, mantenimiento a puerta a base de lámina multypanel marca ternium tipo economuro con dimensiones promedio de 100 m x 210m, con cristal de 086 x086 mts, suministro e instalación de luminaria lineal de sección 120x030 mts para sobreponer de 2x18 w, mantenimiento a escritorio tipo ejecutivo a base de madera comprimida, suministro e instalación de persiana enrollable tipo black out con dimensiones 127m altura x 292m de ancho, suministro y aplicación de pintura acrílica antibacterial en interior y exterior de 0.00 hasta 3.00 m, suministro y colocación de impermeabilizante asfáltico prefabricado de 4.00mm de espesor liso color rojo terracota, marca lester línea (estermip 10 app pa de 4.0 mm de espesor similar en características y calidad, mantenimiento a cubierta conformada por perfiles estructurales de pil 3" x 3" x 1/8" y armado con pil 3" x 1/2" en área de azote a base de cerdo con pulido, aplicación de primario epóxido a dos manos, acabado esmalte 100 color blanco a una altura promedio de 9.00 m, mantenimiento a ventanal en área de oficina del administrador con sección de 520x280 m, suministro e instalación de placas de plafón acústico de 61 x 61 cm marca usg tipo redat o similar en calidad color blanco, suministro y aplicación de pintura acrílica antibacterial en exterior de 0.00 hasta 9.00 m, suministro y aplicación de pintura acrílica antibacterial en interior de 0.00 hasta 9.00 m, suministro y colocación de lámpara de tipo abatible led máxica lighthouse lighting mod. ve 1501 m2 o similar en calidad para empotrar en pared, mantenimiento a puerta de aluminio de 230 x 160 mts con cristal claro de 6 mm, mantenimiento a cancelería fija-corioliza con medidas de 6.30x3.00 mts y 1.40 x 2.00 mts, mantenimiento a cancelería fija-corioliza con medidas de 1.00 x1.00 mts, suministro e instalación de luminaria a panel led de 60x60 cm de 10w 100-240v 6500k 3000 lm empotrable en plafón, suministro e instalación de lámina de policarbonato con de sección 2.44x127 m con espesor de 8mm, mantenimiento a puerta de herrería a base de lámina galvanizada calibre 16 con tratamiento pestilizado de 270 m de altura con ventanilla de 20 x 20 m con barras de 3/8" de diámetro con abertura de 0% empotrada en 1" suministro e instalación y puesta en marcha de cámara balneométrica de 1200x750 mm tamaño estándar con capacidad de 8 personas.

2.- Reporte del estado ambiental: Se da seguimiento a lo relacionado con ambiental y seguridad e higiene. Asegurándose que el personal porte en todo momento su equipo de protección personal.

3.- Maquinaria y Equipo: Se da seguimiento y se verifica que la empresa contratista cuente en obra con los equipos adecuados y necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo a las actividades que se realizaron, por lo que cuenta en obra con el siguiente equipo: 1 equipo compresor, maquina de soldar, calafateadora.

4.- Personal en Obra: La empresa contratista cuenta con el siguiente personal en obra: Supervisor de construcción (1), (3) Ayudantes, (2) Oficial albañil, personal suficiente de acuerdo a las actividades que se están realizando hasta el momento.

Conclusiones: A este periodo que se informa se tiene programado un avance global acumulado del 100.00% de acuerdo al programa de obra, a la fecha se tiene un avance global real acumulado del 100.00% existiendo un monto total erogado de la obra por locales y da por concluido los trabajos

ELABORÓ
 ING. RUBÉN EMMANUEL MEZA LOREDO
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ
 ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGÍA



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP 31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 03
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,577,466.55
 CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-11/23
 FECHA DE REPORTE: 26 dic-23

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO: 06/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER. (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
A	CASETA DOS PLANTAS EMBARCADERO MUELLE FISCAL																
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSQUITERO DIMENSIONES 119M DE ALTURA X 96 M DE ANCHO INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE MOSQUITERO, LIMPIEZA Y PERFILIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, MARCO CON PERFIL DE ALUMINIO PIGAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	10.00	\$ 1,617.24	\$ 16,172.40	0.63	06/10/2023	15/10/2023	10	10.00	\$ 16,172.40	0.00	\$ -	10.00	\$ 16,172.40	0.00	\$ -
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT CON DIMENSIONES 170M ALTURA X 130M DE ANCHO INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE PERSIANA ACTUAL, FIJACION MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 1,384.14	\$ 2,768.28	0.11	17/10/2023	21/10/2023	5	7.00	\$ 9,688.98	0.00	\$ -	7.00	\$ 9,688.98	-5.00	\$ 6,920.70
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT CON DIMENSIONES 170M ALTURA X 130M DE ANCHO INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE PERSIANA ACTUAL, FIJACION MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 1,377.47	\$ 2,754.94	0.11	17/10/2023	21/10/2023	5	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,754.94
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT CON DIMENSIONES 127M ALTURA X 292M DE ANCHO INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE PERSIANA ACTUAL, FIJACION MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 1,783.12	\$ 3,566.24	0.14	17/10/2023	21/10/2023	5	5.00	\$ 8,915.60	0.00	\$ -	5.00	\$ 8,915.60	-3.00	\$ 5,349.36
5	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA A BASE DE LAMINA MULTYPANEL MARCA TERNIUM TIPO ECONOMICO CON DIMENSIONES PROMEDIO DE 100 M X 210M CON CRISTAL DE 086 X086 MTS INCLUYE MARCO CONTRAMARCO VINIL PARA SUJECION DE CRISTAL GUARDA POLVOS CHAPA MARCA PHILLIPS MOD 715 BISAGRAS TORNILLOS APLICACION DE PINTURA A BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP6 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD ACABADO DE ESMALTE DE POLIURETANO PEIEX RA-28 EN DOS CAPAS DEL COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 4,673.17	\$ 4,673.17	0.18	22/10/2023	26/10/2023	5	1.00	\$ 4,673.17	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,673.17	0.00	\$ -
6	MANTENIMIENTO A PUERTA A BASE DE LAMINA MULTYPANEL MARCA TERNIUM TIPO ECONOMICO CON DIMENSIONES PROMEDIO DE 100 M X 210M CON CRISTAL DE 086 X086 MTS INCLUYE DESMONTAJE MONTAJE LIMPIEZA Y RETIRO DE IMPUREZAS POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS (CARDEO) NIVELACION DE PUERTA REPOSICION DE CHAPA MARCA PHILLIPS MOD 715 APLICACION DE PINTURA A BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEIEX RA-28 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD ACABADO DE ESMALTE DE POLIURETANO PEIEX RA-28 EN DOS CAPAS DEL COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION HERRAJES CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 2,266.52	\$ 4,533.04	0.18	22/10/2023	26/10/2023	5	0.00	\$ -	2.00	\$ 4,533.04	2.00	\$ 4,533.04	0.00	\$ -
7	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE CAJETA No. 3 DE CONTROL Y VIGILANCIA A BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP6 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN DOS CAPAS DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE LIMPIEZA CON CARDA Y PULIDOR ANDAMIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	60.00	\$ 359.19	\$ 21,551.40	0.84	08/10/2023	01/11/2023	25	0.00	\$ -	58.21	\$ 20,908.45	58.21	\$ 20,908.45	1.79	\$ 642.95
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE CAJETA No. 3 DE CONTROL Y VIGILANCIA A BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP6 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO PEIEX RA-28 EN DOS CAPAS DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE LIMPIEZA CON CARDA Y PULIDOR ANDAMIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	62.33	\$ 359.19	\$ 22,388.31	0.87	08/10/2023	01/11/2023	25	0.00	\$ -	62.33	\$ 22,388.31	62.33	\$ 22,388.31	0.00	\$ -
9	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE CAJETA No. 30 MTS PARA SOBREPONER DE 2x3 W TB MARCA VOLTECK O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE RETIRO DE LUBRIFICACION EXISTENTE SUMINISTRO DE DOS TUBOS LED DE 18 W FIJACION REVISION DE CIRCUITO PRUEBAS CONSUMIBLES HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	8.00	\$ 1,505.83	\$ 12,046.64	0.47	26/10/2023	29/10/2023	4	3.00	\$ 4,517.49	8.00	\$ 12,046.64	11.00	\$ 16,564.13	-3.00	\$ 4,517.49
TOTAL H1						\$ 90,454.42	3.51				\$ 43,967.64		\$ 59,876.44		\$ 103,844.08		-\$ 13,389.66

ELABORÓ

 ING. RUBÉN EMMANUEL MEZA LOREDO
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

 ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP 31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL, No. 03
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO:

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,577,466.55

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-11/23

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 26 dic-23

FECHA DE INICIO: 06/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	PORE EJECUTAR (VOL.)	PORE EJECUTAR (\$)
B	CASSETS PRINCIPAL DE SALIDA Y ENTRADA A LA ADUANA DE TUXPAN																
10	MANTENIMIENTO A ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A BASE DE MADERA COMPRIMIDA INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FORMACA COLOR GRIS CLARO RESANES TORNILLERIA CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 2,181.95	\$ 2,181.95	0.08	01/11/2023	05/11/2023	5	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,181.95	1.00	\$ 2,181.95	0.00	\$ -
11	MANTENIMIENTO A ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A BASE DE MADERA COMPRIMIDA INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FORMACA COLOR GRIS CLARO RESANES TORNILLERIA CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 2,536.19	\$ 10,144.76	0.39	01/11/2023	05/11/2023	5	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 10,144.76
12	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR MARCA CHEX LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 000 HASTA 300 M INCLUYE ANDAMIOS SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUNA METALICA RESANES CON CEMENTO BLANCO LIJADO DE LA SUPERFICIE APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 1,348.55	\$ 1,348.55	0.05	06/11/2023	11/11/2023	6	1.00	\$ 1,348.55	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,348.55	0.00	\$ -
13	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR MARCA CHEX LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 000 HASTA 300 M INCLUYE ANDAMIOS SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUNA METALICA RESANES CON CEMENTO BLANCO LIJADO DE LA SUPERFICIE APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	150.00	\$ 88.70	\$ 13,305.00	0.52	25/10/2023	13/11/2023	20	0.00	\$ -	149.76	\$ 13,283.71	149.76	\$ 13,283.71	0.24	\$ 2129
C	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL TITULAR DE LA ADUANA																
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERAS DE BARRERA DE ASFALTICO PREFABRICADO DE 60MM DE ESPESOR LISO COLOR ROJO TERRACOTA MARCA FESTER LINEA FESTER HIP ID APP PS DE 4.00 M DE ESPESOR O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD INCLUYE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EXISTENTE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y BASURA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARROPEO HASTA SU DISPOSICION FINAL APLICACION DE SELLADOR BASE SOLVENTE MARCA FESTER HIDROPRIMER O SIMILAR, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO MARCA FESTER PLASTIC CEMENT O SIMILAR INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE SECHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	209.66	\$ 456.39	\$ 95,686.73	3.71	05/11/2023	19/11/2023	15	0.00	\$ -	183.35	\$ 83,679.11	183.35	\$ 83,679.11	26.31	\$ 12,007.62
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA AZOTEA MARCA HELLER Y UNO 1/4" X 1/2" O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE CONSUMIBLES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	5.00	\$ 2,748.24	\$ 13,741.20	0.53	05/11/2023	07/11/2023	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 13,741.20
16	MANTENIMIENTO A CUBIERTA CONFORMADA POR PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR 3" X 3" X 1/8" Y ARRIADO CON PTR 3" X 1/2" EN AREA DE AZOTEA A BASE DE CARBONO CON PULBORA APLICACION DE PRIMARIO EPOXIDO A DOS MANOS, ACABADO ESMALTE 100 COLOR BLANCO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 900 M INCLUYE ANDAMIOS CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 4,483.95	\$ 4,483.95	0.17	10/11/2023	17/11/2023	8	1.00	\$ 4,483.95	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,483.95	0.00	\$ -
17	MANTENIMIENTO A CUBIERTA CONFORMADA POR PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR 3" X 3" X 1/8" Y ARRIADO CON PTR 3" X 1/2" EN AREA DE AZOTEA A BASE DE CARBONO CON PULBORA APLICACION DE PRIMARIO EPOXIDO A DOS MANOS, ACABADO ESMALTE 100 COLOR BLANCO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 900 M INCLUYE ANDAMIOS CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	1.00	\$ 2,063.34	\$ 2,063.34	0.08	10/11/2023	14/11/2023	5	1.00	\$ 2,063.34	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,063.34	0.00	\$ -
	TOTAL H2				\$ 142,955.48	5.55				\$ 7,895.84	\$ 99,144.77	\$ 107,040.61	\$ 35,914.87				
	TOTAL H1+H2				\$ 233,409.90	9.06				\$ 51,863.48	\$ 159,021.21	\$ 210,884.69	\$ 22,525.21				

ELABORÓ

ING. DOBÉN EMMANUEL MEZA LOREDO
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADJUNA LOCAL Y LA UNAPROP 31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 03
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO:
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,577,466.55
 CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-11/23
 FECHA DE REPORTE: 26 dic-23

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO: 06/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADA	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(S)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	(S)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(S)	POR EJECUTAR (VOL.)	(S)
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM MARCA USG TIPO RAABAR O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO INCLUYE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE MATERIALES RENOVACION DE ESTRUCTURA CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	20.00	\$ 19773	\$ 3,954.60	0.15	19/11/2023	23/11/2023	5	20.00	\$ 3,954.60	0.00	\$ -	20.00	\$ 3,954.60	0.00	\$ -
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN EXTERIOR MARCA CONEX LINEA VINILITE TOTAL EQUIVALENTE DE 000 HASTA 900 M INCLUYE ANDAMIOS SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y O CUNA METALICA RESANES CON CEMENTO BLANCO LIADO DE LA SUPERFICIE APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	848.44	\$ 8870	\$ 7,525,663	2.92	05/11/2023	24/11/2023	20	0.00	\$ -	466.30	\$ 4,136,081	466.30	\$ 4,136,081	382.14	\$ 3,389,582
20	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR MARCA CONEX LINEA VINILITE TOTAL EQUIVALENTE DE 000 HASTA 900 M INCLUYE ANDAMIOS SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y O CUNA METALICA RESANES CON CEMENTO BLANCO LIADO DE LA SUPERFICIE APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	466.30	\$ 8870	\$ 4,136,081	1.60	05/11/2023	24/11/2023	20	0.00	\$ -	848.44	\$ 7,525,663	848.44	\$ 7,525,663	-382.14	\$ -
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE TIPO ARBOTANTE LED PARA ILUMINACION EXTERIOR CON VENTILADOR SIMILAR (PUNTA) PARA EL PÓRTICO EN PARED INCLUYE CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	4.00	\$ 1,918.74	\$ 7,674.96	0.30	15/11/2023	18/11/2023	4	4.00	\$ 7,674.96	0.00	\$ -	4.00	\$ 7,674.96	0.00	\$ -
22	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO DE 230 X 160 CM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE REEMPLAZO DE CERRADURA CON GANCHO PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS TIPO 595 CAMBIO DE GUARDAPOLVO RENOVACION LIMPIEZA DE PERFILES DE ALUMINIO LIMPIEZA DE CRISTAL MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 1,492.17	\$ 1,492.17	0.06	18/11/2023	19/11/2023	2	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,492.17	1.00	\$ 1,492.17	0.00	\$ -
23	MANTENIMIENTO A CANCELERIA PDA CORREDIZA CON MEDIDAS DE 630 X 300 MTS Y 140 X 200 MTS INCLUYE ANDAMIOS RETIRO Y REEMPLAZO DE SELLADOR PARA VIDRIO ESTRUCTURAL CAMBIO DE BURLETES DE CEPILLO PARA VENTANA LIMPIEZA CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	1.00	\$ 1,271.62	\$ 1,271.62	0.05	19/11/2023	20/11/2023	2	1.00	\$ 1,271.62	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,271.62	0.00	\$ -
24	MANTENIMIENTO A CANCELERIA PDA CORREDIZA CON MEDIDAS DE 100 X 100 MTS INCLUYE RETIRO Y REEMPLAZO DE SELLADOR PARA VIDRIO ESTRUCTURAL CAMBIO DE BURLETES DE CEPILLO PARA VENTANA REEMPLAZO DE CARRETILLAS LIMPIEZA CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	4.00	\$ 852.53	\$ 3,410.12	0.13	20/11/2023	21/11/2023	2	4.00	\$ 3,410.12	0.00	\$ -	4.00	\$ 3,410.12	0.00	\$ -
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° EN PVC PARA SERVICIO DE CONDENSADOR DE CLIMA INCLUYE RETIRO DE ESPUMA DE POLIURETANO EXISTENTE DESCONEXION DE CONDENSADOR CONEXION DE CONDENSADOR REVISION DE VOLTAJE GOLPE DE Y EN PVC SELLADO DE TUBERIA CON ESPUMA DE POLIURETANO MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 1,181.27	\$ 1,181.27	0.05	21/11/2023	22/11/2023	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,181.27
TOTAL H3					\$ 135,602.18	5.26				\$ 16,311.30	\$ 118,109.61			\$ 134,420.91	\$ 1,181.27		
TOTAL H1+H2+H3					\$ 369,012.08	14.32				\$ 68,174.78	\$ 277,130.82			\$ 345,305.60	\$ 23,706.48		

ELABORÓ

 ING. RUBÉN EMMANUEL MEZA LOREDO
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

 ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANALOCAL Y LA UNAPRO... EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 03
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO:
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,577,466.55

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-11/23

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO: 06/10/2023

FECHA DE REPORTE: 26 dic 23

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(S)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	(S)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(S)	POR EJECUTAR (VOL.)	(S)
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA RECAMARA COMERCIAL RECACABADO CHINO MATE MARCA PHILLIPS INCLUYE RETIRO DE CERRADURA EXISTENTE PESTILLO DE SEGURIDAD CILINDRO DE SEGURIDAD ABATIENTO REVERSIBLE LLAVE ESTANDAR FIJACION HERRAJES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 1,216.94	\$ 1,216.94	0.05	21/11/2023	22/11/2023	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,216.94
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60CM DE 40 W 100-240V 6500K 3000 LM EMPOTRABLE EN PLAFON MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE MONTAJE ACCESORIOS PARA FIJACION PRUEBAS SELLAGO CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 1,493.60	\$ 1,493.60	0.06	22/11/2023	24/11/2023	3	1.00	\$ 1,493.60	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,493.60	0.00	\$ -
D	UNIDAD CANINA																
28	SUBSTRATO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ALTERNATIVA DE INTERIOR Y EXTERIOR MARCA COPIE LINEA VINIL - TOTAL EQUIVALENTE DE 6000 HASTA 300 M INCLUYE ANDAMIOS SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y OJUNA METALICA RESANES CON CEMENTO BLANCO LIGADO DE LA SUPERFICIE APLICACION DE SELLADOR ACRILICO CALAFIN BASE AGUA OSILILAR APLICACION A DOS CAPAS DE 2 (MILIMETROS) DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	568.21	\$ 8,870	\$ 50,400.23	1.96	05/11/2023	24/11/2023	20	0.00	\$ -	475.28	\$ 42,157.34	475.28	\$ 42,157.34	92.93	\$ 8,242.89
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 8" DE DIAMETRO CON REJILLA TIPO LOUVER A UNA ALTURA DE 200 MTS CON DIMENSIONES DE 600 X 240 MTS INCLUYE CONEXIONES ELCTRICAS ANCLAJE MURO MARCO DE ANGULO PROTECCION DEL EXTRACTOR MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	2.00	\$ 2,253.53	\$ 4,507.06	0.17	05/11/2023	07/11/2023	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 4,507.06
30	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 2.20 X 0.95 MTS CON CRISTAL CLARO DE 6MM INCLUYE REMPLAZO DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS H-100 S-9 BISAGRAS RENOVACION LIMPIEZA DE PERFILES DE ALUMINIO LIMPIEZA DE CRISTAL MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 1,296.21	\$ 1,296.21	0.05	10/11/2023	13/11/2023	4	1.00	\$ 1,296.21	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,296.21	0.00	\$ -
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING 3/8"X1/4" CON SECCION DE 300 X 20 MTRS ACABADO LISO GALVANIZADO INCLUYE CORTES DESPERDICIO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	2.00	\$ 1,773.61	\$ 3,547.22	0.14	13/11/2023	17/11/2023	5	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,547.22
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO CON DE SECCION 2.44X1.22 M CON ESPESOR DE 8MM INCLUYE DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAMINA EXISTENTE FIJACION PUNAS AUTOTALADRANTES SELLADOR ANDAMIOS CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	23.14	\$ 722.42	\$ 16,716.80	0.65	17/11/2023	25/11/2023	9	23.14	\$ 16,716.80	0.00	\$ -	23.14	\$ 16,716.80	0.00	\$ -
33	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CONTRATEMPO POSTALIZADO DE 2.20 M DE ALTURA CON VENTANILLA DE 20X28 M CON BARROTES DE 3/8" DE DIAMETRO CON ABERTURA DE 85 Y MARCO DE PIR DE 1/2" INCLUYE RENOVACION CERRADURA PASADOR DE BOLSADURA APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLEX 100 CARDEO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	3.00	\$ 988.95	\$ 2,966.85	0.12	13/11/2023	18/11/2023	6	3.00	\$ 2,966.85	0.00	\$ -	3.00	\$ 2,966.85	0.00	\$ -
TOTAL H4					\$ 82,144.91	3.19					\$ 22,473.46	\$ 42,157.34	\$ 64,630.80	\$ 17,514.11			
TOTAL H1+H2+H3+H4					\$ 451,156.99	17.50					\$ 90,648.24	\$ 319,288.16	\$ 409,936.40	\$ 41,220.59			

ELABORÓ

 ING. RUBÉN EMMANUEL MEZA LOREDO
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

 ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP 31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 03
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO:

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,577,466.55

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-11/23

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 26-dic-23

FECHA DE INICIO: 06/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVEL PARA TINACO MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE CONEXIONES A TUBERIA MATERIALES DE FIDACION PRUEBAS CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 3,917.84	\$ 3,917.84	0.15	18/11/2023	22/11/2023	5	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,917.84
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED-142-255 TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD EN PASILLOS INTERIORES INCLUYE SUMINISTRO DE 3 PZA DE TUBO LED, RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE CONEXIONES PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	2.00	\$ 1,568.06	\$ 3,136.12	0.12	13/11/2023	16/11/2023	4	2.00	\$ 3,136.12	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,136.12
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO ARBOTANTE LEON MARCA TECNOLITE MOD H1101 O SIMILAR EN CALIDAD PARA EMPOTRAR EN PARED INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE CONEXIONES PRUEBAS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	9.00	\$ 1,567.89	\$ 14,111.01	0.55	16/11/2023	24/11/2023	9	9.00	\$ 14,111.01	0.00	\$ -	9.00	\$ 14,111.01
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC REDONDO Y DOS PIEZAS CERAMICAS PARALELO, MANO DE OBRA O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE ASIENTO ESCRIBI DE ESCRIBI, MECHAS, CUELLO DE CERRAJON LATE, SELLADOR KIT DE INSTALACION RETIRO DE WC EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	1.00	\$ 5,261.75	\$ 5,261.75	0.20	16/11/2023	17/11/2023	2	1.00	\$ 5,261.75	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,261.75
38	RENTAMIENTO A FUENTE DE HERRERIA CON SECCION DE 220X100 M A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y CON VENTANILLA INFERIOR DE 60X60 CM, INCLUYE ENGRASADO DE MECANISMO DE POLEA SUSTITUCION DE 600 M DE ALAMBRE PARA MECANISMO DE POLEA CON RESORTE LIMPIEZA CON LIQUIDO PARA METALES ANCLAJE DE CANAL U A MURO, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLEX 100 ALQUIDALICO ANTICORROSIVO CARDEO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	3.00	\$ 1,405.05	\$ 4,215.15	0.16	13/11/2023	15/11/2023	3	3.00	\$ 4,215.15	0.00	\$ -	3.00	\$ 4,215.15
39	GALVANIZADA CON SISTEMA A BASE DE CANAL TIPO U (IGUILLON) INCLUYE LIMPIEZA CON LIQUIDO PARA METALES ENGRASADO DE MECANISMO DE POLEA APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLEX 100 ALQUIDALICO ANTICORROSIVO CARDEO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	3.00	\$ 739.89	\$ 2,219.67	0.09	13/11/2023	15/11/2023	3	3.00	\$ 2,219.67	0.00	\$ -	3.00	\$ 2,219.67
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLA LED 3W 6500K PLATA SOLA BASIC O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE CONEXIONES PRUEBAS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 725.90	\$ 725.90	0.03	18/11/2023	19/11/2023	2	1.00	\$ 725.90	0.00	\$ -	1.00	\$ 725.90
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO REDONDO CON PEDESTAL BLANCO MARCA CATO MOD JAZMIN O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE RETIRO DE LAVABO EXISTENTE SELLADOR MEZCLADORA URREA QUEEN 4QC KIT DE INSTALACION MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	1.00	\$ 3,791.78	\$ 3,791.78	0.15	20/11/2023	23/11/2023	4	1.00	\$ 3,791.78	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,791.78
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUELO DE ACCESORIOS DE PIEZAS PARA BANO MOBELO 310 MARCA URREA INCLUYE FIDACIONES SELLADOR MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	1.00	\$ 2,811.20	\$ 2,811.20	0.11	20/11/2023	23/11/2023	4	1.00	\$ 2,811.20	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,811.20
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABONETA ANTI BACTERIA ANTIBACTERIAL MARCA JOPEL COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE FIDACION MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	1.00	\$ 807.28	\$ 807.28	0.03	20/11/2023	23/11/2023	4	1.00	\$ 807.28	0.00	\$ -	1.00	\$ 807.28
TOTAL H5					\$ 40,997.70	1.59					\$ 37,079.86	\$ -	\$ 37,079.86	\$ 3,917.84	
TOTAL H1+H2+H3+H4+H5					\$ 492,154.69	19.09					\$ 127,728.10	\$ 319,288.16	\$ 447,016.26	\$ 45,138.43	

ELABORÓ

ING. RUBÉN EMMANUEL MEZA LOREDO
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 03
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO:

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2577,46655

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-11/23

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 26 dic-23

FECHA DE INICIO: 06/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NUMERO EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER. (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELEPA PARA PVC MARCA HYMBERLY Y CLARA, MODELO SP CAP-0001TS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE FIJACION MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PZA	1.00	\$ 1,220.48	\$ 1,220.48	0.05	20/11/2023	23/11/2023	4	1.00	\$ 1,220.48	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,220.48	0.00	\$ -
E	CASERAS MODULO DE RECONOCIMIENTO AVANZADO																
45	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA THERMOLAC EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 3000 HASTA 3000 L. INCLUYE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO A KAHN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	M2	100.00	\$ 88.70	\$ 8,870.00	0.34	18/10/2023	01/11/2023	15	109.20	\$ 9,686.04	0.00	\$ -	109.20	\$ 9,686.04	-9.20	\$ 816.04
F	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO																
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 60 X 60 CM MARCA USG TIPO RADAR O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, INCLUIE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, RENOVACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	80.00	\$ 197.73	\$ 15,818.40	0.61	22/11/2023	03/12/2023	12	16.00	\$ 3,163.68	58.00	\$ 11,468.34	74.00	\$ 14,632.02	6.00	\$ 1,186.38
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS M 549, INCLUYE FIJACION, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	5.00	\$ 897.93	\$ 4,489.65	0.17	25/11/2023	29/11/2023	5	5.00	\$ 4,489.65	0.00	\$ -	5.00	\$ 4,489.65	0.00	\$ -
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE JALADERA DE 12 CM PARA VENTANA DE ALUMINIO NATURAL MARCA HERRA LUM O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE FIJACION, CORTES, ADAPTACION VENTAJA, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	5.00	\$ 530.90	\$ 2,654.50	0.10	25/11/2023	29/11/2023	5	3.00	\$ 1,592.70	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,592.70	2.00	\$ 1,061.80
49	SALIDA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE 15 FITS DE TUBERIA DE PVC DE 1 1/2" CODIGO DE 90° E 1/2" de PVC, ABRAZADERAS TIPO OMEGA PARA TUBO, RESANES DE OLICION, DESPEJIFICIO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	5.00	\$ 1,942.59	\$ 9,712.95	0.38	29/11/2023	30/11/2023	2	1.00	\$ 1,942.59	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,942.59	4.00	\$ 7,770.36
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROVALVULAS PARA TRINACO MARCA ROTOPLAST O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE CONEXIONES A TUBERIA, MATERIALES DE FIJACION, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	1.00	\$ 2,201.44	\$ 2,201.44	0.09	30/11/2023	03/12/2023	4	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,201.44	1.00	\$ 2,201.44	0.00	\$ -
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE D E USO RUDO DE 3/42 AWG PARA 600 V MARCA CONDUEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO DE BAJA TENSION, INCLUYE INTERCONEXIONES, CORTES DE ENERGIA, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	ML	40.00	\$ 92.55	\$ 3,702.00	0.14	30/11/2023	03/12/2023	6	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	40.00	\$ 3,702.00
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D 1 POLO 30 ALP, INCLUYE LIBRANZA, INTERCONEXIONES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	2.00	\$ 355.81	\$ 711.62	0.03	30/11/2023	03/12/2023	4	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 711.62
TOTAL H6					\$ 49,381.04	1.92					\$ 22,095.14		\$ 13,669.78		\$ 35,764.92		\$ 13,616.12
TOTAL											\$ 149,823.24		\$ 332,957.94		\$ 482,781.18		\$ 58,754.55
H1+H2+H3+H4+H5+H6					\$ 541,535.73	21.01											

ELABORÓ

 ING. RUBÉN EMMAHUEL MEZA LOREDO
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

 ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: 'MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP 3) EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ'

REPORTE MENSUAL No. 03
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO:
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,577,466.55

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-11/23

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 26 dic 23

FECHA DE INICIO: 06/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD (PROYECTADO)	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)			
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETAS QUINQUEN EN VARIOS TEMPLADOS DE 90X90 CM PARA REGADERA LINEA VERONA EN ACERIO INOXIDABLE MARCA INTERCERAMIC INCLUYE: ACARREOS, FIJACION, RESANES, PRUEBAS, ARMADO, SELLADOR, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U. 01	PZA	1.00	\$ 13,482.98	\$ 13,482.98	0.52	03/12/2023	05/12/2023	3	1.00	\$ 13,482.98	0.00	\$	1.00	\$ 13,482.98	0.00	\$	
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CORREDIZA INCLUYE SISTEMA DE MONTAJE DESLIZANTE CON PISTA INVISIBLE EN PARTE DELANTERA, RODILLO DE MONTAJE A PARED, TAPAS FINALES MECANISMO DE CIERRE SUAVE, TOPES RODILLO DE PISO, SOPORTE EN L RIELES DE PISO, ARRIADO, FIJACION, PRUEBAS, CORTES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U. 01	PZA	1.00	\$ 19,302.47	\$ 19,302.47	0.75	03/12/2023	10/12/2023	8	1.00	\$ 19,302.47	0.00	\$	1.00	\$ 19,302.47	0.00	\$	
55	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIORES EXTERIORES MARCA COME - LINEA VINILIKEN TOTAL O EQUIVALENTE DE 600 HASTA 900 M INCLUYE ANCHO 1055 UN INSTRUO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUNA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LADADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A LOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U. 01	M2	235.00	\$ 8870	\$ 20,844.50	0.81	05/12/2023	19/12/2023	15	40.78	\$ 3,617.19	500.09	\$ 44,357.98	540.87	\$ 47,975.17	-305.87	-\$	27,130.67
56	NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U. 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO DE COMPLETO HABITACIONAL DE 1200X25511 PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL ADUANERO CON CAPACIDAD DE 8 PERSONAS, INCLUYE 3 BURROSCIE CARGA ESCALERA DE ACCESO PRINCIPAL BASTIDOR A BASE DE VIGA IPR DE 6"4" CON ANGULO DE 2 X2 EN M9, SOLERA DE 2 X1/8" PTR DE 2 X2 CED 14, CHASIS CON PTR 2 X2 CED 14 Y ANGULO DE 2 X2 CED 14 PAREDES DE LAMINA MULTIMURO DE POLIESTER MARCA SMART PANEL CAL 26 MM DE 240 M DE ALTURA, MULTITECH POLIESTER MARCA SMART PANEL CAL 26 MM CON PLACA DE FIJACION SUJETA CON PISA ALITO TALADRANTE DE 1/4" + 5 GALVANIZADA TAPA GOTERO LAMINA PINTRO CAL 24 CALAFATEO CON SELLADOR DURETAN 3 VENTANAS CORREDIZAS COLOR BLANCO CON SECCION DE 05X120 M CON VIEJERO DE 3 L8M Y MISOQUITERO DE ALUMINIO PUERTA DE LAMINA GALVANIZADA CON CERRADURA Y CERRAJE 3 AIREAS CONDICIONADOS TIPO HINSPLIT DE 18000 BTU 12 LUMINARIAS TIPO LEED 12 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS CONTACTOS DUPLEX CONTACTOS PISO DIELECTRICO DE MADERA SINTETICA DE 1 MARCA ROSA PLAFON RETICULAR A BASE DE PLACAS DE 0.60X0.60 M MARCA USG RETABLANE DE FUEGO 2 DURETANOS CON DOS LITERAS CADA UNO Y COLCHON INDIVIDUAL BANDO CON LUEBLES SANITARIOS Y REGADERA HIDRONEUMATICO CINETA INTEGRAL COMETIDA ELECTRICA DE 110 V CON CENTRO DE CARGA TRASLADO HASTA SITIO DE ENTREGA CARGA DESCARGA EL SITIO DE LA OBRA HAY BARRAS DE SUMINISTRO Y CULCACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	PZA	2.00	\$ 750,237.79	\$ 1,500,475.58	58.22	15/12/2023	24/12/2023	10	1.00	\$ 750,237.79	1.00	\$ 750,237.79	2.00	\$ 1,500,475.58	0.00	\$	
57	PREFABRICADO DE 4.00MM DE ESPESOR LISO COLOR ROJO TERRACOTA MARCA FESFER LINEA FESTER IMP 10 APP PS DE 4.0 MM DE ESPESOR O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD INCLUYE RETIRO DE SUPERFICIE ABILIZANTE ACRILICO EXISTENTE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y BASURA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL APLICACION DE SELLADOR BASE SOLVENTE MARCA FESTER HIDROPRIMER O SIMILAR, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO MARCA FESTER PLASTIC CEMENT O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U. 01	M2	360.00	\$ 465.91	\$ 167,727.60	6.51	22/11/2023	06/12/2023	15	0.00	\$	360.00	\$ 167,727.60	360.00	\$ 167,727.60	0.00	\$	
TOTAL H7					\$ 1,721,833.13	66.80					\$ 786,640.43	\$ 962,323.37	\$ 1,748,963.80	-\$	27,130.67			
TOTAL H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7					\$ 2,263,368.86	87.81					\$ 936,463.67	\$ 1,235,281.31	\$ 2,231,744.98	\$	31,623.88			

ELABORÓ

 ING. RUBÉN EMMANUEL MEZA LOREDO
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

 ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP 31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 03
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO:
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,577,466.55

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-11/23

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO: 06/10/2023

FECHA DE REPORTE: 26 dic 23

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR			
											(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)		
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE INCLUYE RANURADO, CONEXIONES, CORTES, CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR DE Y2", CODO DE 90° DE Y2", SOLDADURA, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	30.00	\$ 55194	\$ 16,558.20	0.64		06/12/2023	09/12/2023	4	5.00	\$ 2,75970	0.00	\$ -	5.00	\$ 2,75970	25.00	\$ 13,79850		
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CON CHORRO FIJO CON NUDO MOVIL DE LATON DE ACABADO CROMADO N° 14500 MARCA HELIX INCLUYE VAVULAS, CONEXIONES, MANEJABLES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 4,573.42	\$ 4,573.42	0.18		06/12/2023	09/12/2023	4	1.00	\$ 4,573.42	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,573.42	0.00	\$ -		
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REDES PARA CALIDA DE DESAGUE CON REJILLA CROMADA MARCA URREA MOD. 172 INCLUYE DEVOLUCION, PEGAJIENTO DE PVC, INTERCONEXION, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,355.77	\$ 1,355.77	0.05		06/12/2023	09/12/2023	4	1.00	\$ 1,355.77	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,355.77	0.00	\$ -		
61	REUBICACION DE OPERATORIA DE TUBERIA DE HIERRO INCLUYE TRANSFERENCIA DE MATERIAL HASTA DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL 1 KM. FUERA DE LAS INSTALACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M2	7.00	\$ 794.0	\$ 555.80	0.02		03/12/2023	06/12/2023	4	0.00	\$ -	2.15	\$ 17071	2.15	\$ 17071	4.85	\$ 38509		
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERGRANIC, ANCHO DE 60 X 80 CLASIFICADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA EN AREA DE SANITARIO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACABADO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M2	7.00	\$ 434.83	\$ 3,043.81	0.12		06/12/2023	09/12/2023	4	2.15	\$ 934.88	0.00	\$ -	2.15	\$ 934.88	4.85	\$ 2,108.93		
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 2" DIAMETRO INCLUYE EXCAVACION, DEMOLICION, CONEXIONES, INTERCONEXION, CORTES, COPLES, PEGAJIENTO DE PVC, HIDRAULICO, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	20.00	\$ 270.30	\$ 5,406.00	0.21		09/12/2023	16/12/2023	8	5.00	\$ 1,351.50	0.00	\$ -	5.00	\$ 1,351.50	15.00	\$ 4,054.50		
64	REUBICACION DE MUEBLE SANITARIO (LAVABO CON PEDESTAL) EN AREA DE BANOS INCLUYE RETIRO, INSTALACION, INTERCONEXION, KIF DE INSTALACION, LLAVES ANGULARES, RANURADO, PESAJE, PRUEBAS, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,523.11	\$ 1,523.11	0.06		16/12/2023	17/12/2023	2	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,523.11	1.00	\$ 1,523.11	0.00	\$ -		
C CASA DEL TITULAR DE LA ADUANA																				
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERON DE CEMENTO PARA ADUANA CON DEPÓSITO PARA 38 LT MARCA CALOREX MOD. G 10 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CALENTADOR EXISTENTE 3 M DE TUBERIA DE COBRE CON UN DIAMETRO DE 3/4" SOLDADURA DE ESTARNO, 2 TUERCA UNION DE COBRE, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 10,277.25	\$ 10,277.25	0.40		18/10/2023	20/10/2023	3	0.00	\$ -	1.00	\$ 10,277.25	1.00	\$ 10,277.25	0.00	\$ -		
66	MANTENIMIENTO.- ESCALERA A BASE DE HERRERIA INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, CONCARBA, CEPILLO DE ALAMBRE O ESPATULA DE LAS ZONAS BAÑADAS DONDE SE REQUIERA LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS CON TRAPO LIMPIO Y SOLVENTE (THINER) ASI COMO DEL POLVO DE LA SUPERFICIE A RECLUBIR, APLICACION DE PINTURA PRIMARIA ESMALTE COMEX 100, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOLDADURA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	15.00	\$ 71051	\$ 10,657.65	0.41		20/10/2023	27/10/2023	8	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.00	\$ 10,657.65		
TOTAL H8				\$	53,951.01	2.09						\$	10,975.27	\$	11,971.07	\$	9,794.48	\$	31,004.67	
TOTAL H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8				\$	2,317,319.87	89.91							\$	947,438.94	\$	1,307,252.38	\$	113,638.56	\$	62,628.55

ELABORÓ

ING. RUBÉN EMMANUEL MEZA LOREDO
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: 'MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ'

REPORTE MENSUAL No. 03
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO:
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,517,466.55

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-11/23

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO: 06/10/2023

FECHA DE REPORTE: 26 dic 23

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
67	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLONICA COLOP VERDE FORRADA CON PVC CAL 11 A UNA ALTURA DE 250 M PARA DELIMITACION DE AREA INCLUYE RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE RETIRO DE POSTERIA RELOCACION DE RODAPIE EXISTENTE CONSTRUCCION DE BARRIOS PARA ORIENTACION CON DIMENSIONES DE 040X040 MTS @ 250 MTS DALA DE DESPLANTE PARA RECIBIR MALLA TIPO CICLONICA A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 CON SECCION DE 15X20 CM ARMADA CON VARRILLAS DE 300 Y ESTRIBOS DEL #215 C11 POSTES DE ARRANQUE GALVANIZADOS DE 3" DE DIAMETRO @ 10 MTS POSTES INTERMEDIOS EDIFICACIONES DE UNAPROP-31 Y AREA DE CCTV MANTENIMIENTO	ML	22.00	\$ 190103	\$ 4,182,266	162	15/10/2023	05/11/2023	22	22.03	\$ 4,186,629	0.00	\$	22.03	\$ 4,187,969	-0.03	\$ 6363
68	GENERAL EDIFICIO UNAPROP SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISO DE 2.16 DE CONTROL Y VIGILANCIA A BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEXHEX RP6 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD Y COMO ACABADO APLICACION DE ESHALTE DE POLIURETANO PEMEX RA 28 EN DOS CAPAS DE LA MARCA SHERWIN SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ACUSTICO PARA TECHO DE 61X20 C11 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A DIMENSIONES INDICADAS EN PROYECTO INCLUYE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE DESPERDICIOS MATERIALES CONSUMIBLES ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U OT	M2	232.00	\$ 35919	\$ 83,332.08	323	10/10/2023	29/10/2023	20	0.00	\$	232.84	\$ 83,633.80	232.84	\$ 83,633.80	-0.84	\$ 30172
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ACUSTICO PARA TECHO DE 61X20 C11 O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A DIMENSIONES INDICADAS EN PROYECTO INCLUYE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE DESPERDICIOS MATERIALES CONSUMIBLES ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U OT	M2	60.00	\$ 38790	\$ 23,274.00	090	15/10/2023	24/10/2023	10	60.00	\$ 23,274.00	0.00	\$	60.00	\$ 23,274.00	0.00	\$
70	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X120 C11 45W LUZ BLANCA FRIA INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE INTERCONEXION FIJACION EN TECHO MATERIAL CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U OT	PZA	12.00	\$ 1,550.17	\$ 18,602.04	072	15/10/2023	24/10/2023	10	12.00	\$ 18,602.04	0.00	\$	12.00	\$ 18,602.04	0.00	\$
71	REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 11000 BTU EN AREA DE COCINA INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8" CINTA BOLLERA TAMAÑO GRANDE MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE REVULQUE EN LUGAR NECESARIO PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U OT	PZA	2.00	\$ 2,123.50	\$ 4,246.60	016	24/10/2023	27/10/2023	4	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$ 4,246.60
72	APLICACION DE SELLADOR DE POLIURETANO EN GÓTERAS DE ESTRUCTURA DE LAMINA CON UN DIAMETRO APROXIMADO DE 5 MM INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE APLICACION DE CEMENT PLASTICO APLICACION DE IMPERFICIL NO MAS GÓTERAS CINTA CINTA REPARADORA CON DIMENSIONES DE 10 CM DE ANCHO X 10 CM DE LARGO ARRANCO Y COLOCACION DE ANDAMIOS LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y SUMINISTRO DE UNICAPAS METALICAS PARA 10 GALLONES DE 20 LITROS CON COPE INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U OT	PZA	12.00	\$ 23462	\$ 2,815.44	011	24/10/2023	27/10/2023	4	136.00	\$ 3,190,832	347.00	\$ 81,413.14	483.00	\$ 113,321.46	-471.00	\$ 110,506.02
73	REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 11000 BTU EN AREA DE COCINA INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8" CINTA BOLLERA TAMAÑO GRANDE MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE REVULQUE EN LUGAR NECESARIO PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U OT	PZA	2.00	\$ 2,547.64	\$ 5,095.28	020	08/10/2023	10/10/2023	3	2.00	\$ 5,095.28	0.00	\$	2.00	\$ 5,095.28	0.00	\$
74	MANTENIMIENTO MUEBLES DE BAÑO UNAPROP TAPA PARA REGISTRO DE AGUAS NEGRAS CON DIMENSIONES DE 040 MTS X 60 MTS DE LARGO DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 3"x3"x 1/4" PLACA DE ACERO CARBON A36 DE 1" SOLADURA E 208 DE 1/8" MANIGUETA REDONDO DE 1/4" APLICACION DE PINTURA A BASE DE POLIURETANO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEXHEX RP 6 Y COMO ACABADO APLICACION DE ESHALTE DE POLIURETANO PEMEX RA 28 EN DOS CAPAS DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR	PZA	1.00	\$ 5,225.59	\$ 5,225.59	020	10/10/2023	11/10/2023	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$ 5,225.59
TOTAL H9					\$ 184,413.69	7.15						\$ 120,765.93	\$ 165,046.94	\$ 167,389.53	-\$ 101,399.18		
TOTAL H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9					\$ 2,501,733.56	97.06						\$ 1,068,204.87	\$ 1,472,299.32	\$ 271,233.61	-\$ 38,770.63		

ELABORÓ

 ING. RUBÉN EMANUEL MEZA LOREDO
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

 ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 03
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO:
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,577,466.55
 CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-11/23
 FECHA DE REPORTE: 26-dic-23

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO: 06/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE NARIZ EN AREA DE BOILER INCLUYE, RETIRO DE LLAVE EXISTENTE ADAPTACION DE LLAVE DE NARIZ CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	2.00	\$ 29909	\$ 598.18	0.02	11/10/2023	12/10/2023	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 598.18
76	MANTENIMIENTO A TUBERIA DE 2" EN AREA DE BAÑO INCLUYE DESCANSOLVE DE TUBERIA LIMPIEZA DE MINGUORIO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	3.00	\$ 75606	\$ 2,268.18	0.09	12/10/2023	16/10/2023	5	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 2,268.18
77	VENTANAS DE HERRERIA Y CANCELERIA EDIFICIO UNAPROP SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE INCLUYE CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	M2	18.90	\$ 1,356.40	\$ 25,635.96	0.99	16/10/2023	25/10/2023	10	18.00	\$ 24,415.20	0.00	\$ -	18.00	\$ 24,415.20
78	MANTENIMIENTO A PUERTA DE SEGURIDAD BLANCA MULTIPUNTO 1.05M DE ANCHO X 2.05M DE ALTO REPARTIDO EN DOS HOJAS INCLUYE RETIRO Y REINSTALACION DE PUERTAS NIVELACION BISAGRAS MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO CON MOSQUITERO PREPARACION DE LA SUPERFICIE HERRAJES CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	1.00	\$ 3,292.00	\$ 3,292.00	0.13	25/10/2023	27/10/2023	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,292.00
79	VENTANAS DE HERRERIA Y CANCELERIA CCTV UNAPROP SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 80X120CM A BASE DE DUELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y VENTANA DE CRISTAL NATURAL DE 6MM DE 60CM DE LARGO X 40CM DE ALTO INCLUYE, RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CERRADURA DE USO RUIDO NIVELACION BISAGRAS APLICACION DE SILICON PARA VIDRIO/ALUMINIO TRANSPARENTE RESANE EN PERFIL DE MARCO APLICACION DE PINTURA EN AREAS RESANADAS PREPARACION DE LA SUPERFICIE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	1.00	\$ 8,821.35	\$ 8,821.35	0.34	27/10/2023	29/10/2023	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 8,821.35
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN AREA DE HODEGA INCLUYE RETIRO DE LAMINA EXISTENTE FIJACION DE ESTRUCTURA CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE GRADO 304 DE 1/4" DE DIAMETRO X 1 1/4" DE LONGITUD CON TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPUCHON DE HULE DE NEOPRENO MANIOBRAS DE HIZAJE Y COLOCACION DE LA LAMINA CON GRUA TIPO TITAN ENGARGOLADO Y COLOCACION DE CLIPS PARA LAMINA MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	M2	15.50	\$ 858.09	\$ 13,300.40	0.52	29/10/2023	07/11/2023	10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.50	\$ 13,300.40
81	MANTENIMIENTO MUEBLES DE BAÑO CCTV UNAPROP SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO INCLUYE RETIRO DE LAVABO W.C. EXISTENTE LAVABO DE PEDESTAL MONOMANDO LINEA LUCCA O SIMILAR EN CALIDAD LLAVE RIBBON MONOMANDO BAJA CROMO PULIDO KIT DE INSTALACION PARA LAVABO CON CESPOL DE BOTE SANITARIO INTERCERAMIC UNA PIEZA DOBLE DESCARGA LINEA MILANO SIMILAR EN CALIDAD CON ASIENTO DE CIERRE LENTO EL JUEGO DE INSTALACION JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS VALVULA LLENADO CON FLOTADOR CONTRA CONSAPO TORNILLOS TANQUE TAPA FANAJUE	PZA	1.00	\$ 12,547.16	\$ 12,547.16	0.49	29/10/2023	03/11/2023	6	1.00	\$ 12,547.16	0.00	\$ -	1.00	\$ 12,547.16
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE LINEA PROLIM INCLUYE 3 DESPACHADORES HIGIENICOS JUBIBO JR HUMO 7 JABONERA GRANEL TRANSPARENTE HUMO 97X13CM 1 DESPACHADOR TALLA INTERDOBLADA MINI PLUS HUMO PREPARACION DE LA SUPERFICIE RETIRO DE ACCESORIOS EXISTENTES CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	2.00	\$ 4,634.88	\$ 9,269.76	0.36	03/11/2023	14/11/2023	12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 9,269.76
TOTAL H10					\$ 75,732.99	2.94				\$ 36,962.36	\$ -	\$ 36,962.36	\$ 38,770.63		
TOTAL H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10					\$ 2,577,466.55	100.00				\$ 1,105,167.23	\$ 1,472,299.32	\$ 308,195.97	\$ -		

Porcentaje global de Obra : 100.00
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 100.00
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 0.00

ELABORO:

 ING. RUBEN EMMANUEL MEZA LOREDO
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICO:

 ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA


REPORTE MENSUAL No. 03
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

DATOS DE LA OBRA/SERVICIO	
CONTRATO No:	ASIPONATUX-001-OP-11/23
CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO:	SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO
OBRA:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EDIFICACIONES DE LA ADUANA LOCAL Y LA UNAPROP -31 EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
MONTO:	\$2,577,466.55
CONVENIO No:	
MONTO DE CONVENIO:	
FECHA DE REPORTE:	26-dic-23


	PLAZOS DE EJECUCION				
	ORIGINAL	PRORROGADA	REPROGRAMACION	REAL	AMP PLAZO
INICIO	06/10/2023				
TERMINACION	24/12/2023				
PLAZO (DIAS NAT)	75				
PLAZO CON CONVENIO					

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS							
AVANCE MENSUAL FISICOS FINANCIEROS PROGRAMADOS VS. REALES							
MES	INICIO	TERMINO	ACUMULADOS				
			PROGRAMADO	REAL	%PROGRAMADO	% REAL	
1	06-oct-23	Mes1 31/10/23	\$ 346,711.49	\$ 481,479.73	13.45	18.68	
2	01-nov-23	Mes 2 30/11/23	\$ 920,841.63	\$ 1,472,289.31	35.73	57.12	
3	01-oct-23	Mes3 24/12/23	\$ 2,577,466.55	\$ 2,577,466.65	100.00	100.00	

"GRAFICA AVANCE FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO VS. REAL"



"GRAFICA AVANCE FISICO MENSUAL PROGRAMADO VS. REAL"



ELABORO

ING. RUBEN EMMANUEL MEZA LOREDO
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICO

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA