



**Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.**  
**Gerencia de Operaciones e Ingeniería**  
**Subgerencia de Ingeniería y Ecología**  
**Departamento de Proyectos y Construcción**

AVANCE DEL SERVICIO VALORIZADO

REPORTE MENSUAL N° 2  
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE

Rubro: "DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN,"  
 Fecha de Inicio: 07/08/2023 Fecha de Término: 05/10/2023  
 Importe contratado S/IVA: \$375,000.00  
 Contrato No ASIPONATUX-GOI-SRO-423  
 Fecha del Reporte: 06-oc23

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN																		
A01	DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN																	
A01.1	INSPECCION OCULAR DEL EDIFICIO: VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL MEDIANTE RECORRIDO QUE PRESENTA EL EDIFICIO IDENTIFICADO LOS DAÑOS ACTUALES MEDIANTE RECORRIDO IDENTIFICADO LOS DAÑOS QUE PRESENTAN EL EDIFICIO	INSPECCION	1.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	26.67	07/08/2023	15/08/2023	9	0.00	\$ -	1.00	\$ 100,000.00	1.00	\$ 100,000.00	0.00	\$ -	
A01.2	REVISION ESTRUCTURAL DE LA DOCUMENTACION EXISTENTE DEL EDIFICIO Y DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL	DICTAMEN TECNICO	1.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	26.67	16/08/2023	31/08/2023	16	0.00	\$ -	1.00	\$ 100,000.00	1.00	\$ 100,000.00	0.00	\$ -	
A01.3	DOS ALTERNATIVAS DE REPARACION QUE INCLUYEN: LOS PLANOS EJECUTIVOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL EDIFICIO	PROYECTO DE RECUPERACION	1.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	26.67	01/09/2023	30/09/2023	30	1.00	\$ 100,000.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 100,000.00	0.00	\$ -	
A01.4	VOLUMENES DE OBRA Y PRESUPUESTO BASE DE CADA ALTERNATIVA	DOCUMENTO	1.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	20.00	16/09/2023	05/10/2023	20	1.00	\$ 75,000.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 75,000.00	0.00	\$ -	
<b>TOTALES:</b>					<b>\$ 375,000.00</b>	<b>100</b>					<b>\$ 175,000.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 375,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
																	100.00	
																	100.00	
																	0.00	

ELABORÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUÍZ LUNA  
 RECIDENTE DE SERVICIO

Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

VERIFICÓ

ING. MAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN  
 SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA

Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.