

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, S.A. DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1676,716.62  
CONTRATO: ASIPONATUX COI-OP-10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO:   
FECHA DE INICIO: 12/06/2024   
Fecha de Termina: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
<b>EDIFICIO GENERAL (SUBGERENCIA DE OPERACIONES)</b>															
1	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EXISTENTE EN AREA DE AZOTEA. INCLUYE LIMPIEZA, ACARREOS, RETIRO MATERIAL EXISTENTE FUERA DE LA INSTITUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	228.73	\$ 81.98	\$ 18,751.29	1.12	12/06/2024	19/06/2024	8	181.35	\$ 14,867.07	0.00	\$ 14,867.07	47.38	\$ 3,884.21
2	RENOVELACION EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE A BASE DE MORTERO CON CEMENTO AZULENA EN PROPORCION 12 DE 23 CM. DE ESPESOR PROMEDIO PARA REMATAR EN BAJANTES PLUVIALES, INCLUYE PICADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	228.73	\$ 133.78	\$ 30,599.50	1.82	12/06/2024	19/06/2024	8	194.06	\$ 25,961.35	0.00	\$ 25,961.35	34.67	\$ 4,638.15
3	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 430 COLOR TERRACOTA DE LA MARCA IMPERLANTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO VULCANIZADO INCLUYE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA. SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO 439 TRANSPARENTE MARCA IMPERLANTA, A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICONA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRMALLA A BASE DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA IMPERLANTA, ENTRETEJIDA HORIZONTAL Y VERTICAL, CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION ACRILICA. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARROE HASTA SU DISPOSICION FINAL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	228.73	\$ 409.54	\$ 93,674.08	5.59	12/06/2024	19/06/2024	8	181.35	\$ 74,270.08	0.00	\$ 74,270.08	47.38	\$ 19,404.01
<b>PLANTA BAJA (SUBGERENCIA DE PROTECCION PORTUARIA)</b>															
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA EMPOTRABLE EN PLAFON DE 18 WATTS, MARCA 3WJ (LUZ BLANCA - FRIA). INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	2.00	\$ 277.21	\$ 554.42	0.03	18/06/2024	18/06/2024	1	2.00	\$ 554.42	0.00	\$ 554.42	0.00	\$ -
5	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 0.90M X 2.16 MTS. INCLUYE RETIRO Y COLOCACION PARA DAR MANTENIMIENTO, COLOCACION DE CHAPA MARCA PHILLIPS S49 ABL. CERRADURA DE EMBUTIR, CAMBIO DE FELPA DE PUERTA DE ALUMINIO, COLOCACION DE 3 BISAGRAS DE ALUMINIO, NIVELACION DE PUERTA, LIMPIEZA DE PUERTA HASTA DEJAR LIBRE DE RESIDUOS Y POLVO, SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	1.00	\$ 2,206.25	\$ 2,206.25	0.13	19/06/2024	19/06/2024	1	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 2,206.25
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM MARCA USG TIPO RADAR O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO. INCLUYE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, RENOVACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	6.00	\$ 308.00	\$ 1,848.00	0.11	20/06/2024	20/06/2024	1	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 1,848.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA EMPOTRABLE EN PLAFON DE 18 WATTS, MARCA 3WJ (LUZ BLANCA - FRIA). INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	8.00	\$ 277.21	\$ 2,217.68	0.13	20/06/2024	20/06/2024	1	8.00	\$ 2,217.68	0.00	\$ 2,217.68	0.00	\$ -
8	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 0.90M X 2.16 MTS. INCLUYE RETIRO Y COLOCACION PARA DAR MANTENIMIENTO, COLOCACION DE CHAPA MARCA PHILLIPS S49 ABL. CERRADURA DE EMBUTIR, CAMBIO DE FELPA DE PUERTA DE ALUMINIO, COLOCACION DE 3 BISAGRAS DE ALUMINIO, NIVELACION DE PUERTA, LIMPIEZA DE PUERTA HASTA DEJAR LIBRE DE RESIDUOS Y POLVO, SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	1.00	\$ 2,206.25	\$ 2,206.25	0.13	20/06/2024	20/06/2024	1	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 2,206.25
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA EMPOTRABLE EN PLAFON DE 18 WATTS, MARCA 3WJ (LUZ BLANCA - FRIA). INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	6.00	\$ 277.21	\$ 1,663.26	0.10	18/06/2024	20/06/2024	3	6.00	\$ 1,663.26	0.00	\$ 1,663.26	0.00	\$ -
10	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 0.90M X 2.16 MTS. INCLUYE RETIRO Y COLOCACION PARA DAR MANTENIMIENTO, COLOCACION DE CHAPA MARCA PHILLIPS S49 ABL. CERRADURA DE EMBUTIR, CAMBIO DE FELPA DE PUERTA DE ALUMINIO, COLOCACION DE 3 BISAGRAS DE ALUMINIO, NIVELACION DE PUERTA, LIMPIEZA DE PUERTA HASTA DEJAR LIBRE DE RESIDUOS Y POLVO, SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	1.00	\$ 2,074.93	\$ 2,074.93	0.12	20/06/2024	20/06/2024	1	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 2,074.93
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA EMPOTRABLE EN PLAFON DE 18 WATTS, MARCA 3WJ (LUZ BLANCA - FRIA). INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	8.00	\$ 277.21	\$ 2,217.68	0.13	18/06/2024	20/06/2024	3	8.00	\$ 2,217.68	0.00	\$ 2,217.68	0.00	\$ -

AVANCE VALORIZADO

OBRA: \*MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ\*

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, S.A DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,676,716.62  
CONTRATO: ASIPONATUX GOI-OP-10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO: 12/06/2024  
Fecha de Inicio: 12/06/2024  
Fecha de Termina: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.LI	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ANTERIOR (\$)	ACUM. PERIODO ANTERIOR (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
11	REUBICACION DE APAGADOR DOBLE, INCLUYE RETIRO DE APAGADOR EXISTENTE CON RECUPERACION, REUBICACION DE CIRCUITOS, CAJA PARA CONTACTO TMK O SIMILAR COLOR BLANCO, PIDAS, TAQUETESA METROS DE CABLE CAL 10 3 METROS DE CANALETA DE PVC PARA CABLES TAPA CIRCA RECTANGULAR GENERICA COLOR BLANCO, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	2,047.17	\$	2,047.17	0.12	20/06/2024	20/06/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	2,047.17
\$ -																		
<b>SANITARIO CABALLEROS PLANTA BAJA</b>																		
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA EMPOTRABLE EN PLAFON DE 18 WATTS, MARCA JYW (LUZ BLANCA - FRIA), INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	277.21	\$	277.21	0.02	20/06/2024	20/06/2024	1	1.00	\$	277.21	0.00	1.00	\$	277.21
\$ -																		
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 10" DE DIAMETRO EN SANITARIOS MARCA S&P MOD DECOR 300 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE 10 MTS CABLE DEL #12, INTERCONEXION, RETIRO DE EXTRACTOR EXISTENTE, DEMOLICION PARA COLOCACION DE EXTRACTOR, RESANES NECESARIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	4,994.97	\$	4,994.97	0.30	20/06/2024	20/06/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	4,994.97
\$ -																		
14	MANTENIMIENTO A JUEGO DE MAMPARAS A BASE DE PANELES CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y 3" Y ACRILICO BLANCO, INCLUYE ZALADERAS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	706.96	\$	706.96	0.04	20/06/2024	20/06/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	706.96
\$ -																		
<b>AREA DE SUPERVISOR DE OPERACIONES</b>																		
15	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 0.90M X 2.16 MTS, INCLUYE RETIRO Y COLOCACION PARA DAR MANTENIMIENTO, COLOCACION DE CHAPA MARCA PHILLIPS S49 ABL CERRADURA DE EMBUTIR, CAMBIO DE FELPA DE PUERTA DE ALUMINIO, COLOCACION DE 3 BISAGRAS DE ALUMINIO, NIVELACION DE PUERTA, LIMPIEZA DE PUERTA HASTA DEJAR LIBRE DE RESIDUOS Y POLVO, SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	2,206.25	\$	2,206.25	0.13	21/06/2024	21/06/2024	1	1.00	\$	2,206.25	0.00	1.00	\$	2,206.25
\$ -																		
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA EMPOTRABLE EN PLAFON DE 18 WATTS, MARCA JYW (LUZ BLANCA - FRIA), INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	200	\$	277.21	\$	554.42	0.03	21/06/2024	21/06/2024	1	2.00	\$	554.42	0.00	2.00	\$	554.42
\$ -																		
<b>AREA COMUN</b>																		
17	MANTENIMIENTO A REBORDE DE ESCALONES CON GROSOR DE 5 CMS ELABORADO A BASE DE MORTERO, INCLUYE PICADO DE SUPERFICIE EXISTENTE, APLICACION DE MORTERO CEMENTO AREAN HECHO EN OBRA EN PROPORCION 1:2, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, DEL COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, PERFILADO, APLICACION DE EPOXICO FESTER EPOXINE 200 TERMOFIO POLIAMINICO DE DOS COMPONENTES PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	27.26	\$	120.95	\$	3,297.10	0.20	20/06/2024	20/06/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	27.26	\$	3,297.10
\$ -																		
18	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE REFRIGERADOR TOP MOUNT SAMSUNG 11 PIES, INCLUYE ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	12,552.42	\$	12,552.42	0.75	21/06/2024	21/06/2024	1	1.00	\$	12,552.42	0.00	1.00	\$	12,552.42
\$ -																		
19	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL 11 PIES, INCLUYE ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	2,838.10	\$	2,838.10	0.17	21/06/2024	21/06/2024	1	1.00	\$	2,838.10	0.00	1.00	\$	2,838.10
\$ -																		
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, ALTA EFICIENCIA, TECNOLOGIA ESTANDAR SOLO FRIO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18 000 BTUS (15 TON) PARA OPERAR A 220V/60, INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MORMIA TAMAÑO GRANDE, MANCUBERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	19,136.29	\$	19,136.29	1.14	21/06/2024	21/06/2024	1	1.00	\$	19,136.29	0.00	1.00	\$	19,136.29
\$ -																		
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, ALTA EFICIENCIA, TECNOLOGIA ESTANDAR SOLO FRIO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 24 000 BTUS (2 TON) PARA OPERAR A 220V/60, INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MORMIA TAMAÑO GRANDE, MANCUBERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	22,711.12	\$	22,711.12	1.35	21/06/2024	21/06/2024	1	1.00	\$	22,711.12	0.00	1.00	\$	22,711.12
\$ -																		

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024.

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, S.A. DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1676,716.62  
CONTRATO: ASIPONATUX COI-OP-10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO:   
FECHA DE INICIO: 12/06/2024   
Fecha de Termino: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	N. TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(\$)	PORE EJECUTAR (VOL.)	(\$)
<b>SERVIDOR DE OPERACIONES</b>																	
22	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 0.90M X 2.16 MTS. INCLUYE RETIRO Y COLOCACION PARA DAR MANTENIMIENTO, COLOCACION DE CHAPA MARCA PHILLIPS S49 ABL. CERRADURA DE EMBUTIR, CAMBIO DE FELPA DE PUERTA DE ALUMINIO. COLOCACION DE 3 BISAGRAS DE ALUMINIO, NIVELACION DE PUERTA, LIMPIEZA DE PUERTA HASTA DEJAR LIBRE DE RESIDUOS Y POLVO, SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$ 2,206.25	\$ 2,206.25	0.11	21/06/2024	21/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,206.25
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE DE 118 X 120 M DE COLOR BEIGE HASTA UNA ALTURA DE 300 M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANAS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	200	\$ 2,947.13	\$ 5,894.26	0.35	21/06/2024	21/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 5,894.26
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE DE 184 X 120 M DE COLOR BEIGE HASTA UNA ALTURA DE 300 M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANAS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	200	\$ 3,192.49	\$ 6,384.98	0.38	21/06/2024	21/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 6,384.98
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE DE 215 X 120 M DE COLOR BEIGE HASTA UNA ALTURA DE 300 M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANAS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 3,760.83	\$ 3,760.83	0.22	21/06/2024	21/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,760.83
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM MARCA USC TIPO RADAR O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO, INCLUYE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, RENIVELACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	600	\$ 308.00	\$ 184,800.00	0.11	21/06/2024	21/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 1,848.00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED DE 60 X 60 CM DE 40 W 100 - 240 V 8500 K 3000 LM EMPOTRABLE EN PLAFON MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, MONTAJE, ACCESORIOS PARA FIJACION, PRUEBAS, SELLADO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 796.61	\$ 796.61	0.05	21/06/2024	21/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 796.61
<b>SUBGERENCIA DE OPERACIONES</b>																	
28	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 0.90M X 2.16 MTS. INCLUYE RETIRO Y COLOCACION PARA DAR MANTENIMIENTO, COLOCACION DE CHAPA MARCA PHILLIPS S49 ABL. CERRADURA DE EMBUTIR, CAMBIO DE FELPA DE PUERTA DE ALUMINIO. COLOCACION DE 3 BISAGRAS DE ALUMINIO, NIVELACION DE PUERTA, LIMPIEZA DE PUERTA HASTA DEJAR LIBRE DE RESIDUOS Y POLVO, SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$ 2,206.25	\$ 2,206.25	0.13	22/06/2024	22/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,206.25
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA EMPOTRABLE EN PLAFON DE 18 WATTS MARCA JIW (LUZ BLANCA - FRIA), INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	600	\$ 277.21	\$ 1,663.26	0.10	22/06/2024	22/06/2024	1	6.00	\$ 1,663.26	0.00	\$ -	6.00	\$ 1,663.26	0.00	\$ -
<b>SALA DE JUNTAS PLANTA ALTA</b>																	
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE DE 230 X 120 M DE COLOR BEIGE HASTA UNA ALTURA DE 300 M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANAS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	200	\$ 4,021.50	\$ 8,043.00	0.48	22/06/2024	22/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 8,043.00
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE DE 167 X 120 M DE COLOR BEIGE HASTA UNA ALTURA DE 300 M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANAS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	200	\$ 2,931.80	\$ 5,863.60	0.35	22/06/2024	22/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 5,863.60
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE DE 157 X 120 M DE COLOR BEIGE HASTA UNA ALTURA DE 300 M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANAS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$ 2,778.46	\$ 2,778.46	0.17	22/06/2024	22/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,778.46
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM MARCA USC TIPO RADAR O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO, INCLUYE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, RENIVELACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	1200	\$ 308.00	\$ 3,696.00	0.22	22/06/2024	22/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$ 3,696.00
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO VENATO ARENA DE LA LINEA PISO GRES DE INTERCERAMIC ESTILO MARMOL EN FORMATO DE 33 X 33 CMS - COLOR BEIGE, INCLUYEN RETIRO DE PISO EXISTENTE, ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	1301	\$ 385.63	\$ 5,070.95	0.30	24/06/2024	24/06/2024	1	12.71	\$ 4,901.36	0.00	\$ -	12.71	\$ 4,901.36	0.30	\$ 115.69
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CM DE ZOCCO VENATO ARENA DE INTERCERAMIC ESMALTADO EN FORMATO DE 33 X 33 CMS ESTILO MARMOL, COLOR BEIGE, INCLUYEN RETIRO DE ZOCCO EXISTENTE, ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	ML	3023	\$ 59.31	\$ 1,792.94	0.11	24/06/2024	24/06/2024	1	26.16	\$ 1,551.55	0.00	\$ -	26.16	\$ 1,551.55	4.07	\$ 241.39

AVANCE VALORIZADO

OBRA: \*MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ\*

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024.

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO SA DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,676,716.62  
CONTRATO: ASIPONATUX COI OP-10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO: 12/06/2024  
Fecha de Inicio: 12/06/2024  
Fecha de Terminó: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM PERDO ANTER (VOL.)	ACUM PERDO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	PORE EJECUTAR (VOL.)	PORE EJECUTAR (\$)
36	MURO DE DUROCK A UNA CARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO. INCLUYE CANALES, POSTES BASE COAT, PERFICIENTE, TORNILLOS ANDAMIOS EN SU CASO, POSTES PARA REFORZAMIENTO EN ESQUINA, MADERA PARA REFORZAMIENTO DE MURO DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	250	\$ 1,059.59	\$ 2,648.98	0.16		24/06/2024	24/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	250	\$ 2,648.98		
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE CIELO CORRIDA A BASE DE TABLAROCA USG ANTI MOHO DE ACUERDO A DIMENSIONES INDICADAS EN PROYECTO, INCLUYE, RETIRO DE PLAFÓN Y ESTRUCTURA EXISTENTE, BASTIDOR A BASE DE CANALES LISTON METALICO USG CALIBRE 26, CANALETAS DE CARGA USG CALIBRE 22, COLGANTES CON ALAMBRE GALVANIZADO N°12, PERFACINTA, TORNILLOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	500	\$ 306.05	\$ 1,530.25	0.09		24/06/2024	24/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	500	\$ 1,530.25		
38	MANTENIMIENTO A ESCALERA MARINA A BASE DE HERRERIA. INCLUYE LIMPIEZA MECANICA CON CARDA, CEPILLO DE ALAMBRE O ESPATULA DE LAS ZONAS DAÑADAS DONDE SE REQUIERA, LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS CON TRAPO LIMPIO Y SOLVENTE (THINER), ASI COMO DEL POLVO DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, APLICACION DE PINTURA PRIMARIA ESMALTE COMEX 100, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, SOLDADURA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$ 3,627.87	\$ 3,627.87	0.22		24/06/2024	24/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 3,627.87		
39	SANITARIOS PLANTA ALTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON MODELO CLEAN ROOM VL ORILLA CUADRADA TEXTURA FINA DE 24" X 24" X 5/8" FIREGUARD Y HUMIGUARD MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, CON SISTEMA DE SUSPENSION TEE EXPUESTA SUETADA POR MEDIO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, A BASE DE MOLDURA EN ANGULO 15/16" PERIMETRAL, INCLUYE TEE PRINCIPAL 15/16" A CADA 122 Y TEE SECUNDARIA DE 15/16" DE 4" A CADA 0.61M Y TEE SECUNDARIA 15/16" DE 2" A CADA 0.61M MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	316	\$ 2,427.47	\$ 7,670.81	0.46		24/06/2024	24/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	316	\$ 7,670.81		
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CON APAGADOR SENCILLO Y CONTACTO PLATEADO CON PLACAS METALICAS BPOIM/P DECORATIVA MARKA LUCEK PREMIUM O SOLOLAR EN CALIDAD, INCLUYE RETIRO DE CONTACTOS EXISTENTES, FIJACION EN MURO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	200	\$ 200.70	\$ 401.40	0.02		24/06/2024	24/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	200	\$ 401.40		
41	CISTERNA DE OPERACIONES Y CUARTO DE MAQUINAS. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTI BACTERIAL EN LA CISTERNA Y EN EL CUARTO DE MAQUINAS INTERIOR Y EXTERIOR DE 0.00 HASTA 3.00 M, MARCA COMEX LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIZADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	66.12	\$ 81.82	\$ 5,409.94	0.32		23/06/2024	24/06/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	66.12	\$ 5,409.94		
42	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA METALICA CON DIMENSIONES DE 56 X 76 CMS DE LARGO, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 3"X3"X 1/4", PLACA DE ACERO CARBON A36 DE 1", SOLDADURA E-7018 DE 1/8" MANIGUETA REDONDO DE 1/4", APLICACION DE PINTURA A BASE DE PRIMARIO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES FENEX RP 6 Y COMO ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO FENEX RA-28 EN DOS CAPAS DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, BORDILLO A BASE CONCRETO DE 10 CM, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$ 40,332.50	\$ 40,332.50	2.41		23/06/2024	24/06/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 40,332.50		
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL DE SECCION 120W/30 MTS PARA SOBREPONER DE 2x8 W 18 MARCA VOLTECK O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO DE DOS TUBOS LED DE 18 W, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$ 954.05	\$ 954.05	0.06		24/06/2024	24/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 954.05		
44	SUMINISTRO DE ESTANTE DE 5 NIVELES METALICO 183 X 91.4 X 45.7 CM NEGRO CON REPISAS LAMINADAS POR AMBAS CARAS Y ACOPLADORES EN POSTE. INCLUYE ACARREOS, INSTALACION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$ 2,146.96	\$ 2,146.96	0.13		24/06/2024	24/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 2,146.96		
45	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON SECCION DE 070M X 218 MTS A BASE DE PTR ESTRUCTURAL DE 2X1" CAL. 14 CON PTR DE 1X1" CAL. 14 EN EL PANEL SUPERIOR A CADA 25 CM, CON PANEL INFERIOR A BASE DE TABLERO DE 3X8 MM CAL. 20 Y MARCO DE PTR DE 3X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE RETIRO DE PUERTA EXISTENTE, COLOCACION DE 3 BISAGRAS CRISTAL CLARO DE 5" MIN, BASTIDOR DE PUERTA, SELLADOR, APLICACION DE ESMALTE PRIMARIO COMEX 100, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 DEL COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$ 7,689.41	\$ 7,689.41	0.46		24/06/2024	24/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 7,689.41		

AREA DE BAÑOS Y REGADERAS

AVANCE VALORIZADO

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 17 AL 30 DE JUNIO DE 2024

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"  
 CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, S.A. DE CV  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1676,796 62  
 CONTRATO: ASIPONATUX COI-OP-10/24  
 CONVENIO:  
 FECHA DE INICIO: 12/06/2024  
 Fecha de Termina: 09/07/2024  
 FECHA DE REPORTE:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA VETEAADO EBANO O SIMILAR EN CALIDAD CON MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, CON UN ESPESOR DE 35 CM EN COLOR CAFE MATE CON DIMENSIONES DE 090 M DE ANCHO POR 213 M DE ALTURA, INCLUYE CHAPA PERILLA CON LLAVE Y BISAGRAS, MARCO DE MADERA DE 15 CM, BISAGRAS TOPE AL PISO, NIVELACION CONSUMIBLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	100	\$ 10,706.58	\$ 10,706.58	0.64	24/06/2024	24/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 10,706.58
ÁREA CONFINADA BODEGA DE TRANSITO																	
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 46 CM DE DIAMETRO CON ALAMBRE DE 25 MM DE DIAMETRO CON SEPARACION DE CUCHILLAS 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 105, LOCALIZADA EN EL AREA DE SUBSTACION DE LA BODEGA MULTIPROPOSITO, INCLUYE RETIRO DE CONCERTINA Y ALAMBRE EXISTENTE, TRASLADO AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	ML	12.10	\$ 148.18	\$ 1,792.98	0.11	24/06/2024	24/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.10	\$ 1,792.98
CASETA DE VIGILANCIA MUELLE TRAMO-2																	
48	REPELLADO Y APLANADO FINO EN MURO DE LADRILLO RUSTICO CEMENTO, ARENA 14 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE ELABORACION Y COLOCACION DE MORTERO ESPESOR PROMEDIO 25 CM, PERFILADO, RAMATES, MANIOBRAS, DESPERDICIOS CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	M2	47.42	\$ 192.30	\$ 9,118.87	0.54	24/06/2024	26/06/2024	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	47.42	\$ 9,118.87
49	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTI-BACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 000 HASTA 300 M, INCLUYE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	M2	57.06	\$ 78.64	\$ 4,487.20	0.27	25/06/2024	26/06/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	57.06	\$ 4,487.20
50	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS CIRCUITO L-13-A BASE DE 3 CABLE AWG CALIBRE 12 EN UN TOTAL DE (30 ML), TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 1" (25 ML), 6 CURVAS DE PARED GRUESA 1" 4 CONDULETS DE ALUMINIO TIPO LR3 CAJAS GALVANIZADAS DE 4X4 DE 1", 1 APAGADOR SENCILLO DE 2 MODULOS BPO2 M/A, 2 CONTACTOS DUPLEX PLATEADOS CON PLACAS METALICAS BPO6-M/A DECORATIVA MARCA LUCEK PREMIUM O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE, FIACION EN TECHO CON ABRAZADERA TIPO OMEGA, ANDAMIOS CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	100	\$ 4,661.87	\$ 4,661.87	0.28	26/06/2024	26/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,661.87
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LINEAL LED INTERCONECTABLE 18 W ULTRASLIM 60 1620 LUMENES, MARCA TECHOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYEN INTERCONEXION DE LUMINARIA, INSTALACION EN TECHO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	2.00	\$ 608.32	\$ 1,216.64	0.07	26/06/2024	26/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,216.64
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSIONES DE 130 MTS DE LARGO X 1 M DE ALTO REPARTIDO EN 2 HOJAS DE 075 M X 1 MT A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO, LINEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM EN OFICINA PRINCIPAL, INCLUYE, RETIRO DE VENTANA EXISTENTE, INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO, CARRETLA, FIACION, HERRAJES, SELLADOR, TORNILLOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	PZA	2.00	\$ 6,125.06	\$ 12,250.12	0.73	24/06/2024	26/06/2024	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 12,250.12
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO VENATO ARENA DE LA LINEA PISO GRES DE INTERCERAMIC ESTILO MARMOL EN FORMATO DE 33 X 33 CMS, COLOR BEIGE, INCLUYEN RETIRO DE PISO EXISTENTE, ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	M2	10.71	\$ 385.63	\$ 4,130.10	0.25	27/06/2024	27/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.71	\$ 4,130.10
54	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A39 COLOR TERRACOTA DE LA MARCA IMPERLLANTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO VULCANIZADO, INCLUYE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO A39 TRANSPARENTE MARCA IMPERLLANTA, A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICONA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRIMALLA A BASE DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA IMPERLLANTA, ENTRETEJIDA HORIZONTAL Y VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION ACRILICA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO	M2	10.71	\$ 409.54	\$ 4,386.17	0.26	27/06/2024	27/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.71	\$ 4,386.17
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS PARA SOBREPONER SQUARE D DE 120/240 V, INCLUYE FIACION EN PARED, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 30 AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 20 AMP CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	1.00	\$ 1,846.55	\$ 1,846.55	0.11	27/06/2024	27/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,846.55
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO FREMEZCLADO A TIRO DIRECTO, FC=300 KG/CM2 CON CEMENTO CPC 30 RS, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 3/4" DEBIENDO UTILIZAR MATERIAL CON PESO ESPECÍFICO SUPERIOR A 26 TON/M3, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE PARRILLA CON ACERO DEL NO 6, ACCELERANTE DE CONCRETO A 7 DIAS, CIMBRADO, PICADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS AL CONCRETO LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, CONSUMIBLES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T.	M3	0.50	\$ 6,004.02	\$ 3,002.01	0.18	27/06/2024	27/06/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.50	\$ 3,002.01
\$ -																	



AVANCE VALORIZADO

OBRA: \*MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ\*

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, S.A DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1676,716 62  
CONTRATO: ASIPONATUX COI OP 10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO:  
FECHA DE INICIO: 12/06/2024 Fecha de Termina: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERIODO ANTER. (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)	
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA PARA TECHO MOD. NIQUEL SATINADO, DE 18 WATTS DE 6500K, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	2.00	\$	721.09	0.09	27/06/2024	27/06/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	1,442.18
\$ -																		
<b>CASETA 3 DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO</b>																		
58	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR DE 0.00 HASTA 3.00 M, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	216.96	\$	81.82	1.06	28/06/2024	02/07/2024	5	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	216.96	\$	17,751.67
\$ -																		
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA VERDE TUBOPLUS DE 3/4" DE USO PESADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE, INCLUYETE VERDE TUBO PLUS DE 3/4", CORLE VERDE TUBOPLUS DE 3/4", CODDO 45° DE 3/4" VERDE TUBOPLUS, CODDO 90° DE 3/4" VERDE TUBOPLUS, CONECTOR HEMBRA DE 3/4", VALVULA DE LLENADO DE 3/4", FLOTADOR PARA TINACO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	ML	12.00	\$	231.72	0.17	03/07/2024	03/07/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	12.00	\$	2,780.64
\$ -																		
60	INSTALACION DE W.C (TAZA TANQUE) PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD, INCLUYE: RETIRO DE W.C EXISTENTE FUERA DE LA INSTITUCION, KIT DE INSTALACION CON BRIDA PARA W.C, SELLADOR DE SILICONA DE CURADO ACETICO PARA EVITAR LA FORMACION DE HONGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	1.00	\$	742.23	0.04	03/07/2024	03/07/2024	1	1.00	\$	742.23	\$	0.00	\$	1.00	\$	742.23
\$ -																		
61	ADAPTACION DE FIJO CORREDIZO EN VENTANA DE ALUMINIO CON UNA SECCION DE 85 X 25 CM CON PERFIL DE ALUMINIO DE 3", INCLUYE: BURELETES, CARRETLITAS, FELPAS, CIERRE CON GANCHO EMBUTIDO, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	1.00	\$	3,019.63	0.18	03/07/2024	03/07/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	3,019.63
\$ -																		
<b>CASETA 4 RUTA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA</b>																		
62	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN EXTERIOR DE 0.00 HASTA 9.00 M DE ALTURA, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	65.57	\$	81.82	0.32	01/07/2024	02/07/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	65.57	\$	5,364.94
\$ -																		
63	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR DE EDIFICIO DE 0.00 HASTA 9.00 M DE ALTURA, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	55.59	\$	92.07	0.31	03/07/2024	04/07/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	55.59	\$	5,119.28
\$ -																		
64	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A3P COLOR TERRACOTA DE LA MARCA IMPERLANTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO VULCANIZADO, INCLUYE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO A3P TRANSPARENTE MARCA IMPERLANTA, A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICONA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRMALLA A BASE DE PULVISTER DE LA MARCA IMPERLANTA, ENTRETEIDA HORIZONTAL Y VERTICAL, CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION ACRILICA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	19.23	\$	409.54	0.47	05/07/2024	05/07/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	19.23	\$	7,878.45
\$ -																		
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO VENATO ARENA DE LA LINEA PISO GRES DE INTERCERAMIC ESTILO MARMOL EN FORMATO DE 33 X 33 CMS, COLOR BEIGE, INCLUYEN RETIRO DE PISO EXISTENTE, ADHESIVO NORMAL, GRES, JUNTEADO CON SOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	13.80	\$	385.63	0.32	05/07/2024	05/07/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	13.80	\$	5,321.69
\$ -																		
66	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE DE 282 X 120 M, DE COLOR BEIGE, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANAS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	4.00	\$	5,068.18	1.21	05/07/2024	06/07/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	4.00	\$	20,264.72

AVANCE VALGRIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, S.A. DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1676,716.62  
CONTRATO: ASIPONATUX COI-OP-10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO:  
FECHA DE INICIO: 12/06/2024  
Fecha de Termino: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, ALTA EFICIENCIA, TECNOLOGIA ESTANDAR SOLO FRIO, CON CAPACIDAD DE ENFRAMIENTO DE 18 000 BTUS (15 TON) PARA OPERAR A 220V/760. INCLUYE, INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 3/8" Y 3/8", CINTA MORMA TAMAÑO GRANDE, MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGÜE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 19,136.29	\$ 19,136.29	114	05/07/2024	05/07/2024	1	1.00	\$ 19,136.29	0.00	\$	1.00	\$ 19,136.29	0.00	\$
68	MANTENIMIENTO A ESCALERA DE CARACOL A BASE DE HERRERIA, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA CON CARDA, CEPILLO DE ALAMBRE O ESPATULA DE LAS ZONAS DAÑADAS DONDE SE REQUIERA, LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS CON TRAPO LIMPIO Y SOLVENTE (THINER), ASI COMO DEL POLVO DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR APLICACION DE PINTURA PRIMARIA ESMALTE COMEX 100, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOLDADURA, CONSUMIBLES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 4,235.05	\$ 4,235.05	025	05/07/2024	06/07/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$ 4,235.05
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE OFICINA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RUEDAS LABBA 601 O SIMILAR, INCLUYE, ACARREOS INSTALACION, CONSUMIBLES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 1,602.94	\$ 1,602.94	010	05/07/2024	05/07/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$ 1,602.94
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE MARCA ROTOPLAS 400 RP 600 INCLUYE EXCAVACION DE 000 HASTA 200 M POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE, FIRME DE 5 CM DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 CAL 10, REPELLO DE PAREDES DE EXCAVACION EN PROPORCION 1:4 DE ESPESOR PROMEDIO DE 25 CM CON MALLA DE GALLINERO CAL 22 PARA REFUERZO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 30 CM MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND EN RELACION 5:1 PRUEBAS, CONSUMIBLES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 22,446.32	\$ 22,446.32	134	06/07/2024	08/07/2024	3	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$ 22,446.32
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE LODOS PARA BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS DE 72 CM PARA BIODIGESTOR DE 1300 L INCLUYE EXCAVACION DE 000 HASTA 150 M POR MEDIOS MANUALES, FIRME DE 5 CM DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 CAL 10, REPELLO DE PAREDES DE EXCAVACION EN PROPORCION 1:4 DE ESPESOR PROMEDIO DE 25 CM CON MALLA DE GALLINERO CAL 22 PARA REFUERZO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 30 CM MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND EN RELACION 5:1 PRUEBAS, CONSUMIBLES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 4,833.88	\$ 4,833.88	029	06/07/2024	07/07/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$ 4,833.88
72	FABRICACION DE PISO DE ABSORCION DE 100 X 100 X 100 M, INCLUYE, EXCAVACION DE 000 HASTA 150 M POR MEDIOS MANUALES, RELLENO DE TEZONTLE DE 7 A 10 CM HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA GEOTEXTIL PARA DRENAJE PERMABLE AL AGUA, REPELLO DE PAREDES DE EXCAVACION EN PROPORCION 1:4 DE ESPESOR PROMEDIO DE 25 CM CON MALLA DE GALLINERO CAL 22 PARA REFUERZO, TAPA PARA REGISTRO DE 5 CM DE ESPESOR CON SECCION DE 1X1M A BASE DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CORTES, CONSUMIBLES MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 4,175.69	\$ 4,175.69	025	06/07/2024	06/07/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$ 4,175.69
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4", INCLUYE TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE 000 HASTA 70 CM, 4 COPLES DE 4" PEGAMENTO PVC INTERCONEXIONES, CONSUMIBLES MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	ML	14.00	\$ 92.94	\$ 1,301.16	008	06/07/2024	06/07/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	14.00	\$ 1,301.16
74	CASETA DE ACCESO DEL LIBRAMIENTO PORTUARIO REPOSICION DE PISO DE CASETA DEL LIBRAMIENTO, DE 350 M DE LARGO X 2.40 M DE ANCHO A BASE DE TRIPLAY DE 18MM, COLOCADO SOBRE BASTIDOR DE BARROTES DE MADERA DE PINO DE 4"x2", A CADA 30 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE RETIRO DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE SOPORTES, COLOCACION DE BASTIDOR, CLAVADO DE TRIPLAY, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	837	\$ 970.80	\$ 8125.60	048	02/07/2024	02/07/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	837	\$ 8,125.60
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSION DE 0.65 CMS DE LARGO X 0.48 CMS DE ALTO A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO, LINEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES, TORNILLOS, NIVELACION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 2,854.94	\$ 2,854.94	017	02/07/2024	07/07/2024	6	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$ 2,854.94
76	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA A BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP 6 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, Y COMO ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN DOS CAPAS, DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA CON CARDA Y PULIDOR, ANDAMIOS, CONSUMIBLES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	32.49	\$ 633.05	\$ 20,567.79	123	02/07/2024	02/07/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	32.49	\$ 20,567.79

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO SA DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1676,716.52  
CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO: FECHA DE INICIO: 12/06/2024 Fecha de Terminar: 09/09/2024

CLAVZ	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	PORE EJECUTAR (VOL.)	PORE EJECUTAR (\$)
<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA (BOMBERS)</b>																	
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA VERDE TUBO PLUS DE 1" DE USO PESADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE, INCLUDE TEE VERDE TUBO PLUS DE 1", COUPLE VERDE TUBOPLUS DE 1", CODO 45° DE 1" VERDE TUBOPLUS, CODO 90° DE 1" VERDE TUBOPLUS, CONECTOR HEMBRA DE 1", VALVULA DE LLENADO DE 3/4", FLOTADOR PARA CISTERNA CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	ML	100.00	\$ 15714	\$ 1,571,400	0.94	03/07/2024	05/07/2024	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100.00	\$ 1,571,400
\$ -																	
78	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR DE EDIFICIO DE 000 HASTA 300 M DE ALTURA, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUDE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	333.00	\$ 8182	\$ 2,724,606	1.62	06/07/2024	10/07/2024	5	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	333.00	\$ 2,724,606
\$ -																	
79	APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ASP COLOR TERRACOTA DE LA MARCA IMPERLLANTA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA A BASE DE RESINAS ACRILICAS REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO VULCANIZADO, INCLUDE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO ASP TRANSPARENTE MARCA IMPERLLANTA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICONA, COLOCACION DE CUADRIMALLA A BASE DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA IMPERLLANTA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, ENTRETRECHO HORIZONTAL Y VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION ACRILICA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	330.00	\$ 19133	\$ 6,333,900	3.77	07/07/2024	14/07/2024	8	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	330.00	\$ 6,333,900
\$ -																	
80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ESPUMA INDIVIDUAL SMOOTH TOP, INCLUDE ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	4.00	\$ 3,932.58	\$ 15,730.32	0.94	15/07/2024	15/07/2024	1	4.00	\$ 15,730.32	0.00	\$ -	4.00	\$ 15,730.32	0.00	\$ -
\$ -																	
<b>EDIFICIO DE DIRECCION</b>																	
81	SUMINISTRO Y APLICACION CON RODILLO DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE MORTEROS, MURDOS, COLUMNAS Y TRABES HASTA 300 M DE ALTURA, INCLUDE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON CHORRO DE AGUA A PRESION CON BOMBA HIDROLAVADORA TIPO CARCHER PARA EL DESPINDIMIENTO DE LA PINTURA EXISTENTE Y DEL POLVO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON LA APLICACION A DOS MANOS DE SELLADOR ESTIRENO ACRILICO REFORZADO 5 X 1 O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	50.42	\$ 98.02	\$ 4,942.17	0.29	15/07/2024	15/07/2024	1	16.45	\$ 1,672.43	0.00	\$ -	16.45	\$ 1,672.43	33.97	\$ 3,294.74
\$ -																	
<b>CASA DIRECCION</b>																	
82	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN EXTERIOR DE CASA DIRECCION, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUDE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	576.32	\$ 8182	\$ 4,715,450	2.81	17/07/2024	24/07/2024	8	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	576.32	\$ 4,715,450
\$ -																	
83	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTI-BACTERIAL EN INTERIOR DE CASA DIRECCION, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUDE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	253.36	\$ 8182	\$ 2,072,920	1.24	16/07/2024	21/07/2024	6	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	253.36	\$ 2,072,920
\$ -																	
84	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ASP COLOR TERRACOTA DE LA MARCA IMPERLLANTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO VULCANIZADO, INCLUDE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO ASP TRANSPARENTE MARCA IMPERLLANTA, A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICONA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRIMALLA A BASE DE TELA DE POLIESTER DE LA	M2	166.36	\$ 40954	\$ 6,813,070	4.06	25/07/2024	29/07/2024	5	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	166.36	\$ 6,813,070
\$ -																	
<b>EDIFICIO COMERCIALIZACION</b>																	
85	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTI BACTERIAL EN INTERIOR DE EDIFICIO DE COMERCIALIZACION, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUDE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	104.45	\$ 8182	\$ 8,546.10	0.51	29/07/2024	30/07/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	104.45	\$ 8,546.10
\$ -																	
86	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE REFRIGERADOR TOP MOUNT SAMSUNG 11 PIES, INCLUDE ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 12,552.42	\$ 12,552.42	0.75	30/07/2024	30/07/2024	1	1.00	\$ 12,552.42	0.00	\$ -	1.00	\$ 12,552.42	0.00	\$ -
\$ -																	



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO SA DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,676,716.62  
CONTRATO: ASIPONATUX GOI-OP-10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO:  
FECHA DE INICIO: 12/06/2024  
Fecha de Termina: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
87	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, ALTA EFICIENCIA, TECNOLOGIA ESTANDAR SOLO FRIO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTUS (3 TON) PARA OPERAR A 220V/60. INCLUYE: RETIRO DE MINISPLIT EXISTENTE, 30 M DE TUBERIA DE PVC PARA CANALIZACION DE DESAGUE, INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MOMIA TAMARJO GRANDE, MANCUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 19,136.29	\$ 19,136.29	114		30/07/2024	30/07/2024	1	1.00	\$ 19,136.29	0.00	\$ 19,136.29	0.00	\$
88	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, ALTA EFICIENCIA, TECNOLOGIA ESTANDAR SOLO FRIO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTUS (3 TON) PARA OPERAR A 220V/60. INCLUYE: INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MOMIA TAMARJO GRANDE, MANCUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 29,004.65	\$ 29,004.65	173		30/07/2024	31/07/2024	2	1.00	\$ 29,004.65	0.00	\$ 29,004.65	0.00	\$
<b>EDIFICIO FINANZAS</b>																
89	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR DE EDIFICIO DE FINANZAS, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	3193	\$ 8182	\$ 2,612.51	0.16		31/07/2024	31/07/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	3193	\$ 2,612.51
90	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO ASP TRANSPARENTE MARCA IMPERLANTA, A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICONA, INCLUYE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y PREFABRICADO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREOS, HASTA SU DISPOSICION FINAL, RESANE DE CRISTAS CON CEMENTO PLASTICO MARCA FESTER PLASTIC CEMENT O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	14171	\$ 95.05	\$ 13,469.54	0.80		31/07/2024	02/08/2024	3	0.00	\$	0.00	\$	14171	\$ 13,469.54
91	REVELACION EN AZOBEA PARA DAR PENDIENTE A BASE DE MORTERO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCION 12 DE 25 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA REMATAR EN BAJANTES PLUVIALES INCLUYE PICADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	14171	\$ 133.77	\$ 18,956.55	1.11		01/08/2024	02/08/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	14171	\$ 18,956.55
<b>EDIFICIO DE ADMINISTRACION</b>																
92	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 25 CM DE DIAMETRO EN SANITARIO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION MARCA S&P MOD SILENT DESING 300 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE RETIRO DE EXTRACTOR EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 5,031.63	\$ 5,031.63	0.30		02/08/2024	02/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	100	\$ 5,031.63
93	SUMINISTRO Y REPLAZO DE UNA BISAGRA HIDRAULICA DE PISO PARA PUERTA PRINCIPAL MARCA RYOBI PARA 130 KG EN EDIFICIO DE ADMINISTRACION, INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 3,447.26	\$ 3,447.26	0.21		02/08/2024	02/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	100	\$ 3,447.26
94	SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE REFRIGERADOR TOP MOUNT SANSUNG 11 PIES INCLUYE ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 12,552.42	\$ 12,552.42	0.75		02/08/2024	02/08/2024	1	1.00	\$ 12,552.42	0.00	\$ 12,552.42	0.00	\$
<b>EDIFICIO INGENIERIA Y ARCHIVO INGENIERIA</b>																
95	REPLAZO DE MURO DE 15 CMS TERMINADO TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28CM CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1/4, JUNTAS DE 15 CM MAXIMO ACABADO COMUN, HASTA 350 MTS DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE MURO EXISTENTE, FABRICACION DE MORTERO, PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO, COLOCACION, ALINEACION, PLOMEO, CUATRAPEO DEL TABIQUE, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	090	\$ 622.00	\$ 559.80	0.03		03/08/2024	03/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.90	\$ 559.80
96	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR DE EDIFICIO DE INGENIERIA, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	M2	6211	\$ 8182	\$ 5,081.84	0.30		03/08/2024	03/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	6211	\$ 5,081.84

AVANCE VALORIZADO

REPORTE MENSUAL N° 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"  
 CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO S.A. DE CV  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1676 716 62  
 CONTRATO: ASIPONATUX GOI-OP-10/24  
 CONVENIO:  
 FECHA DE INICIO: 12/06/2024  
 Fecha de Término: 09/09/2024  
 FECHA DE REPORTE:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERDO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POB EJECUTAR (VOL.)	POB EJECUTAR (\$)	
97	REEMPLAZO DE CHAFLAN ANTIGUO Y CREACION DE UNO NUEVO DE MAYOR AREA COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, ARISTAS BISELADAS Y TALON PARA EVITAR EL PAGO DE AGUA, INCLUYE RETIRO DE LO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL PERIMETRO DEJANDO LIBRE DE POLVO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	ML	190	\$ 69.83	\$ 132.68	0.01	03/08/2024	03/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.90	\$ 132.68	
98	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSQUITEROS, MEDIDAS DE 0.60M X 0.64M DE ALTO, INCLUYEN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO, FIJACION, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	3.00	\$ 610.81	\$ 1,832.49	0.11	03/08/2024	03/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,832.49	
99	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ASP COLOR TERRACOTA DE LA MARCA IMPERLLANTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO VULCANIZADO, INCLUYE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO ASP TRANSPARENTE MARCA IMPERLLANTA, A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICONA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRIMALLA A BASE DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA IMPERLLANTA, ENTRETEJIDA HORIZONTAL Y VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION ACRILICA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	253.51	\$ 409.54	\$ 103,822.49	6.19	04/08/2024	11/08/2024	8	0.00	\$ -	0.00	\$ -	253.51	\$ 103,822.49	
100	RENOVELACION EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE A BASE DE MORTERO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCION 12 DE 25 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA REMATAR EN BAJANTES PLUVIALES, INCLUYE PICADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	175.22	\$ 133.78	\$ 23,440.93	1.40	09/08/2024	12/08/2024	4	0.00	\$ -	0.00	\$ -	175.22	\$ 23,440.93	
101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUERTA DE ALUMINIO, INCLUYE RETIRO Y COLOCACION PARA DAR MANTENIMIENTO, COLOCACION DE CHAPA MARCA PHILLIPS S49 ABL CERRADURA DE EMBUTIR, CAMBIO DE FELPA DE PUERTA DE ALUMINIO, COLOCACION DE BISAGRAS DE ALUMINIO, NIVELACION DE PUERTA, LIMPIEZA DE PUERTA HASTA DEJAR LIBRE DE RESIDUOS Y POLVO, SILICON MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	2.00	\$ 2,206.25	\$ 4,412.50	0.26	10/08/2024	11/08/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 4,412.50	
102	RESTAURACION DE CAJILLO DE TABLAROCA CON BASTIDOR DE 0.20M DE ESPESOR EN AREA DE GERENCIA DAÑO POR HUMEDAD, ACABADO LISO A 1 CARA, HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3 MTS INCLUYEN RETIRO, BASE COAT, PERFACINTA, TORNILLOS, PINTURA Y SELLADOR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO P U O T	M2	5.76	\$ 435.56	\$ 2,508.83	0.15	12/08/2024	12/08/2024	1	11.83	\$ 5,152.67	0.00	\$ 5,152.67	-4.07	\$ -	2,643.85
103	FABRICACION DE BARRA PARA AREA DE COCINA, HECHO A BASE DE DUROCK CON DIMENSIONES DE 0.60M X 2.26M A UNA ALTURA DE 30M ESPESOR DE 0.07 M, DE ACUERDO A PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 PUERTAS DE MADERA COLOR INDICADO EN PROYECTO MEDIDAS DE 2 DE 0.76 M X 0.73M, Y 1 DE 0.75M X 0.73M, INCLUYEN JALADERAS BISAGRAS, TIRADORES, CANALETAS 92 MM X 3.05M C-22, POSTES CALIBRE 20 DE 6.35MM X 3.05 PARA REFORZAMIENTO EN ESQUINA Y MUROS, PANEL TABLACAMENTO DUROCK 12.7MM (1/2") ESPESOR EN MUROS Y BARRA, REDIMIX, PERFACINTA, TAQUETES, COLOCACION DE PISO ALTEA ASCOLANO GRIGIO 60 X 120 PULIDO, ESTILO MÁRMOL, COLOR GRIS AREA TOTAL DE 135M2, EN AREA DE BARRA ASENTADO CON PEGA AZULEJOS, BOQUILLA A HUESO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	1.00	\$ 14,306.36	\$ 14,306.36	0.85	12/08/2024	14/08/2024	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 14,306.36	
104	FABRICACION DE MUEBLE CON 4 PUERTAS DE MADERA EN PARTE SUPERIOR DE BARRA DE COCINA HECHO A BASE DE DUROCK CON DIMENSIONES DE 0.40M X 2.26M A UNA ALTURA DE 1.00M, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYEN CANALETAS 32MMX3.05M C-22, POSTES CALIBRE 20 DE 6.35MM X 3.05 PARA REFORZAMIENTO EN ESQUINA Y MUROS, PANEL TABLACAMENTO DUROCK 12.7MM (1/2") ESPESOR EN MUROS Y BARRA, REDIMIX, PERFACINTA, TAQUETES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	1.00	\$ 13,016.88	\$ 13,016.88	0.78	12/08/2024	14/08/2024	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 13,016.88	
105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS EN MURO ALTEA ASCOLANO GRIGIO 0.60 M X 1.20 M PULIDO, ESTILO MÁRMOL, COLOR GRIS INCLUYEN RETIRO DE AZULEJO ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	1.35	\$ 909.96	\$ 1,228.45	0.07	15/08/2024	15/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.35	\$ 1,228.45	
106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EB 1 TINA SENCILLA CON ESCURRIDOR IZQUIERDO DE 0.75 M X 0.48 M PROFUNDIDAD DE 14 CALIBRE 24, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MODELO EB AQM-PL, PARA USO EN BAJA PRESION, CONTRACANASTA MODELO CC-520, CÉSPOL SENCILLO CES-314 Y 2 MANGUERAS COFLEX PARA TARA, PAQUETE PARA INSTALACION PARA FREGADERO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 2,781.10	\$ 2,781.10	0.17	15/08/2024	15/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,781.10	
107	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE REFRIGERADOR TOP MOUNT SAMSUNG 11 PIES, INCLUYE ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 12,552.42	\$ 12,552.42	0.75	15/08/2024	15/08/2024	1	1.00	\$ 12,552.42	0.00	\$ 12,552.42	0.00	\$ -	

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL, No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, S.A. DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1676,716.62  
CONTRATO: ASIPONATUX COI-OP 10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO:  
FECHA DE INICIO: 12/06/2024  
Fecha de Termina: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)
108	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 25 CM DE DIAMETRO EN SANITARIO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION MARCA S&P MOD SILENT DESING 300 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE RETIRO DE EXTRACTOR EXISTENTE CONSUMIBLES MATERIALES FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	200	\$ 5,036.3	\$ 10,063.26	0.60	15/08/2024	15/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 10,063.26
109	SELLADO CON ADHESIVO SELLADOR DOW CORNING TRANSPARENTE EN EL PERIMETRO DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUA EN EDIFICIO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA, INCLUYE RETIRO DEL SELLADOR EXISTENTE, LIMPIEZA DEL PERIMETRO DE LA VENTANA DEJANDO LIBRE DE POLVO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	PZA	300	\$ 579.09	\$ 1,737.27	0.10	15/08/2024	15/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,737.27
110	SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL 11 PIES, INCLUYE ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 2,838.10	\$ 2,838.10	0.17	15/08/2024	15/08/2024	1	1.00	\$ 2,838.10	0.00	\$ 2,838.10	0.00	\$ -
<b>EDIFICIO ARCHIVO GENERAL</b>															
111	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR DE EDIFICIO DE ADMINISTRACION MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA V/O CURIA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	M2	108.50	\$ 81.82	\$ 8,877.47	0.53	16/08/2024	17/08/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	108.50	\$ 8,877.47
112	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSQUITEROS MEDIDAS DE 5.72M ANCHO X 70M ALTURA, INCLUYEN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO, FIJACION, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	8.00	\$ 569.22	\$ 4,553.76	0.27	16/08/2024	16/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00	\$ 4,553.76
113	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M MEDIDAS DE LA VENTANA 189M ANCHO X 153M ALTURA, INCLUYEN CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	100	\$ 4,189.80	\$ 4,189.80	0.25	16/08/2024	16/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,189.80
114	SUMINISTRO Y APLICACION DE PISO GRES INTERCERAMIC MAXIMA NIQUEL, ESMALTADO EN FORMATO CHICO 33X33 CMS, ESTILO GRANITO COLOR BEIGE, PARA TRAFICO PESADO, INCLUYEN RETIRO DE PIEZAS EXISTENTES, ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	60.64	\$ 477.41	\$ 28,950.14	1.73	17/08/2024	20/08/2024	4	0.00	\$ -	0.00	\$ -	60.64	\$ 28,950.14
115	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN EXTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE HASTA 4.00 M DE ALTURA, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA V/O CURIA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	M2	60.00	\$ 81.82	\$ 4,909.20	0.29	19/08/2024	19/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	60.00	\$ 4,909.20
116	APLANADO DE PLAFON CON MORTERO CEMENTO-ARENA 12 DE 25 CM DE ESPESOR Y ACABADO FINO CON ESPONJA INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE TRATAMIENTO ANTIFERROSO A VARILLA, PICADO CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ACARREOS, APLICACION DE FESTER EPOXINE PARA ADHERIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	7.00	\$ 221.52	\$ 1,550.64	0.09	19/08/2024	19/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.00	\$ 1,550.64
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE, FRIO Y CALOR, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTUS (5 TON) PARA OPERAR A 220V/60 INCLUYE, INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8" CINTA MOMIA TAMANO GRANDE, MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE REVOQUE EN LUCAR NECESARIO, APLICACION DE VAPORITE 550 DE FESTER PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 53,366.73	\$ 53,366.73	3.18	18/08/2024	19/08/2024	2	1.00	\$ 53,366.73	0.00	\$ 53,366.73	0.00	\$ -
<b>EDIFICIO OIC Y JURIDICO</b>															
118	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN EXTERIOR DE EDIFICIO, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA V/O CURIA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	M2	490.99	\$ 81.82	\$ 40,172.80	2.40	20/08/2024	25/08/2024	6	0.00	\$ -	0.00	\$ -	490.99	\$ 40,172.80
119	REUBICACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M, MEDIDAS DE VENTANA DE 0.79M X 1.80M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANA EXISTENTE CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	4.94	\$ 185.46	\$ 916.17	0.05	26/08/2024	26/08/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.94	\$ 916.17



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, SA DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,676,716.62  
CONTRATO: ASIPONATUX-COI OP 10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO: FECHA DE INICIO: 12/06/2024 Fecha de Termin: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR			
											(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)		
120	REUBICACION DE PERSIANA ENROLLABLE DIA Y NOCHE, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 300 M, MEDIDAS DE VETANA DE 079M X 177M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANA EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	2.00	\$	247.28	\$	494.56	0.03	26/08/2024	26/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	494.56
121	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO DE 090M X 210 MTS, INCLUYE RETIRO Y COLOCACION PARA DAR MANTENIMIENTO, COLOCACION DE CHAPA MARCA PHILLIPS 549 ABL, CERRADURA DE EMBUTIR, CAMBIO DE FELPA DE PUERTA DE ALUMINIO, COLOCACION DE BISAGRAS DE ALUMINIO, NIVELACION DE PUERTA, LIMPIEZA DE PUERTA HASTA DEJAR LIBRE DE RESIDUOS Y POLVO, SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.00	\$	2,205.93	\$	2,205.93	0.13	26/08/2024	26/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	2,205.93
122	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCEL DE DOS HOJAS, INCLUYEN SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA EMBUTIDA PARA LINEA 3 CON LLAVE, RETIRO DE JALADERA ACTUAL DAÑADA, COLOCACION DE NUEVA JALADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.00	\$	343.98	\$	343.98	0.02	27/08/2024	27/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	343.98
123	SELLADO CON ADHESIVO SELLADOR DOW CORNING TRANSPARENTE EN EL PERIMETRO DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUA EN AREA DE OIC DEPARTAMENTO DE QUEJAS, INCLUYE RETIRO DEL SELLADOR EXISTENTE, LIMPIEZA DEL PERIMETRO DE LA VENTANA DEJANDO LIBRE DE POLVO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.00	\$	579.09	\$	579.09	0.03	27/08/2024	27/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	579.09
124	COLOCACION DE BOTA AGUAS, A BASE DE LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADA POR MEDIO DE REMACHES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU FABRICACION Y COLOCACION, HABILITADO, ARMADO, ENGRAPADO O FIJACION POR MEDIO DE REMACHES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T	ML	3.57	\$	164.98	\$	588.98	0.04	27/08/2024	27/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	3.57	\$	588.98
125	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BISAGRA HIDRAULICA DE PISO PARA PUERTA PRINCIPAL MARCA RYOBI PARA 130 KG EN EDIFICIO DE OIC/JURIDICO, INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.00	\$	3,447.26	\$	3,447.26	0.21	27/08/2024	27/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	3,447.26
126	EDIFICIO INFORMATICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DIA Y NOCHE, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 300 M, MEDIDAS DE VETANA DE 79M X 110M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANA EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.00	\$	1,281.89	\$	1,281.89	0.08	28/08/2024	28/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	1,281.89
127	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DIA Y NOCHE, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 300 M, MEDIDAS DE VETANA DE 100M X 110M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANA EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.00	\$	1,463.35	\$	1,463.35	0.09	28/08/2024	28/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	1,463.35
128	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO DE 090M X 210 MTS, INCLUYE RETIRO Y COLOCACION PARA DAR MANTENIMIENTO, COLOCACION DE CHAPA MARCA PHILLIPS 549 ABL, CERRADURA DE EMBUTIR, CAMBIO DE FELPA DE PUERTA DE ALUMINIO, COLOCACION DE 3 BISAGRAS DE ALUMINIO, NIVELACION DE PUERTA, LIMPIEZA DE PUERTA HASTA DEJAR LIBRE DE RESIDUOS Y POLVO, SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.00	\$	2,205.93	\$	2,205.93	0.13	28/08/2024	28/08/2024	1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	2,205.93
129	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCEL DE DOS HOJAS, INCLUYEN SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA EMBUTIDA PARA LINEA 3 CON LLAVE, RETIRO DE JALADERA ACTUAL DAÑADA, COLOCACION DE NUEVA JALADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	11.00	\$	623.83	\$	6,862.13	0.41	29/08/2024	30/08/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	11.00	\$	6,862.13
130	SELLADO CON ADHESIVO SELLADOR DOW CORNING TRANSPARENTE EN EL PERIMETRO DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUA EN EDIFICIO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA, INCLUYE RETIRO DEL SELLADOR EXISTENTE, LIMPIEZA DEL PERIMETRO DE LA VENTANA DEJANDO LIBRE DE POLVO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	ML	60.26	\$	116.77	\$	7,036.56	0.42	29/08/2024	30/08/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	60.26	\$	7,036.56
131	AREAS ADYACENTES SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN EXTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CURIA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LITADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	274.66	\$	81.82	\$	22,472.68	1.34	07/09/2024	09/09/2024	3	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	274.66	\$	22,472.68
132	RETIRO DE MALLA CICLONICA CON CINTA DE PRIVACIDAD DE PVC VERDE, POSTES, CONCERTINA, ESPADAS, ALAMBRE, ETC., LTURA MAXIMA DE 290M, INCLUYE RETIRO Y APILADO DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL Y ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	34.39	\$	93.91	\$	3,229.56	0.19	02/09/2024	03/09/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	34.39	\$	3,229.56

AVANCE VALORIZADO

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, S.A. DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,676,716.62  
CONTRATO: ASIPONATUX-COI 09/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO:  
FECHA DE INICIO: 12/06/2024  
Fecha de Termino: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
133	FIRME A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 030 CM DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6/10 10 Y ACABADO PULIDO, EN BODEGA, INCLUYE FIVELACION, COLOCACION DE MALLA, FABRICACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CIMBRADO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	56.62	\$ 527.99	\$ 29,894.79	178	04/09/2024	04/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	56.62	\$ 29,894.79
134	PORTON CON DOBLE ABATIMIENTO A LOS LATERALES, DIMENSION TOTAL DE 250M DE ANCHO Y 25 M DE ALTO, A BASE DE MALLA TIPO CICLONICA COLOR VERDE FORRADA CON PVC CAL II CON UNA ALTURA INCLUYE BISAGRAS, POSTES, MARCO Y REFUERZOS CON TUBOS GALVANIZADOS CEDULA 30 DE 2-1/2" Y 3" DE DIAMETRO, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL NUMERO 12, CONCERTINA HELICOIDAL CBT 65 45CM DE ACERO, ABRAZADERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T	PZA	100	\$ 11,655.18	\$ 11,655.18	070	05/09/2024	05/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 11,655.18
135	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON ABATIBLE DE 370M DE LARGO Y 250M DE ALTURA, DIVIDIDO EN DOS HOJAS, FABRICADO A BASE DE SOPORTES LATERALES DE PTR DE 3" CAL14, REJA DE PTR DE 2" CAL14, PASADOR #4 DE ACERO, PICAPORTE DE PIERRO, 4 BIVELOS DE ANCLAJE 2 EN AMBOS LADOS, INCLUYE CIMENTACION EN POSTERIA DE APOYO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T	PZA	100	\$ 14,987.97	\$ 14,987.97	089	05/09/2024	06/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 14,987.97
136	CASTILLO TIPO K1 A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE SECCION 0.18CM X 0.20CM, ACABADO COMON, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, DE DESPLANTE INCLUYE DEVOLUCION DE CELOSIA (300 M2), HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FTY=4200 KG/CM2, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CONCEPTO, P.U.O.T	ML	250	\$ 478.89	\$ 1,197.23	007	02/09/2024	03/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	250	\$ 1,197.23
137	SQUACH MANTENIMIENTO A PUERTA PRINCIPAL DE METAL EN SQUACH, CAMBIO DE PASADOR DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA LIZADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER PINTURA BLANCA MARCA SHERWIN-WILLIAMS METAL CLEAN, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	PZA	100	\$ 2,476.92	\$ 2,476.92	015	04/09/2024	04/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 2,476.92
138	CASETA 1 ACCESO ASIPONA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN EXTERIOR DE CASETA NO 1, MARCA COMEX LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE ALTURA MAXIMA DE 350 M, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIZADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	M2	74.41	\$ 81.82	\$ 6,088.23	036	04/09/2024	05/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	74.41	\$ 6,088.23
139	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR DE CASETA NO 1, MARCA COMEX LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE ALTURA MAXIMA DE 250 M, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUÑA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIZADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	M2	37.77	\$ 81.82	\$ 3,090.34	018	04/09/2024	05/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	37.77	\$ 3,090.34
140	MANTENIMIENTO A PORTON DE ACCESO VEHICULAR DE DOBLE HOJA DE 810 X 200 INCLUYE DESMONTAJE, MONTAJE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE RETENIDAS (9 00 M DE CABLE DE ACERO DE 1/8"), SUMINISTRO Y CAMBIO DE 8 PERROS DE 1/2" SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 BALEROS DE 3", SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 TEJUELOS DE 3", RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PRIMARIA COMEX 100 SUMINISTRO POR ESPERISION Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$ 8,838.16	\$ 8,838.16	053	04/09/2024	04/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 8,838.16
141	MANTENIMIENTO A PORTON DE ACCESO VEHICULAR DE DOBLE HOJA DE 130 X 200 M INCLUYE DESMONTAJE, MONTAJE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 BALEROS DE 2" SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 TEJUELOS DE 2", RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PRIMARIA COMEX 100 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$ 1,725.83	\$ 1,725.83	010	04/09/2024	04/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 1,725.83
142	ASTA BANDERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CCM CON CONFIGURACION PARA 2 FUNCIONES, PARO DE EMERGENCIA Y ARRANQUE CON MANDO A DISTANCIA, PARA CONTROL DEL SISTEMA DE IZAJE DEL ASTA LOCALIZADA EN LA PLAZA CIVICA DEL AREA ADMINISTRATIVA, INCLUYE RETIRO CENTRO DE MANDO EXISTENTE, ALIMENTACION ELCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	PZA	100	\$ 4,323.98	\$ 4,323.98	026	04/09/2024	04/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100	\$ 4,323.98

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, SA. DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1676716.62

CONTRATO: ASIPONATUX COI-OP-10/24

FECHA DE REPORTE:

CONVENIO: 12/06/2024  
FECHA DE INICIO:

Fecha de Termina: 09/09/2024

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
<b>FABO Y CASA Y 2</b>																
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSQUITEROS, INCLUYEN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO, FIDACION, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	14.40	\$ 574.09	\$ 8,266.90	0.49		05/09/2024	06/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.40	\$ 8,266.90
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, ALTA EFICIENCIA, TECNOLOGIA ESTANDAR SOLO FRIO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTUS (2 TON) PARA OPERAR A 20V/1/60 INCLUYE, INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MDMIA TAMAÑO GRANDE, MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	1.00	\$ 22,711.12	\$ 22,711.12	1.35		06/09/2024	06/09/2024	1	1.00	\$ 22,711.12	0.00	\$ 22,711.12	0.00	\$ -
145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARRA EB 1 TINA SENCILLA CON ESCURRIDOR DER DE 75 X 48 CM PROFUNDIDAD DE 14, CALIBRE 24, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MODELO EB AQM-PL PARA USO EN BAJA PRESION, CONTRACANASTA MODELO CC-520, CESPOL SENCILLO CES-314 Y 2 MANGUERAS COFLEX PARA TARRA, PAQUETE PARA INSTALACION PARA FREGADERO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 2,781.10	\$ 2,781.10	0.17		06/09/2024	06/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,781.10
146	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS CERAMICAS DE VESUBIO 50X50 GR IVORY EN BARRA DE COCINA DE CASA 1 INCLUYEN ADHESIVO NORMAL, GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	1.04	\$ 498.92	\$ 518.88	0.03		06/09/2024	06/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.04	\$ 518.88
147	MANTENIMIENTO A PROTECCIONES DE VENTANAS A BASE DE VARILLA LISA DE 3/8", INCLUYE, LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE O CARDA HASTA DEJAR LIBRE DE OXIDO Y POLVO, APLICACION A UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD, APLICACION A DOS MANOS DE ACABADO DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 SECADO RAPIDO COLOR INDICADA POR LA SUPERVISION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	ML	105.50	\$ 104.02	\$ 10,974.11	0.65		06/09/2024	06/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	105.50	\$ 10,974.11
148	MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA MEDIDAS DE 93 M X 220 M, INCLUYE REHABILITACION Y NIVELACION, BARNIZ A DOS MANOS COLOR DEPENDIENDO DEL COLOR ACTUAL, CORTE, REFORZAMIENTO DE UNIONES CON PEGAMENTO BLANCO Y NIVELACION DE MARCOS Y AJUSTE DE CHAPAS Y BISAGRAS, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRIANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P U O T	PZA	2.00	\$ 1,113.94	\$ 2,227.88	0.13		06/09/2024	06/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,227.88
149	MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA MEDIDAS DE 85 M X 220 M, INCLUYE REHABILITACION Y NIVELACION, BARNIZ A DOS MANOS COLOR DEPENDIENDO DEL COLOR ACTUAL, CORTE, REFORZAMIENTO DE UNIONES CON PEGAMENTO BLANCO Y NIVELACION DE MARCOS Y AJUSTE DE CHAPAS Y BISAGRAS, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRIANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P U O T	PZA	1.00	\$ 1,113.94	\$ 1,113.94	0.07		06/09/2024	06/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,113.94
150	MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA MEDIDAS DE 85 M X 214 M, INCLUYE REHABILITACION Y NIVELACION, BARNIZ A DOS MANOS COLOR DEPENDIENDO DEL COLOR ACTUAL, CORTE, REFORZAMIENTO DE UNIONES CON PEGAMENTO BLANCO Y NIVELACION DE MARCOS Y AJUSTE DE CHAPAS Y BISAGRAS, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRIANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P U O T	PZA	1.00	\$ 1,102.30	\$ 1,102.30	0.07		06/09/2024	06/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,102.30
151	MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA MEDIDAS DE 83 M X 218 M, INCLUYE REHABILITACION Y NIVELACION, BARNIZ A DOS MANOS COLOR DEPENDIENDO DEL COLOR ACTUAL, CORTE, REFORZAMIENTO DE UNIONES CON PEGAMENTO BLANCO Y NIVELACION DE MARCOS Y AJUSTE DE CHAPAS Y BISAGRAS, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRIANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P U O T	PZA	1.00	\$ 1,098.75	\$ 1,098.75	0.07		06/09/2024	06/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,098.75
152	MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA MEDIDAS DE 98 M X 218 M, INCLUYE REHABILITACION Y NIVELACION, BARNIZ A DOS MANOS COLOR DEPENDIENDO DEL COLOR ACTUAL, CORTE, REFORZAMIENTO DE UNIONES CON PEGAMENTO BLANCO Y NIVELACION DE MARCOS Y AJUSTE DE CHAPAS Y BISAGRAS, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRIANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P U O T	PZA	1.00	\$ 1,119.00	\$ 1,119.00	0.07		06/09/2024	06/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,119.00
153	MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA MEDIDAS DE 89 M X 218 M, INCLUYE REHABILITACION Y NIVELACION, BARNIZ A DOS MANOS COLOR DEPENDIENDO DEL COLOR ACTUAL, CORTE, REFORZAMIENTO DE UNIONES CON PEGAMENTO BLANCO Y NIVELACION DE MARCOS Y AJUSTE DE CHAPAS Y BISAGRAS, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRIANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P U O T	PZA	1.00	\$ 1,101.79	\$ 1,101.79	0.07		07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,101.79



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, SA. DE CV  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,676,716.62  
 CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP 10/24  
 FECHA DE REPORTE:

CONVENIO:  
 FECHA DE INICIO: 12/06/2024 Fecha de Termino: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO ROMO DE PUERTA EN COLOR DORADO EN CASA 2, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P U O T	PZA	4.00	\$ 245.41	\$ 981.64	0.06	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 981.64
155	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE CLOSET MEDIDAS 220M X 301M, INCLUYE REHABILITACION Y NIVELACION BARNIZ A DOS MANOS COLOR DEPENDIENDO DEL COLOR ACTUAL, CORTE, REFORZAMIENTO DE UNIONES CON PEGAMENTO BLANCO Y NIVELACION DE MARCOS Y AJUSTE DE JALADERAS Y RIEL, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE OBRA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P U O T	PZA	1.00	\$ 1,307.25	\$ 1,307.25	0.08	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,307.25
156	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE CLOSET MEDIDAS 231M X 301M, INCLUYE REHABILITACION Y NIVELACION, BARNIZ A DOS MANOS COLOR DEPENDIENDO DEL COLOR ACTUAL, CORTE, REFORZAMIENTO DE UNIONES CON PEGAMENTO BLANCO Y NIVELACION DE MARCOS Y AJUSTE DE JALADERAS Y RIEL, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE OBRA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P U O T	PZA	2.00	\$ 2,132.50	\$ 4,132.50	0.25	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 4,132.50
157	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE, HASTA UNA ALTURA DE 300 M, INCLUYEN RETIRO DE PERSIANAS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	14.40	\$ 1,463.35	\$ 21,072.24	1.26	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.40	\$ 21,072.24
158	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA HELVEK OPTIMA H 200 CON BRAZO Y CHAPETON CROMO, INCLUYEN ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE LOS MUEBLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 1,147.39	\$ 1,147.39	0.07	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,147.39
159	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO HELVEK LV LUCERNA3 DE SOBREPONER CON REBOSADERO O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO, LLAVE HELVEK MODELO M-1005, CESPOL Y CONTRA PARA LAVABO MODELO TV-07-40A, INCLUYEN ACCESORIOS DE BAÑOS, DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JR HUMO, JABONERA GRANEL TRANSPARENTE / HUMO 97 X 13 CM, DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA MINI PLUS HUMO MARCA PROLIMP O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES 3 COFLEX PARA LAVABO, 3 COFLE PARA SANITARIO, 3 LLAVES DE BARRIL, ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE LOS MUEBLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 14,421.83	\$ 14,421.83	0.86	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 14,421.83
160	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA DE BAÑO MARCA HELVEK, MODELO WC OPTION O SIMILAR EN CALIDAD CON ASIENTO DE CIERRE LENTO ELONGADO MODELO AT-5, INCLUYEN ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE LOS MUEBLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	\$ 4,665.71	\$ 4,665.71	0.28	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,665.71
161	CAMBIO DE ACRILICO EN AREA DE REGADERA COLOR BLANCO MEDIDAS DE 187M X 140M, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	2.61	\$ 1,195.38	\$ 3,119.42	0.19	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.61	\$ 3,119.42
162	MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE WIDERIA DEL FARO, UBICADAS EN AREA DE LA LINTERNA, INCLUYE LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE O CARDA HASTA DEJAR LIBRE DE OXIDO Y POLVO, APLICACION A UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD, APLICACION A DOS MANOS DE ACABADO DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 SECADO RAPIDO COLOR INDICADA POR LA SUPERVISION CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	ML	58.72	\$ 149.06	\$ 8,752.80	0.52	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	58.72	\$ 8,752.80
163	CAMBIO DE VIDRIO DIMENSIONES, BASE MAYOR 61M MAS BASE MENOR 13M X ALTURA 145M DE 6MM COLOR NATURAL, INCLUYE, RETIRO VIDRIO EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	16.00	\$ 1,005.97	\$ 16,095.52	0.96	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.00	\$ 16,095.52
164	AREA DE CAJERO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN EXTERIOR E INTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA V/O CURA METALICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	M2	26.79	\$ 81.82	\$ 2,191.96	0.13	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	26.79	\$ 2,191.96



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO, SA DE CV  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1676,716 62  
CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP-10/24  
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO: 12/06/2024  
FECHA DE INICIO: 12/06/2024  
Fecha de Termino: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	P.O.R. EJECUTAR (VOL.)	P.O.R. EJECUTAR (\$)
165	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ASP COLOR TERRACOTA DE LA MARCA IMPERLANTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO VULCANIZADO INCLUYE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA. SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO ASP TRANSPARENTE MARCA IMPERLANTA A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICONA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRMALLA A BASE DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA IMPERLANTA ENTRETEJIDA HORIZONTAL Y VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION ACRILICA. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL. MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	667	\$ 409.54	\$ 2,731.63	0.16	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.67	\$ 2,731.63
166	RENVIVELACION EN AZOTEA PARA DAB PENDIENTE A BASE DE MORTERO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCION 12 DE 25 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA REMATAR EN BAZANTES PLUVIALES INCLUYE PICADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	667	\$ 133.78	\$ 892.31	0.05	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.67	\$ 892.31
167	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE CANCEL A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" Y CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM, DIMENSIONES DE 60M X 2.20M INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	100	\$ 5,815.50	\$ 5,815.50	0.35	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,815.50
168	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL FIJO A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO, CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6MM, INCLUYE: RETIRO DE FIO DE CANCEL EXISTENTE, MANIOBRAS, MATERIALES Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	M2	2.99	\$ 2,515.88	\$ 6,516.33	0.39	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.99	\$ 6,516.33
169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED 60W/60 DE 48 WATTS MARCA HWY MODELO BLS-2A, INCLUYE INTERCOMUNICACION DE LUMINARIA, INSTALACION EN TECHO, ANDAMIOS, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PIEZA	200	\$ 766.82	\$ 1,533.64	0.09	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,533.64
170	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE, HASTA UNA ALTURA DE 300 M, INCLUYEN CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	2.04	\$ 1,463.35	\$ 2,985.23	0.18	08/09/2024	09/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.04	\$ 2,985.23
171	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO INCLUYE REVISION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA (TOMA DE VOLTAJE) ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, VERIFICAR LOS CAPACITORES Y COMPONENTES ELECTRICOS COMO SENSORES Y CONEXIONES, VERIFICAR IMPERMEABILIZACION DE CONSUMO, ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO LUBRICACION Y LIMPIEZA DE LOS MOTORES, REALIZAR LIMPIEZA DE	PIEZA	100	\$ 2,065.74	\$ 2,065.74	0.12	08/09/2024	09/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,065.74
172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO GRES INTERCERAMIC EN FORMATO MEDIANO 40X40 CMS ESTILO MARMOLO, COLOR BEIGE, INCLUYEN ADHESIVO NORMAL GRIS JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	4.56	\$ 398.75	\$ 1,818.30	0.11	07/09/2024	07/09/2024	1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.56	\$ 1,818.30
173	CONSTRUCCION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE Fc=200 KG/CM³ DE RESISTENCIA NORMAL A LOS 28 DIAS CON REVENIMIENTO DE 3M CM Y TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 3/4", CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE CIMBARDOS Y DECIMBARDOS, FORMACION DE JUNTAS A HUESO, APLICACION DE ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS Y ASENTADO CON LLANA DE MADERA, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO BASE AGUA COLOR BLANCO CURAFEST DE FETER, MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	M3	0.86	\$ 3,680.98	\$ 3,165.64	0.19	05/09/2024	06/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.86	\$ 3,165.64
174	REUBICACION DE LETRERO INCLUYE RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	PIEZA	100	\$ 250.46	\$ 250.46	0.01	08/09/2024	09/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 250.46
175	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINIL DE PRIVACIDAD INTERMEDIO EN FORMA DE PERSIANA HORIZONTAL, INCLUYE SELLADO DE PUERTA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	5.04	\$ 294.04	\$ 1,481.16	0.09	08/09/2024	09/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.04	\$ 1,481.16
176	RETIRO DE BOLARDOS DE METAL, INCLUYE RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL Y ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	PIEZA	1500	\$ 538.92	\$ 8,083.80	0.48	01/09/2024	02/09/2024	2	15.00	\$ 8,083.80	0.00	\$ -	15.00	\$ 8,083.80	0.00	\$ -
177	MURO DE 15 CMS TERMINADO TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 70X128CM CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1%, JUNTAS DE 15 CM MÁXIMO, ACABADO COMÚN, HASTA 300 MTS DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE CANCEL EXISTENTE Y PUERTA, FABRICACION DE MORTERO, PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO, COLOCACION, ALINEACION, PLOMO, CUATRAPEO DEL TABIQUE, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	M2	5.01	\$ 622.00	\$ 3,112.22	0.19	03/09/2024	04/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.01	\$ 3,112.22





AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARCO SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,876,716.62

CONTRATO: ASIPONATUX COI OP-10/24

CONVENIO:

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Termina: 09/09/2024

FECHA DE REPORTE:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERICIDO ACTUAL (VOL.)	PERICIDO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIDO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
178	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN 3D CON LA FRASE "ASIPONATUX" A BASE DE ALUMINIO CON UNA ALTURA DE 30 CM INCLUYE RETIRO DE LETRAS EXISTENTES, COLOCACION DE LETRAS, MATERIALES PARA FIJACION, INSTALACION DE LUZ LED, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U OT	PZA	100	\$ 38,873.47	\$ 38,873.47	2.32	08/09/2024	09/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 38,873.47
179	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, ALTA EFICIENCIA, TECNOLOGIA ESTANDAR SOLO FRIO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTUS (1.5 TON) PARA OPERAR A 220V/60 INCLUYE, INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECURRIMIENTO, INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MORMA TAMAÑO GRANDE, MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	100	\$ 19,136.29	\$ 19,136.29	1.14	08/09/2024	09/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 19,136.29
180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE OFICINA EJECUTIVA, ERGONOMICA CON RUEDAS LABBA 60I O SIMILAR INCLUYE, ACARREOS, INSTALACION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	100	\$ 1,602.94	\$ 1,602.94	0.10	08/09/2024	09/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,602.94
181	SUMINISTRO, ALIBANDO Y COLOCACION DE ESCRITORIO DE BAÑO CON 3 CAJONES COLOR NOGAL, INCLUYE, ACARREOS, INSTALACION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U OT	PZA	100	\$ 3,094.19	\$ 3,094.19	0.18	08/09/2024	09/09/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,094.19
<b>TOTAL HI</b>					\$ 1,876,716.62	100.00					405,315.41		405,315.41			1,271,401.19	

Porcentaje global de Obra:

100.00

Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:

24.77%

Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar:

75.83%

ING. RUBEN EMMANUEL MEZA LOREDO  
RESIDENTE DE OBRA

ING. MARTIN ERNESTO VAZQUEZ VARGAS  
SUBCERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

