

AVANCE VALORIZADO

OBRAS: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 1
DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: DRAGADOS DEL GOLFO S.A. DE CV
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 946,096.06
 CONTRATO: ASIPONATUX-COI-SRO 3/24

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO: 07/06/2024 Fecha de Termino: 15/08/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	U.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
Levantamiento batimétrico con multihaz para la verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver. por unidad de obra terminada (EP 01)																		
1	si Inicial	HA	286.00	\$	580.52	\$ 366,028.72	17.55	07/06/2024	13/06/2024	7	286.00	\$ 166,028.72	0.00	\$ -	286.00	\$ 166,028.72	0.00	\$ -
	si Final	HA	286.00	\$	580.52	\$ 166,028.72	17.55	13/06/2024	06/08/2024	55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	286.00	\$ 166,028.72
Supervisión para el control y seguimiento de la obra de dragado de mantenimiento en el Canal de Navegación Exterior, Dársena de Ciaboga I Canal Principal TPT Canal Interior CTT Canal y Dársena de API por unidad de obra terminada (EP 02)																		
2		JORNADA	55.00	\$	4,243.30	\$ 233,381.50	24.67	06/08/2024	15/08/2024	10	14.00	\$ 59,406.20	0.00	\$ -	14.00	\$ 59,406.20	41.00	\$ 173,975.30
Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz por unidad de obra terminada (EPO3)																		
3	si Inicial	HA	270.00	\$	397.46	\$ 107,314.20	11.34	07/06/2024	13/06/2024	7	270.00	\$ 107,314.20	0.00	\$ -	270.00	\$ 107,314.20	0.00	\$ -
	si Final	HA	270.00	\$	397.46	\$ 107,314.20	11.34	06/08/2024	15/08/2024	10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	270.00	\$ 107,314.20
Levantamientos batimétricos de control con multihaz para la verificación de la ejecución de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones transversales a cada 2000 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad de obra terminada (EP 04)																		
4		HA	286.00	\$	580.52	\$ 166,028.72	17.55	07/05/2024	15/08/2024	70	133.76	\$ 77,650.36	0.00	\$ -	133.76	\$ 77,650.36	152.24	\$ 88,378.36
				TOTAL HI	\$	946,096.06	100.00				410,399.48				410,399.48	535,696.58		

Porcentaje global de Obra: 100.00
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 43.38%
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 56.62%

ELABORÓ
 INC. MARTÍN ERNESTO VARGAS VARGAS
 REPRESENTANTE DEL SERVICIO

VERIFICÓ
 INC. RAYMUNDO ALBOR ALOR
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA