



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
 CONTRATISTA: DRAGADOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.
 CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-6/24
 MONTO CONTRATO: \$63,899,643.50 CON I.V.A. \$74,123,586.46
 ANTICIPO: \$19,169,893.05 CON I.V.A. \$22,237,075.94
 CONVENIO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

PERIODO REAL: DEL DEL 23 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE JULIO 2024
 FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 HORA: 12:00
 LUGAR: TUXPAN, VERACRUZ.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 23 MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2024		PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2024		PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024		TOTAL ESTIMADO:		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES-FINIQUITO)		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
A	PRELIMINARES														
01	MOVILIZACIÓN INICIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PERIFÉRICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL DRAGADO AL SITIO DE LA OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (3.03.02.015)	MOV.	\$ 25,167,643.50	100	\$ 25,167,643.50	0.50	\$ 12,583,821.75	0.00	\$	0.50	\$ 12,583,821.75	1.00	\$ 25,167,643.50	0.00	\$0.00
02	DRAGADO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA (TIPO "A", "B", "C" y/o "D") SEGÚN CLASIFICACIÓN 3.03.02.015-D, DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INCLUYE EXYRACCIÓN DE REDES, LLANTAS, TRONCOS, MADERAS, METALES, PLÁSTICOS Y OBJETOS DIVERSOS, EN EL CANAL EXTERIOR, DARSENA DE CIABOGA I, CANAL INTERIOR TPT Y CANAL INTERIOR CTT ASI COMO EL CANAL Y DARSENAS API, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (N° S.C.T.3.03.02.015)	M3	\$ 96.83	400,000.00	\$ 38,732,000.00	0.00	\$	362,032.31	\$ 35,055,588.58	16,684.24	\$ 1,615,534.96	378,716.55	\$ 36,671,123.54	21,283.45	\$2,060,876.46

TOTAL	\$63,899,643.50	\$12,583,821.75	\$35,055,588.58	\$14,199,356.71	\$61,838,767.04	\$2,060,876.46
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA	\$96,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEVOLUCION DE RETENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO SIN I.V.A.	\$12,486,991.75	\$35,152,418.58	\$14,199,356.71	\$4,878,063.95	\$61,838,767.04	\$63,899,643.50
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO	\$3,746,097.53	\$10,545,725.57	\$4,878,063.95	\$1,497,409.88	\$19,169,893.05	\$19,169,893.05
SUBTOTAL	\$8,740,894.22	\$24,606,643.07	\$9,321,288.70	\$3,374,473.79	\$48,544,243.89	\$48,544,243.89
I.V.A. 16%	\$1,398,543.48	\$3,937,070.89	\$1,497,409.88	\$249,839.59	\$4,182,853.24	\$4,182,853.24
SUBTOTAL	\$10,139,437.30	\$28,543,713.99	\$10,818,698.58	\$3,624,313.38	\$52,727,097.13	\$52,727,097.13
MENOS 0.5 % (S.F.P.)	\$62,434.96	\$175,762.09	\$67,197.05	\$20,218.15	\$265,612.25	\$265,612.25
ISR 1.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESCALACIONES GENERADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$10,077,002.34	\$28,368,001.80	\$10,741,638.86	\$3,604,105.23	\$52,461,484.88	\$52,461,484.88
SALDO	\$51,412,651.75	\$16,260,233.17	\$20,817,049.72	\$7,579,041.43	\$95,069,965.75	\$95,069,965.75

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
 ENTIDAD, SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA: ENTRE LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.
 EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA PENDIENTE EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE JUNIO-JULIO 2024, EL CUAL SERÁ PRESENTADO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA, DEL CONTRATO RESPECTIVO.

ELABORÓ: ASIPONATUX ING. MARTÍN FERNANDO JIMÉNEZ VARGAS RESIDENTE DE OBRA	REVISÓ INGENIERIA GEOMÁTICA DE HIDROGRAFIA S.A. DE C.V. ING. ERNESTO LOPEZ NABOR SUPERINTENDENTE DE SERVICIO	Vo. Bo. ASIPONATUX ING. RAFAEL ALONSO ORALOR GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA	CONFORME: DRAGADOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. ING. CILIBERTO ABURTO PÉREZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
--	---	---	--